

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.23/3-11-14
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 324/2014

Περίληψη:

**Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής του έργου:
 «Τσιμεντοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας» (αρ.μελ. 12/2012).**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 3^η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.33193/30-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος (προήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
10. Τζουβάρης Βασίλειος
11. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
12. Βαλσαμίδης Σταύρος
13. Κουτσογιάννης Νικόλαος
14. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
15. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
16. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
17. Μάντσιος Δημήτριος
18. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης) (προήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
19. Τορορή Μαρία
20. Καραμπατζός Αναστάσιος
21. Αδαμίδης Παύλος
22. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
23. Βασιλείου Γεώργιος
24. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
25. Γιαννούλης Ιωάννης
26. Γκαρνέτας Ιωάννης
27. Βαδόλας Εμμανουήλ
28. Τριανταφύλλου Γεώργιος
29. Ρίζος Δημήτριος
30. Δημησκής Δημήτριος
31. Καρτσιούνης Γεώργιος
32. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
- οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
6. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
7. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
8. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2. Τσαλίλη-Θεοδορίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
3. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
4. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
6. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Μπίλης Προκόπιος και Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λογδανίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ.πρωτ.33122/30-10-14 εισήγηση του Τμήματος Έργων & Συντηρήσεων η οποία είχε ως εξής:

«Με την παρούσα εισήγηση καλείται το Δ.Σ να εγκρίνει το **Πρωτόκολλο Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής** του παραπάνω έργου με αριθ. μελέτης **12/2012** και προϋπολογισμό **12.500,00 €** με τον Φ.Π.Α.

Το έργο εκτελέστηκε με αυτεπιστασία και η συνολική του δαπάνη ανήλθε στις **5.804,37 €**

Η επιτροπή παραλαβής την οποία συγκροτούν οι:

- 1) **Φουντούλης Γεώργιος** Δημοτικός Σύμβουλος
- 2) **Κυράνο Θωμά** Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Νάουσας
- 3) **Νικολαΐδου Ευρώπη** Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Νάουσας

με τον επιβλέποντα του έργου **Βαρβέρη Κων/νο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε**, μετά από επιτόπια επίσκεψη στο έργο στις **31 Ιουλίου 2014**, ήλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες εργασιών, την ποιότητα και ακεραιότητα των κατασκευών στην πάροδο του χρόνου και συνέταξε το Πρωτόκολλο παραλαβής με παρατηρήσεις»

Επί του πρωτοκόλλου παραλαβής έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις από τα μέλη της επιτροπής, με το αρ.πρωτ.890/17-9-14 έγγραφό τους, οι οποίες έχουν ως εξής:

«.....μετά από αυτοψία την 31/7/14 στις υποδειχθείσες εργασίες, από τον επιβλέποντα του έργου, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση του έργου, είναι αφανείς. Στη συνέχεια μετά τη μελέτη του φάκελου επισημαίνονται τα εξής:

- 1) Δεν βρέθηκε ημερολόγιο έργου (άρθρα 55 & 79 του Ν.3669/2008)
- 2) Δεν βρέθηκε χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου (άρθρο 79 του Ν.3669/2008)
- 3) Δεν βρέθηκε Απολογισμός Δαπάνης του έργου (άρθρο 79 του Ν.3669/2008)
- 4) Δεν βρέθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο έργο όπως μισθοί ημερομίσθια και σχετικές εργοδοτικές εισφορές (άρθρο 79 του Ν.3669/2008).

- 5) Δεν υπάρχει πρωτόκολλο αφανών εργασιών υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 186 του Ν.4070/2012
- 6) Ο Φ.Α.Υ. και η τελική επιμέτρηση δεν είναι θεωρημένα από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 7) Η ποσότητα του σκυροδέματος στην τελική επιμέτρηση έχει υπέρβαση (άρθρο 2.1) χωρίς ανακεφαλαιωτικό πίνακα εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 57 του Ν.3669/2008)
- 8) Το έργο είναι του 2012 και δεν βρέθηκε η απόφαση για τη συνέχιση του κατά το 2013 οπότε και περατώθηκε.
- 9) Τα πρωτόκολλα παραλαβής της προμήθειας σκυροδέματος, δεν είναι υπογεγραμμένα από τα μέλη της επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
- Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή δεν δύναται να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για το συγκεκριμένο έργο και να αποφασίσει για την παραλαβή του».

Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων έχει συνταχθεί το από 29/10/14 υπηρεσιακό σημείωμα από τον επιβλέποντα του έργου, με το οποίο δίνει διευκρινήσεις για κάθε μία από τις παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου, του μέλους της επιτροπής, το οποίο είχε ως εξής :

«Το παρόν Υπηρεσιακό Σημείωμα είναι διευκρινιστικό και αναφέρεται στο έγγραφο με αρ.πρωτ.890/17-9-14 Παρατηρήσεων της Επιτροπής παραλαβής του έργου με αυτεπιστασία « Τσιμεντοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας» με αρ.μελ. 12/2012 και προϋπολογισμό 12.500€ μετά από αυτοψία που έγινε στο έργο την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014.

α) Σχετικά με την παρ.1 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι παρότι δεν υπάρχει ημερολόγιο έργου, τηρείται ημερολόγιο καθημερινών εργασιών συντηρήσεων.

β) Σχετικά με την παρ.2 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, τα έργα συντηρήσεων δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν τα γνωστά χρονοδιαγράμματα των έργων με εργολαβία διότι υλοποιούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες που υπάρχουν ή δημιουργούνται κατά περίπτωση και η διάρκειά τους ορίζεται από την υπογραφή των συμβάσεων προμήθειας των υλικών και για ένα χρόνο.

γ) Σχετικά με την παρ.3 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, ο απολογισμός της δαπάνης του έργου αναφέρεται στη σελίδα 3 του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και είναι 5.804,37€

δ) Σχετικά με την παρ.4 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, το έργο εκτελέστηκε με το μόνιμο προσωπικό του δήμου, όπως σαφώς αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της μελέτης και για αυτό δεν υπάρχουν δαπάνες μισθοδοσίας

ε) Σχετικά με την παρ.5 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν όρισε Επιτροπή Αφανών Εργασιών (υποχρέωση η οποία νομοθετήθηκε από το Μάιο 2012 με το Ν.4070)

ζ) Σχετικά με την παρ.6 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, το Φ.Α.Υ. και η τελική επιμέτρηση έχουν υπογραφή του Διευθυντή της Τ.Υ.

η) Σχετικά με την παρ.7 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, στη σελίδα 2 του Πρωτοκόλλου Παραλαβής στη Σημείωση: Η προμήθεια των υλικών ανά άρθρο, (με ότι προβλέπει η σχετική με την προμήθεια υλικών διαδικασία), έγινε βάσει της μερικής δαπάνης των άρθρων της μελέτης και όχι της ποσότητας τους

θ) Σχετικά με τις παρ.8 & 9 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, όλες οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν το έργο (και ως συνεχιζόμενο) έχουν ελεγχθεί από την Επίτροπο και για αυτό όλα τα εντάλματα του έργου που αφορούσαν είτε προμήθειες είτε εργασίες, πληρώθηκαν κανονικά με όλα τα σχετικά παραστατικά θεωρημένα και υπογεγραμμένα αρμοδίως) δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν μέσα στο φάκελο του έργου. Η υποχρέωση της Επιτροπής Παραλαβής είναι ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του έργου με τα δικαιολογητικά που βοηθούν στον έλεγχο αυτόν

όσον αφορά τη διαπίστωση της επιτροπής ότι, όλες οι εργασίες του έργου είναι αφανείς, έχω να σχολιάσω ότι, ο οποιοσδήποτε μηχανικός θα αντιλαμβανότανε ότι για να πραγματοποιηθεί

το συγκεκριμένο έργο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υλοποιηθούν πρώτα οι εργασίες που εν προκειμένω αναφέρονται ως αφανείς».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος και πρότεινε την παραλαβή του έργου, με τις παρατηρήσεις του μέλος της Επιτροπής.

Ο κ.Καραμπατζός, δήλωσε ότι η παράταξη του θα ψηφίσει την παραλαβή του έργου, με τις παρατηρήσεις ως έχουν

Οι κ.κ.Ρίζος και Δημησκής ανέφεραν ότι επειδή τα έργα είναι παλιά και οι ίδιοι δεν τα γνωρίζουν, καθώς και ότι δεν έχουν ακριβή ενημέρωση για τις παρατηρήσεις της επιτροπής, δηλώνουν παρών.

Οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό καθώς η πάγια θέση τους, είναι ότι όλα τα έργα προέρχονται από μη επαρκής πόρους, και μάλιστα θεσμοθετημένους, στο οποίο είναι αντίθετοι. Παράλληλα έχουν εκφράσει τις διαφωνίες στους με το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση στο σώμα η οποία είχε ως εξής: Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας» με αρ.μελ. 12/2012 με τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται στις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής παραλαβής με το αρ.πρωτ.890/17-9-14 έγγραφό τους και τις διευκρινήσεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου στο από 30/10/14 υπηρεσιακό σημείωμα.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Τορορή, Τάκη, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Μπαλαταζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Βαδόλας.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Ρίζος και Δημησκής.

- Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008
- Το από 29/10/2014 πρωτόκολλο παραλαβής
- Το αρ.πρωτ.890/17-9-14 έγγραφο παρατηρήσεων
- Το από 30/10/2014 υπηρεσιακό σημείωμα του επιβλέποντα του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 29/10/2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας» που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία από τον ανάδοχο : Δήμο Νάουσας, αρ.μελ. 12/2012 , της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. 1379/24-2-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, ως αυτό έχει συνταχθεί, και παραλαμβάνει το έργο με τις επιφυλάξεις όπως διατυπώνονται στις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής επί του πρωτοκόλλου με το αρ.πρωτ.890/17-9-14 έγγραφο τους, και τις διευκρινήσεις στο από 30/10/2014 υπηρεσιακό σημείωμα του επιβλέποντα του έργου.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ.Καρτσιούνης και Λακηνάνος ψηφίζοντας λευκό και οι κ.κ Ρίζος και Δημησκής οι οποίοι δήλωσαν παρών.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **324/2014**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ