

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.23/3-11-14  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 326/2014**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής του έργου:  
 «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας» (αρ.μελ.33/2012).**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 3<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.33193/30-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος (προήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης)
10. Τζουβάρης Βασίλειος
11. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
12. Βαλσαμίδης Σταύρος
13. Κουτσογιάννης Νικόλαος
14. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
15. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
16. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
17. Μάντσιος Δημήτριος
18. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης) (προήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης)
19. Τορορή Μαρία
20. Καραμπατζός Αναστάσιος
21. Αδαμίδης Παύλος
22. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
23. Βασιλείου Γεώργιος
24. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
25. Γιαννούλης Ιωάννης
26. Γκαρνέτας Ιωάννης
27. Βαδόλας Εμμανουήλ
28. Τριανταφύλλου Γεώργιος
29. Ρίζος Δημήτριος
30. Δημησκής Δημήτριος
31. Καρτσιούνης Γεώργιος
32. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
- οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
6. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
7. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
8. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2. Τσαλίλη-Θεοδορίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
3. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
4. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
6. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Μπίλης Προκόπιος και Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της προημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λογδανίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ.πρωτ.33361/31-10-14 εισήγηση του Τμήματος Έργων & Συντηρήσεων η οποία είχε ως εξής:

«Με την παρούσα εισήγηση καλείται το Δ.Σ να εγκρίνει το **Πρωτόκολλο Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου με αριθ. μελέτης 33/2012 και προϋπολογισμό 30.000,00 € με τον Φ.Π.Α.**

Το έργο εκτελέστηκε με αυτεπιστασία και η συνολική του δαπάνη ανήλθε στις **8.286,27 €**

Η επιτροπή παραλαβής την οποία συγκροτούν οι:

- 1) **Βράντσης Θωμάς** Δημοτικός Σύμβουλος
- 2) **Αθανασούλης Χαράλαμπος** Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Νάουσας
- 3) **Νίκου Δήμητρα** Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Νάουσας

με τον επιβλέποντα του έργου **Βαρβέρη Κων/νο - Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε**, μετά από επιτόπια επίσκεψη στο έργο στις **27.8.2014**, ήλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες εργασιών, την ποιότητα και ακεραιότητα των κατασκευών στην πάροδο του χρόνου και συνέταξε το Πρωτόκολλο παραλαβής».

Επί του πρωτοκόλλου παραλαβής έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις από δύο μέλη της επιτροπής,(Βράντση Θωμά και Αθανασούλη Χαράλαμπος) με το αρ.πρωτ.ε-1039/29-10-14 έγγραφό τους, οι οποίες έχουν ως εξής:

- «1. Τα πρωτόκολλα παραλαβής προμήθειας ασφάλτου για το έτος 2013 δεν φαίνεται να είναι υπογεγραμμένα από την αρμόδια επιτροπή.
2. Φαίνεται ότι πιστοποιείται η μεταφορά αργού υλικού ενώ δεν φαίνεται η προμήθεια αυτού.
3. Δεν βρέθηκε στο φάκελο το ημερολόγιο έργου, απαραίτητο σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 55 και την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.3669/2008, απαραίτητο στοιχείο που τίθεται ενώπιον της επιτροπής προσωρινής παραλαβής με σκοπό να σχηματίσει η επιτροπή αυτή γνώμη για τα μεροκάματα, μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, ποσότητες υλικών κ.α.α
4. Δεν υπάρχει απολογιστικός πίνακας εργασιών, σύμφωνα με το Ν.3669/2008
5. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα έργου, σύμφωνα με το Ν.3669/2008

6. Δεν υπάρχουν τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 186, του Ν.4070/2012
7. Από τα είκοσι δύο (22) άρθρα της μελέτης χρησιμοποιούνται μόνο τρία (3), χωρίς να υπάρχει ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών.
8. Στις επιμετρήσεις που αφορά το άρθρο 1.6. (ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ) επιμετρούνται οι ποσότητες σε κυβικά μέτρα (m<sup>3</sup>) και όχι σε κυβικά μέτρα ανά χιλιόμετρο.
9. Όλες οι επιμετρήσεις δεν είναι αναλυτικές.
10. Δεν υπάρχει η έγκριση μελέτης του έργου από το δημοτικό συμβούλιο καθώς και η γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας.
- Συνεπώς, έχοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή (τα δύο μέλη) δεν δύναται να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για το συγκεκριμένο έργο και συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει στην παραλαβή του»

Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων έχει συνταχθεί το από 31/10/14 υπηρεσιακό σημείωμα από τον επιβλέποντα του έργου, με το οποίο δίνει διευκρινήσεις για κάθε μία από τις παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου, των μελών της επιτροπής, το οποίο είχε ως εξής :

«Το παρόν Υπηρεσιακό Σημείωμα είναι διευκρινιστικό και αναφέρεται στο έγγραφο με αρ.πρωτ.ε-1039/29-10-14 έγγραφο Παρατηρήσεων των Θωμά Βράντση και Αθανασούλη Χαραλάμπου, μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου με αυτεπιστασία « Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας» με αρ.μελ.33/2012, προϋπολογισμού 30.000,00€ και συνολικό **κόστος έργου 8.286,27€**, μετά από αυτοψία που έγινε στο έργο την Τρίτη 19 Αυγούστου 2014.

α) Σχετικά με την παρ.1 & 10 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι όλες οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν το έργο (και ως συνεχιζόμενο) έχουν ελεγχθεί από την Επίτροπο και γι αυτό όλα τα εντάλματα του έργου που αφορούσαν είτε προμήθειες είτε εργασίες, πληρώθηκαν κανονικά με όλα τα σχετικά παραστατικά θεωρημένα και υπογεγραμμένα αρμοδίως, (δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν μέσα στο φάκελο του έργου. Η υποχρέωση της Επιτροπής Παραλαβής είναι ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του έργου με τα δικαιολογητικά που βοηθούν στον έλεγχο αυτόν)

β) Σχετικά με την παρ.2 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, το άρθρο 1.6 Άρθρο της Μελέτης αναφέρεται σε **Καθαρά μεταφορά του αργού υλικού ανά κυβοχιλιόμετρο**, η δε προμήθεια αυτού έγινε σε αποθήκες αδρανών του Δήμου.

γ) Σχετικά με την παρ.3 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, παρότι δεν υπάρχει ημερολόγιο έργου, τηρείται ημερολόγιο καθημερινών εργασιών συντηρήσεων.

δ) Σχετικά με την παρ.4 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, ο απολογισμός της δαπάνης του έργου αναφέρεται στη σελίδα 4 του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και είναι **8.286,27€**.

ε) Σχετικά με την παρ.5 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, τα έργα συντηρήσεων δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν τα γνωστά χρονοδιαγράμματα των έργων με εργολαβία διότι υλοποιούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες που υπάρχουν ή δημιουργούνται κατά περίπτωση και η διάρκειά τους ορίζεται από την υπογραφή των συμβάσεων προμήθειας των υλικών και για ένα χρόνο

ζ) Σχετικά με την παρ.6 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, η παρούσα μελέτη δεν έχει αφανείς εργασίες.

η) Σχετικά με την παρ.7 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι, Α.Π.Ε. συντάσσεται στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση ποσοτήτων υλικών που ξεπερνούν τη δαπάνη του αντίστοιχου άρθρου της Μελέτης.

η) Σχετικά με την παρ.8 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι αυτό αφορά τη σύμβαση με τον εκμισθωτή της μεταφοράς των αδρανών.

θ) Σχετικά με την παρ.8 των παρατηρήσεων διευκρινίζεται ότι οι μη αναλυτικές επιμετρήσεις αφορούν α) 3,00μ<sup>3</sup> σκυρόδεμα που έπεσε σε διάφορες μικροκατασκευές του συνολικού έργου και β) την ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση που είναι σε τόνους».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος και πρότεινε την παραλαβή του έργου, με τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ.Καραμπατζός, δήλωσε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει την παραλαβή του έργου, με τις παρατηρήσεις ως έχουν

Οι κ.κ.Ρίζος και Δημησκής ανέφεραν ότι επειδή τα έργα είναι παλιά και οι ίδιοι δεν τα γνωρίζουν, καθώς και ότι δεν έχουν ακριβή ενημέρωση για τις παρατηρήσεις της επιτροπής, δηλώνουν παρών.

Οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό καθώς η πάγια θέση τους, είναι ότι όλα τα έργα προέρχονται από μη επαρκής πόρους, και μάλιστα θεσμοθετημένους, στο οποίο είναι αντίθετοι. Παράλληλα έχουν εκφράσει τις διαφωνίες στους με το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση στο σώμα η οποία είχε ως εξής: Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικής Οδοποιίας» με αρ.μελ. 33/2012 με τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται στις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής παραλαβής με το αρ.πρωτ.ε-1039/29-10-14 έγγραφό τους και τις διευκρινήσεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου στο από 31/10/14 υπηρεσιακό σημείωμα.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Τορορή, Τάκη, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Μπαλατατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Βαδόλας.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος  
ΠΑΡΩΝ δήλωσαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Ρίζος και Δημησκής.

- Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008
- Το από 27/8/2014 πρωτόκολλο παραλαβής
- Το αρ.πρωτ. .ε-1039/29-10-14 έγγραφο παρατηρήσεων
- Το από 31/10/2014 υπηρεσιακό σημείωμα του επιβλέποντα του έργου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το από 27/8/2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας» που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία από τον ανάδοχο : Δήμο Νάουσας, αρ.μελ. 33/2012 , της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. 1386//24-2-14 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, ως αυτό έχει συνταχθεί, και παραλαμβάνει το έργο με τις επιφυλάξεις όπως διατυπώνονται στις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής επί του πρωτοκόλλου με το αρ.πρωτ. ε-1039/29-10-14 έγγραφο τους, και τις διευκρινήσεις στο από 31/10/2014 υπηρεσιακό σημείωμα του επιβλέποντα του έργου.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ.Καρτσιούνης και Λακηνάνος ψηφίζοντας λευκό και οι κ.κ Ρίζος και Δημησκής οι οποίοι δήλωσαν παρών.

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **326/2014**.

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**