

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.7/31-3-14
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **83 /2014**

Περίληψη:

**Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
 «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων» του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31^η του μηνός Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.8973/27-3-14 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ιτσκάρα - Θαναπούλη Ευδοξία
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
5. Βασιλείου Γεώργιος
6. Γιαννούλης Ιωάννης
7. Παππάς Χρήστος
8. Βαδόλας Εμμανουήλ
9. Παπαδόπουλος Κων/νος
10. Καρυδά -Μυλωνά Μαρία
11. Ηλίας Γεώργιος
12. Μπουρδάνος Αντώνιος
13. Μαραντίδης Παναγιώτης
14. Καραμπατάκη Βιργινία
15. Τζώρτζης Βασίλειος
16. Δεληχρήστου Ευαγγελία
17. Ράλλη Σοφία
18. Φουντούλης Γεώργιος
19. Παρθενόπουλος Ιωάννης
20. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
21. Στογιάννης Χρήστος
22. Φωτιάδης Φώτιος
23. Γώγος Βασίλειος
24. Δάγγας Στέλλιος
25. Σέπκας Χρήστος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης
28. Παπαϊωάννου Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γιάντσης Γεώργιος
2. Χαλκιάς Γεώργιος
3. Κελεσιδής Ιωάννης
4. Υφαντίδης Αχιλλέας
5. Βράντσης Θωμάς

οι οποίοι δεν προσκλήθηκαν
 αν και κλήθηκαν νόμιμα

Κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} θέματος ο κ.Δάγγας ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης του 21^{ου}, 22^{ου}, 23^{ου}, 24^{ου} θέματος ο κ.Καρτσιούνης ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Ο κ. Γώγος κατά τη συζήτηση του 7^{ου} έως και του 48^{ου} θέματος, του 52^{ου} έως και του 55^{ου} θέματος απουσίαζε από την αίθουσα της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
3.Αντωνίου Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4.Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5 Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Μπαλατζίδης Σπύρος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2.Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
3.Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
4.Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5.Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6.Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
7.Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
8.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
9.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον κ. Παναγιώτη Μαραντίδη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

«Την 20/11/2013 η Επιτροπή Παραλαβής, του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων» του πρώην δήμου Ειρηνούπολης, αρ.μελ.1/2010 (ΤΥΔΚ) και αναδόχου Μουρατίδης & ΣΙΑ Ο.Ε., που συγκροτήθηκε με την αρ.πρωτ.4318/2-7-13 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, αποτελούμενη από τους :

- 1.Μπουρδάνο Αντώνιο, δημοτικό σύμβουλο Νάουσας, πρόεδρος επιτροπής
- 2.Αθανασούλη Χαράλαμπος, τεχνικό υπάλληλου δήμου Νάουσας, μέλος της επιτροπής
- 3.Κυριακίδη Παύλο, τεχνικό υπάλληλου δήμου Νάουσας, μέλος της επιτροπής

ύστερα από επιτόπια αυτοψία και έχοντας υπόψη:

- 1.Την 1/2010 μελέτη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και την συγγραφή υποχρεώσεων
- 2.Τον 1^ο Α.Π.Ε. που θεωρήθηκε την 10/9/2010 και εγκρίθηκε νόμιμα με την 111/2010 Α.Δ.Σ. Ειρηνούπολης.

3.Την από 10/8/2010 τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από την Θεοφυλακτίδου Σοφία – Τεχνικό της ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε από το Προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, παραλαμβάνει τις εργασίες με τις εξής παρατηρήσεις:

1.Ο τίτλος του συγκεκριμένου έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων» ήταν ασαφής. Η Επιτροπή παραλαβής ζήτησε από την επιβλέπουσα Υπηρεσία να της προσκομίσει τα σχέδια αποτύπωσης των οδών που αναφέρονταν στη μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι τέτοια σχέδια δεν υπήρχαν, οπότε αναγκαστικά η επιτροπή προχώρησε στην παραλαβή (προσωρινή –οριστική) του έργου καθ' υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

2. Η επιτροπή παραλαβής προέβη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3669/2008, σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και έλεγξε κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις και τις κατέγραψε στο παρόν πρωτόκολλο. Οι επιμετρηθείσες εργασίες που αφορούσαν τα ασφαλτικά, βρέθηκαν όπως παρακάτω:

α. Ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5 : Ποσότητα 1.520,11μ2

α1. Περιοχή Αρχαγγέλου παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Ι. Σπάρτση: Επιμετρήθηκαν 1054,40μ2

α2. Περιοχή παραπλεύρως Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου: Επιμετρήθηκαν 205,56μ2

α3. Περιοχή Πολυπλατάνου. Τμήμα Θουκιδίδη: Επιμετρήθηκαν 260,15μ2

Άλλοι δρόμοι δεν υποδείχτηκαν.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ=1054,40+205,56+260,15=1.520,11μ2

β. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6 : Ποσότητα 1.520,11μ2

β1. Περιοχή Αρχαγγέλου παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Ι. Σπάρτση: Επιμετρήθηκαν 1054,40μ2

β2. Περιοχή παραπλεύρως Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου: Επιμετρήθηκαν 205,56μ2

β3. Περιοχή Πολυπλατάνου. Τμήμα Θουκιδίδη: Επιμετρήθηκαν 260,15μ2

Άλλοι δρόμοι δεν υποδείχτηκαν.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ=1054,40+205,56+260,15=1.520,11μ2

3. Στη συνέχεια η επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το νόμο 3669/2008, διαπίστωσε διαφορές ανάμεσα στις τελικές επιμετρήσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου με αυτές που επιμετρήθηκαν από την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Δηλαδή για την **Ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5** αντί της ποσότητας των 2.471,02μ2 που εγκρίθηκε στην τελική επιμέτρηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Βέροια), η επιμετρηθείσα ποσότητα από την επιτροπή παραλαβής του έργου βρέθηκε 1.520,11μ2, (Ητοι διαφορά κατά 950,91μ2 λιγότερο).

Ομοίως για την **Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6** αντί της ποσότητας των 2.471,02μ2 που εγκρίθηκε στην τελική επιμέτρηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Βέροια), η επιμετρηθείσα ποσότητα από την επιτροπή παραλαβής του έργου βρέθηκε 1.520,11μ2, (Ητοι διαφορά κατά 950,91μ2 λιγότερο).

Κατόπιν αυτού επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά το έργο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων» Α.Μ. 1/2010 (ΤΥΔΚ) με τον όρο να περικοπούν οι παρακάτω ποσότητες:

α. Ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5 : Ποσότητα 2.471,02-1.520,11=950,91 μ2. Ήτοι περικοπή 950,11μ2.

β. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6: Ποσότητα 2.471,02-1.520,11=950,91 μ2. Ήτοι περικοπή 950,11μ2.

4. Όσον αφορά το με αρ.πρωτ.61493/7-11-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Βέροιας που απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας και αποτελεί απάντηση στην έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής παραλαβής (για την παραλαβή του έργου), η επιτροπή παραλαβής το θεωρεί απαράδεκτο, επειδή η διευθύνουσα υπηρεσία επικαλείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί, χωρίς όμως να έχει τηρηθεί καμία νόμιμη διαδικασία (πρόσκληση προέδρου επιτροπής (βλέπε παρ.3 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008), παραλαβή με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Στη συνέχεια η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας με το αρ.πρωτ.6110/12-2-14 έγγραφό της, εισηγείται στο Δ.Σ. την αυτοδίκαιη παραλαβή του ως άνω έργου (σύμφωνα με το

Ν.3669/2008, άρθρο 75 παρ. 2 θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 60 ημέρες μετά την υποβολή της όχλησης από τον ανάδοχο για την διενέργειά της).

Στο ανωτέρω έγγραφό, αναφέρεται στην από 29/8/2013 αίτηση –όχληση του αναδόχου του ως άνω έργου, η οποία έλαβε αρ.πρωτ.εισερχόμενου εγγράφου στην υπηρεσία του Δήμου Νάουσας, 29041/29-8-13, με την οποία ζητούσε την άμεση οριστική παραλαβή του έργου λόγω παρέλευσης του χρόνου εγγύησης.

Επίσης μας γνωρίζει ότι την 18-12-13 ο ανάδοχος του έργου, έλαβε από το Δήμο Βέροιας τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και στη συνέχεια την 24/12/2013 υπέβαλλε ένσταση, η οποία έλαβε αρ.πρωτ.εισερχόμενου εγγράφου στο Δ.Βέροιας 70473/24-12-13, κατά της απόφασης της Επιτροπής. Σύμφωνα με την ένσταση αναφέρεται ότι « ... η διαφορά από την τελική επιμέτρηση 2.471,02-1.520,11=950,91τ.μ. που αναφέρει η επιτροπή προκύπτει από το γεγονός ότι δεν επιμετρήθηκε ένας δρόμος στο Δ.Δ. Πολυπλατάνου πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Χριστοφόρου δηλαδή 390,87τ.μ. και από το ότι δεν λήφθηκε υπόψη η ισοπεδωτική στρώση στο δρόμο στο Πλατάνι του ίδιου Δ.Διαμερίσματος όπου έγινε αναγωγή σε τ.μ. μετά από πρωτόκολλο δοκιμών, δηλαδή 246,32τ.μ. (επιφανειακή στρώση) και 670,72τ.μ. (μετά την αναγωγή) της ισοπεδωτικής 917,04τ.μ. και τέλος στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου επιμετρήθηκε λιγότερη ποσότητα κατά 45,82τ.μ.» Με την ένσταση του ο ανάδοχος θεωρεί ότι το έργο έχει παραληφθεί (καθώς 29/8/13 υπέβαλλε την αίτηση όχλησης και 29/10/2013 θεωρείται ότι έχει γίνει αυτοδίκαιη παραλαβή) αλλά και δεν αποδέχεται την περικοπή ποσοτήτων.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, με την από 12/2/2014 γνωμοδότηση της για την ανωτέρω ένσταση εισηγείται στο Δήμο Νάουσας

1. Για την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, αφού δεν διενεργήθηκε η προσωρινή και η οριστική παραλαβή του έργου στην αποκλειστική προθεσμία των 60 ημερών (αρ.73 και 75 Ν.3669/2008) και ο χρόνος που πέρασε είναι πέραν των 60 ημερών.
2. Όσον αφορά στην ουσία της ένστασης, η επιτροπή παραλαβής στις παρατηρήσεις του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής δεν έλαβε υπόψη της αν και υποδείχθηκαν από την επιβλέπουσα, απουσία του αναδόχου, τις ποσότητες στο δρόμο στο Δ.Δ. Πολυπλατάνου πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Χριστοφόρου (ποσότητα 390,87τ.μ.) και την ισοπεδωτική στρώση στο δρόμο στο Πλατάνι του ίδιου Δ.Διαμερίσματος (ποσότητα 670,72τ.μ.) και στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου (ποσότητα 45,82τ.μ.)-ποσότητες της τελικής επιμέτρησης και θεωρεί τις παρατηρήσεις της επιτροπής, απορριπτές.

Ο κ.Αντιδήμαρχος, πρότεινε στο σώμα την έγκριση του από 20/11/2013 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» Α.Μ.1/2010 με τις παρατηρήσεις της επιτροπής, καθώς η παραλαβή του έργου έγινε όπως βεβαιώνουν και υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής, παρουσία και καθ'υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό να απορριφθεί και η ένσταση του αναδόχου.

Να παραλάβει συνολική επιμετρηθείσα ποσότητα (ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5) 1.520,11μ2 και συνολική επιμετρηθείσα ποσότητα (ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6) 1.520,11μ2 για τους δρόμους που υποδείχθηκαν, όπως αυτοί περιγράφονται στις παρατηρήσεις (παρ.22α, παρ.2β).

Κάλυψε το σώμα να κλείσει ο λογαριασμός μειωτικός και να περικοπούν οι παρακάτω ποσότητες από την 10/8/2010 τελική επιμέτρηση:

α.Ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5 : Ποσότητα 2.471,02-1.520,11=950,91 μ2. Ήτοι περικοπή 950,11μ2.

β. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6: Ποσότητα 2.471,02-1.520,11=950,91 μ2. Ήτοι περικοπή 950,11μ2.

Ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση. Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν και οι είκοσι επτά (27) δημοτικοί σύμβουλοι που παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση και συγκεκριμένα οι κ.κ. Γκαρνέτας, Ιτσκάρα, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Μπουρδάνος, Μαραντίδης, Καραμπατάκη, Τζώρτζης, Δεληχρήστου, Ράλλη, Φουντούλης, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Φωτιάδης Στογιάννης, Παπαϊωάννου, Σέπκας, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.
Ο κ. Γώγος κατά τη συζήτηση και τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης απουσίαζε από την αίθουσα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :

- τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει
- το από 20/11/2013 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής με τις παρατηρήσεις
- το αρ.πρωτ.6110/12/2/14 έγγραφο της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας με τα συνημμένα έγγραφα
- το γεγονός ότι οι επιμετρηθείσες ποσότητες του έργου που παρέλαβε η επιτροπή παραλαβής, έγιναν παρουσία και καθ' υπόδειξη της επιβλέπουσας του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την από 24/12/2013 ένσταση του αναδόχου «Μουρατίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» - η οποία έλαβε αρ.πρωτ.εισερχόμενου εγγράφου στο Δ.Βέροιας 70473/24-12-13- κατά της απόφασης της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων» του πρώην δήμου Ειρηνούπολης, αρ.μελ.1/2010 (ΤΥΔΚ), καθώς από την επιμέτρηση του έργου από την επιτροπή παραλαβής, διαπιστώθηκαν διαφορές ανάμεσα στην τελική επιμέτρηση όπως αυτή εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, και την συνολική ποσότητα που επιμετρήθηκε με την περικοπή των παρακάτω ποσοτήτων,

α. Ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5 : Ποσότητα 2.471,02-1.520,11=950,91 μ². Ήτοι περικοπή 950,11μ².

β. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6: Ποσότητα 2.471,02-1.520,11=950,91 μ². Ήτοι περικοπή 950,11μ².

δέχεται ότι η παραλαβή του έργου από την επιτροπή, έγινε όπως βεβαιώνουν και υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής, παρουσία και καθ' υπόδειξη της επιβλέπουσας του έργου.

Εγκρίνει το από 20/11/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων» του πρώην δήμου Ειρηνούπολης, αρ.μελ.1/2010 (ΤΥΔΚ), με τις παρατηρήσεις της επιτροπής.

Παραλαμβάνει συνολική επιμετρηθείσα ποσότητα (ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5) 1.520,11μ² και συνολική επιμετρηθείσα ποσότητα (ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6) 1.520,11μ², ως εξής:

α. Ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5 : Ποσότητα 1.520,11μ²

α1. Περιοχή Αρχαγγέλου παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Ι. Σπάρτση: Επιμετρήθηκαν 1054,40μ²

α2. Περιοχή παραπλεύρως Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου: Επιμετρήθηκαν 205,56μ²

α3. Περιοχή Πολυπλατάνου. Τμήμα Θουκιδίδη: Επιμετρήθηκαν 260,15μ²

β. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6 : Ποσότητα 1.520,11μ²

β1. Περιοχή Αρχαγγέλου παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Ι. Σπάρτση: Επιμετρήθηκαν 1054,40μ²

β2. Περιοχή παραπλεύρως Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου: Επιμετρήθηκαν 205,56μ²

β3. Περιοχή Πολυπλατάνου. Τμήμα Θουκιδίδη: Επιμετρήθηκαν 260,15μ²

Ο λογαριασμός του έργου κλείνει μειωτικά, ύστερα από τη διαπίστωση διαφορών ανάμεσα στην τελική επιμέτρηση όπως αυτή εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου και τη συνολική επιμετρηθείσα ποσότητα από την επιτροπή παραλαβής του έργου, με την περικοπή των παρακάτω ποσοτήτων,

α. Ασφαλτική προεπάλειψη ΑΤ5 : Ποσότητα 2.471,02-1.520,11=950,91 μ2. Ήτοι περικοπή 950,11μ2.

β. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλπ. ΑΤ6: Ποσότητα 2.471,02-1.520,11=950,91 μ2. Ήτοι περικοπή 950,11μ2.

Ακροτελεύτια διάταξη


Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **83/2014**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ