

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/26-2-18
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 76/2018

Περίληψη:

Διατύπωση γνώμης για έγκριση ή μη, της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017),κατά (140) εκατόν σαράντα ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.4053/22-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα(προσήλθε στο 14^ο θέμα)
3. Δάγγας Στέλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Μπίλης Προκόπιος
6. Τζουβάρας Βασίλειος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Τάκη- Τζέπου Ελπίδα
11. Αποστόλου Απόστολος
12. Μάντσιος Δημήτριος
13. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
14. Τορορή Μαρία
15. Μάμαλης Χρήστος
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Τσαγκαλίδου- Τσεχελίδου Παρθένα
18. Γκαρνέτας Ιωάννης
19. Τριανταφύλλου Γεώργιος
20. Ρίζος Δημήτριος
21. Καρτσιούνης Γεώργιος
22. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
3. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
4. Μαλάκη- Δελητζάκη Αθηνά
5. Αραμπατζή Στεργιαννή
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
9. Γιαννούλης Ιωάν νης
10. Βαδόλας Εμμανουήλ
11. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων
ΟΥΔΕΙΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
7. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8. Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
10. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κ. Πασχούλα προσήλθε στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ.Τζουβάρας στα θέματα 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Μπίλης και Πασχούλα στο 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Ο κ. Αποστόλου από το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος, την υπ'αρ. 3058/7-2-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Διατύπωση γνώμης και Εισήγηση για έγκριση ή μη, της **2ης παράτασης** της **συνολικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» (με Αρ. Μελ. 20/2017),κατά **(140) εκατόν σαράντα** ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 3058/07-02-2018 εμπρόθεσμο αίτημα της κας Ρώσσιου Κ.Βιργινίας, αναδόχου του έργου, περί " 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου"

2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016

3. Η με αρ. πρωτ.19061/21-08-2017 Σύμβαση του έργου

Έως σήμερα, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ισχύουν τα εξής:

• Υπάρχει **1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης** των εργασιών του έργου κατά επιπλέον **(75) εβδομήντα πέντε** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και **13-03-2018** από **28-12-2017** που ίσχυε βάσει της Σύμβασης.

Η εν λόγω παράταση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 432/2017 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας.

• Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου, αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου και είναι οι παρακάτω:

α) Λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για 17 ημέρες κατά το μήνα Δεκέμβριο και 31 ημέρες το μήνα Ιανουάριο (αιτούμενη παράταση 17+31= 48 ημέρες).

Χαρακτηριστικά -στις "Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές ασφαλικών στρώσεων"(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009) στο κεφ. 5, παρ. 5.7- αναφέρονται οι περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών και θερμοκρασιών ασφαλτοστρώσεως ειδικά των τελικών ασφαλικών στρώσεων που είναι: οι min 10° C για θερμοκρασία αέρα και min 13° C για θερμοκρασία επιφανείας ασφαλτόστρωσης. Επομένως για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δε υπήρχαν οι κατάλληλες θερμοκρασίες, πέραν των βροχοπτώσεων που αποτελούν και αυτές περιοριστικό παράγοντα για τις εν λόγω εργασίες μας.

β) Λόγω εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, αιτούμενη παράταση 92 ημέρες. Ο 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 38/2018 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας και αναμένεται ο Προσυμβατικός έλεγχος της 1ης ΣΣΕ που αναγκαστικά ακολουθεί της απόφασης έγκρισης του Δ.Σ. .

Υπόψιν ότι για να ξεκινήσουν οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο Προσυμβατικός έλεγχος (από Ελεγκτικό Συνέδριο -Υπηρεσία Επιτρόπου-Ε' ΚΛΙΜΑΚΙΟ, Αθήνα) . Για τον εν λόγω έλεγχο δεν μπορούμε να κάνουμε παρά μια προεκτίμηση.

Άρα Σύνολο αιτούμενης Παράτασης : 48+92= (140)εκατόν σαράντα ημερολογιακές ημέρες

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν , θεωρούμε ότι η υφιστάμενη συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου των (205) διακοσίων πέντε ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης είναι ανέφικτη και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με το ανάδοχο και προτείνεται:

Η έγκριση της 2ης παράτασης της "συνολικής προθεσμίας περάτωσης" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις -, για επιπλέον (140) εκατόν σαράντα ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και τις 31-07-2018.

Συνημ : Η με αριθμ. πρωτ. 3058/07-02-2018 αίτηση της αναδόχου περί 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου».

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω παράταση.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα επτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Πασχούλα, Λαζαρίδου, Μπίλης, Τζουβάρας, Ορδουλίδης, Μάμαλης, Κουτσογιάννης, Μάντσιος, Τορορή, Ρίζος, Καρτσιούνης και Λακηνάνος .

ΟΧΙ ψήφισαν τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καραμπατζός, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Τσαγκαλίδου, καθώς εξαρχής είχαν καταψηφίσει το έργο.

Ο κ. Αποστόλου ήταν απών από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση της "συνολικής προθεσμίας περάτωσης" των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017) -με αναθεωρήσεις-, για επιπλέον **(140) εκατόν σαράντα ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι και τις **31-07-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου,.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **76/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ