

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.13/30-07-18
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 324/2018

Περίληψη:

Διατύπωση γνώμης και Εισήγηση για έγκριση ή μη, της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017),κατά (82) ογδόντα δύο ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30η του μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.14924/27-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Μαλάκη - Δελητζάκη Αθηνά
11. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
12. Αποστόλου Απόστολος
13. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
14. Μάντσιος Δημήτριος
15. Καρανάσιος Θεόδωρος (Δώρης)
16. Τορορή Μαρία
17. Τσαγκαλίδου – Τσεχελίδου Παρθένα
18. Καλδάρης Κωνσταντίνος
19. Καρτσιούνης Γεώργιος
20. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Πασχούλα Χρυσούλα
2. Τζουβάρας Βασίλειος
3. Γαϊτανίδης θεόδωρος
4. Μάμαλης Χρήστος
5. Καραμπατζός Αναστάσιος
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
- 8 .Βασιλείου Γεώργιος
9. Γιαννούλης Ιωάννης
10. Γκαρνέτας Ιωάννης
11. Βαδόλας Εμμανουήλ
12. Τριανταφύλλου Γεώργιος
13. Ρίζος Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
7. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ ΜΑΡΙΝΑΣ
10. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Τσαγκαλίδου – Τσεχελίδου προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης έργων (Τ.Δ. & Π.Ε.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Διατύπωση γνώμης και Εισήγηση για έγκριση ή μη, της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017),κατά (82) ογδόντα δύο ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 12753/29-06-2018 εμπρόθεσμο αίτημα της κας Ρώσσιου Κ.Βιργινίας, αναδόχου του έργου, περί " 3ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου"

2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016

3. Η με αρ. πρωτ.19061/21-08-2017 Σύμβαση του έργου

4. Το με αρ. πρωτ. 11664/15-06-2018 έγγραφο ΤΥΔΝ προς ΔΕΔΔΗΕ

►Έως σήμερα, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ισχύουν τα εξής:

• Υπάρχει 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά επιπλέον (75) εβδομήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και **13-03-2018** από 28-12-2017 που ίσχυε βάσει της Σύμβασης.

Η εν λόγω παράταση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 432/2017 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας.

• Υπάρχει **2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης** των εργασιών του έργου κατά επιπλέον **(140) εκατόν σαράντα** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και **31-07-2018**

Η εν λόγω παράταση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 76/2018 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας.

► Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου, αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου και είναι οι παρακάτω:

α) Λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για 15 ημέρες κατά το μήνα Φεβρουάριο, 17 ημέρες το μήνα Μάρτιο, 5 ημέρες το μήνα Απρίλιο και 15 ημέρες το μήνα Μάιο (δηλ.αιτούμενη παράταση $15+17+5+15=52$ ημέρες).

Χαρακτηριστικά -στις "Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές ασφαλικών στρώσεων"(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009) στο κεφ. 5, παρ. 5.7- αναφέρονται οι περιορισμοί λόγω θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων που αποτελούν περιοριστικό παράγοντα ειδικά για τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων .

β) Λόγω μετατόπισης στύλων της ΔΕΗ στην οδό Κοραή -για τους λόγους που αναφέρονται στο 4. σχετικό- , ζητείται παράταση κατά 10 ημέρες (η μετατόπιση θα γίνει τελικά στις 11-07-2018 σύμφωνα με προφορική ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ)

γ) Λόγω συνεχών βλαβών σε δίκτυα της ΔΕΥΑΝ και έκτακτες εργασίες χωρίς ευθύνη του αναδόχου (λ.χ. ύπαρξη σιδερένιας κεντρικής σάπιας σωλήνας $1^{1/2}$ ins όπου γίνεται ακόμη διερεύνηση για την αποκατάστασή της σε οδό Κοραή , αντικατάσταση παροχών σε οδό Κοραή-Γεννηματά κλπ. ,βουλωμένος αγωγός ομβρίων πολύ σημαντικός για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων σε οδό Κοραή, κατασκευή αγωγού υπερχειλίσης σε οδό Γεννηματά κ.α.), ζητείται παράταση κατ' εκτίμηση 20 ημέρες.

Άρα Σύνολο αιτούμενης Παράτασης : $52+10+20= (82)$ ογδόντα δύο ημερολογιακές ημέρες

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν , θεωρούμε ότι η υφιστάμενη εγκεκριμένη συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου , είναι ανέφικτη και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με το ανάδοχο και προτείνεται:

Η έγκριση της 3ης παράτασης της "συνολικής προθεσμίας περάτωσης" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις -, για επιπλέον (82) ογδόντα δύο ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και τις 21-10-2018.

Συνημ : 1. Η με αριθμ. πρωτ. 12753/29-06-2018 αίτηση της αναδόχου περί 3ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου

2. Το με αρ. πρωτ. 11664/15-06-2018 έγγραφο ΤΥΔΝ προς ΔΕΔΔΗΕ

3. Δελτία καιρού για μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2018».

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την παράταση των εργασιών του έργου για επιπλέον (82) ογδόντα δύο ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και τις 21-10-2018.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αποστόλου, Μάντσιος, Τορορή, Αραμπατζή, Τσαγκαλίδου, Καλδάρας, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση της "συνολικής προθεσμίας περάτωσης" των εργασιών του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με αρ. μελ. 20/2017) -με αναθεωρήσεις -, για επιπλέον **(82) ογδόντα δύο** ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και τις 21-10-2018, από τις 31-07-2018 που ίσχυε έως σήμερα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **324/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ