

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **19/23-09-19**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 296/2019

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της 2ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις).

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15969/19-9-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 32 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
13. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
19. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20. ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
21. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
22. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
23. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
24. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΙΛΙΑ)

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

26. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
27. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
28. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
2	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
3	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
4	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
5	ΒΙΑΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
6	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
7	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
8	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
9	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
10	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
11	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
3	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 2^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 6^ο προημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Χατζηιωαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 6^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 7^ο προημερησίας διάταξης θέμα.

Η κα Μπαλτατζίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 6^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 1^ο ημερησίας διάταξης θέμα. Επίσης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 15^ο ημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 7^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Θανασούλης αποχώρησε κατά το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Μυλωνάς Ιωάννης του Δημητρίου αποχώρησε κατά το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Τσέλιος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 6^ο, 7^ο και 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Οι κκ. Ζάχος, Παρθενόπουλος, Βαλσαμίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κουτσογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου αποχώρησε στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Μυλωνάς Ιωάννης του Αποστόλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 17^ο και 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Καθαριότητας, κ. Τζουβάρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την 13365/14-08-2019 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, της 2ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις).

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 13365/08-08-2019 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου του αναδόχου του έργου:" ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." περί " 2ης παρατάσεως των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου"

2. Το με αρ. πρωτ.6176/11-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο

3. Το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 έγγραφο Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί "Ελέγχου Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας"

4. Το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας

5. Η υπ' αριθμ. 232/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί "έγκρισης της 1ης παράτασης των ενδ. τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρεις μήνες έκαστη

6. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

7. Η με αρ. πρωτ.4421 /15-03-2019 Σύμβαση του έργου

8. Τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

Έως σήμερα, για τις προθεσμίες του έργου βάσει του 5. σχετικού, ισχύουν τα εξής:

- ▶ 1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/08/2019 ,
- ▶ 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/10/2019 ,
- ▶ 3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/12/2019 , όπου και το πέρας της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την παρούσα αίτησή του, ο Ανάδοχος του έργου ζητάει:

α) Την 2η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/11/2019 ,

β) Την 2η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/01/2020 ,

γ) Την 2η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/03/2020 ,

δ) καθώς και την 2η παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/03/2020.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου και είναι :

Το γεγονός ότι μετά από το έγγραφο του (2.) σχετικού της Υπηρεσίας μας προς τον Ανάδοχο με το οποίο τον καλούμε να μην προχωρήσει στην οποιαδήποτε τεχνική εργασία λόγω ύπαρξης εκκρεμοτήτων (αναμονή κάποιων εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κλπ.) από πλευράς του Δήμου Νάουσας, δεν του αποστείλαμε έγγραφο έναρξης των εργασιών του εν θέματι έργου.

Αυτό συνέβη καθώς μας γνωστοποιήθηκε το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 έγγραφο Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί "Ελέγχου Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας"(3. σχετικό-επισυνάπτεται), εκ του οποίου προέκυψε τελικώς το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Ν.(4. σχετικό-επισυνάπτεται) προς το Δήμαρχο Νάουσας και έκτοτε δεν υπάρχει κάποια έγγραφη ενημέρωση προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πως πρέπει να προχωρήσει το έργο (δηλ. με ή χωρίς την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ).

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, θεωρούμε ότι τόσο οι υφιστάμενες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες όσο και η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου έως τις 14-12-2019 είναι ανέφικτες , ενώ παράλληλα μόνο κατ' εκτίμηση μπορούμε να υπολογίσουμε τον επιπλέον χρόνο που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου και ο οποίος εξαρτάται (σύμφωνα με το 4. σχετικό) από τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής.

Τέλος επειδή σαφώς και δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με το ανάδοχο και προτείνεται:

Η έγκριση - με αναθεωρήσεις- :

- α) της 2ης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/11/2019 ,
- β) της 2ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/01/2020 ,
- γ) της 2ης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/03/2020 ,
- δ) καθώς και η 2η παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/03/2020.

Συνημ : 1. Το με αρ. πρωτ. 13365/08-08-2019 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. Εκπροσώπου του αναδόχου του έργου:" ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." περί " 2ης παρατάσεως των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου"

2. Το με αρ. πρωτ.6176/11-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο

3. Το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 έγγραφο Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί "Ελέγχου Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας"

4. Το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας».

Αναλυτικά η συζήτηση του θέματος, είχε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο 22 θέμα, λοιπόν Έγκριση ή μη, της 2ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας.

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Λοιπόν, είναι ένα γνωστό έργο. Εννοείται στις προθέσεις τις δικές μας ως νέα διοίκηση είναι να υλοποιήσουμε οτιδήποτε έχει θετικό πρόσημο και αναπτυξιακό έργο.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Τζουβάρα;

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Δεν πειράζει. Λοιπόν υπάρχει ένα ιστορικό από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης ως και σήμερα. Η υπογραφή σύμβασης, έτσι να δούμε λίγο το ιστορικό, είχε υπογραφεί η σύμβαση 15/3/19 και έληγε κανονικά στις 14/9/19. Σωστά;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, δεν μπορεί να έληγε στις 14

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Βάσει της υπογραφής της σύμβασης τις 15/3 του '19 και στη διακήρυξη ανέφερε ότι η προβλεπόμενη λήξη του έργου θα είναι η 14/9 του '19. Ενάτου. Αναφερόμαστε επί της διακήρυξης. Εντάξει. Ήδη είχαν πάρει, είχαμε πάρει τότε και ως δημοτικό συμβούλιο μια τρίμηνη έως και 14/12 του '19 με τα γνωστά θέματα. Επειδή έλειπε, τέλος πάντων μην αναφέρουμε κυκλοφοριακή μελέτη, προσωρινές, εγκρίσεις. Υπήρχαν δηλαδή κάποια θέματα και από την πλευρά της Υπηρεσίας. Ζητούσε για να υλοποιηθεί αυτό το έργο αυτές τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Περιφέρεια όπως αντίστοιχα μετά ήθελε και τις μόνιμες εφόσον υλοποιούνταν το έργο με ΦΕΚ. Αυτά ήταν προαπαιτούμενα. Υπήρχε γενικώς μια αλληλογραφία, εδώ έχει σχετικά οχτώ έγγραφα. Και ερχόμαστε σήμερα, προκύπτει συνάμα και το θέμα της ΔΕΔΗΕΑ. Όταν πλέον είχαν έρθει οι εγκρίσεις περίπου τον Ιούλιο και εκεί που ήταν πλέον έτοιμη η Υπηρεσία να δώσει το Οκ στον εργολάβο για να εγκατασταθεί, μετά από λίγες ημέρες προκύπτει το θέμα με την ακυρωτική της ΔΕΔΗΕΑ με το Δήμο. Οπότε, εκ νέου ειδοποιεί η Υπηρεσία στον εργολάβο να μην ξεκινήσει. Γιατί, για τι αναβάθμιση και ανάπλαση μιλάμε εφόσον δεν θα υπάρξει υπογειοποίηση; Τώρα, εμείς εξετάζουμε το θέμα της υπογειοποίησης. Θα θεραπεύσουμε τα συγκεκριμένα σημεία. Ήδη το δρομολογούμε αυτό και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα άμεσα, περίπου σε ένα 15ήμερο θα έχουμε ξεπεράσει και θα έχουμε θεραπεύσει όλα αυτά για τα οποία είχε ακυρωθεί. Απ' τη στιγμή που θα έχουμε πλέον θετική έκβαση με την υπογειοποίηση και θα εγκριθεί, εννοείται το έργο θα ξεκινήσει. Και να αναφέρω κιόλας σε σχέση με τη ΔΕΔΗΕΑ, το ποσό ήταν 57 χιλιάδες 84 με ίδια έσοδα και απ' ότι με έχουν ενημερώσει ήδη η ΔΕΔΗΕΑ έχει πάρει ένα ποσό 6051,20 για την μελέτη. Και κλείνοντας, αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκπτωση, γενναία έκπτωση από τον εργολάβο. Είναι δύσκολο έργο. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 880 χιλιάδικα. Είναι πάνω από 50% και τελικά δηλαδή φτάνουμε στο ποσό των 409.289. Γι' αυτό το έργο είναι μικρό το ποσό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχω και μια ας πούμε σχετική εμπειρία. Η χρηματοδότηση είναι σύνθετη, είναι 297 χιλιάδικα το πράσινο ταμείο και τα υπόλοιπα 582 χιλιάδικα είναι ίδια έσοδα. Σ' αυτό το τμήμα και κλείνοντας επειδή έχει να κάνει και με ένα θέμα με τη χρηματοδότηση. Το 50% και πάνω που ήταν η έκπτωση του εργολάβου, απ' 'ότι έχουμε μάθει αυτό πάει αναλογικά και στο κομμάτι της επιδότησης από το πράσινο ταμείο τα 300 χιλιάδικα και πάει αντίστοιχα και στο υπόλοιπο που είναι ίδια έσοδα των 580 χιλιάδων. Αν πραγματικά υπάρχουν τα χρήματα.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: κ.Τζουβάρα

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: των ιδίων εσόδων και δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη χρηματοδότηση εννοείται το έργο θα προχωρήσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, ερωτήσεις αν υπάρχουν; Ωραία, τοποθετήσεις. Ο κ. Κουτσογιάννης

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή πράγματι όπως είπε η κυρία Ιωσηφίδου ταλαιπωρηθήκαμε με αυτό το έργο. Βέβαια ο λόγος που ζήτησα να τοποθετηθώ δεν είναι αυτός. Αλλά μιας και έκανε αναφορά ο κύριος αντιδήμαρχος εδώ πέρα θα κάνω και γω τη δική μου όσον αφορά λοιπόν υπενθυμίζοντας πρώτα ότι σύμφωνα με τον 4412 του 2016 υπάρχει ρητή αναφορά στον νόμο, ρωτήστε την Τεχνική Υπηρεσία. Εσείς δεν είστε υποχρεωμένος να το ξέρετε, η Τεχνική Υπηρεσία είναι όμως υποχρεωμένη να το ξέρει ότι θα πρέπει να κάνει τις ρυθμίσεις τις προσωρινές και τις μόνιμες ο ανάδοχος. Άρα λοιπόν πρώτα υπογράφεται η σύμβαση και στη συνέχεια ο ανάδοχος κάνει τις λοιπές ρυθμίσεις. Αυτές έγιναν όλες κανονικά εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια, είναι δημοσιευμένες σε ΦΕΚ από τον Ιούνιο. Οι τελευταίες, οι προσωρινές ήταν αυτές που άργησαν. Οι μόνιμες ρυθμίσεις είναι δημοσιευμένες από τον Μάιο. Το έργο έχει περάσει κανονικότητα από τον προσυμβατικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να μιλήσω ή να ...;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζουβάρα όχι διάλογος

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλιστα, γιατί εγώ σας άκουσα, δεν ..έτσι. Λοιπόν, το έργο λοιπόν είναι πλήρως ώριμο και μπορεί να ξεκινήσει. Εγώ δεν το ξεκίνησα για ένα λόγο. Όχι γιατί έλεγε η Τεχνική Υπηρεσία ποσώς με ενδιαφέρει τι λέει η Τεχνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα το τμήμα το συγκεκριμένο. Δεν το ξεκίνησα για ένα λόγο. Διότι θα ήταν κρίμα να μη γίνει ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο με την υπογειοποίηση των δικτύων. Έτσι. Γνωρίζοντας την στάση την οποία κρατούσαν συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι σ' αυτό το πράγμα έκρινα ότι δεν είχε κανένα απολύτως νόημα και μιας και ο κύριος Δήμαρχος είχε πει και προεκλογικά και μετεκλογικά τέλος πάντων ότι η πρόθεσή του ήταν να συνεχιστεί το έργο και να ολοκληρωθεί. Ορίστε; Δεν άκουσα κύριε Καρανικόλα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν προτείνουν υπογειοποίηση για να προχωρήσει το έργο αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε οπότε σας ακούω με προσοχή

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, λέω το εξής ότι θα έπρεπε για μένα, είναι κρίμα ένα τόσο μεγάλο έργο να γίνει χωρίς να υπάρξει υπογειοποίηση των δικτύων. Εγώ λοιπόν θα περίμενα δεδομένου ότι σαφώς έχετε αναλάβει την διοίκηση και η υπηρεσία ήταν έτοιμη από καιρό και είχα ενημερώσει φυσικά και τους αρμοδίους εκεί πέρα ότι θα το αφήσουμε προκειμένου να 'ρθει με την κανονική διαδικασία, να περάσει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ο λόγος της ακύρωσης ήταν ότι δε γινόταν αναφορά στον 4412 στο νομοθετικό πλαίσιο που λέει ότι μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε εταιρίες οι οποίες έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα όπως είναι ο ΔΕΔΗΕ. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο κύριε Δήμαρχε στον 4412. Μου κάνει εντύπωση και αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για ποιο λόγο, από τη στιγμή που και τα χρήματα υπάρχουν στον προϋπολογισμό 51 χιλιάδες όπως είπε και ο κ.Τζουβάρας δεν ήρθε η εισήγηση σε αυτό το συμβούλιο προκειμένου. Είναι μια απλή εισήγηση, μια εξουσιοδότηση θέλει ο ΔΕΔΗΕ, δε θέλει κάτι άλλο. Για ποιο λόγο δεν έφερε η υπηρεσία. Είναι σε γνώση της ποιο ήταν το πρόβλημα. Άλλωστε, η απόφαση της Αποκεντρωμένης το αναγράφει ότι δεν αναγραφόταν το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο λαμβανόταν η απόφαση. Για ποιο λόγο δεν ήρθε η συγκεκριμένη απόφαση. Με αποτέλεσμα να υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση στην εκκίνηση του έργου η οποία όπως αντιλαμβάνεστε κάθε καθυστέρηση από δω και πέρα δεδομένου ότι οδεύουμε προς καιρικές συνθήκες οι οποίες τέλος πάντων βέβαια αυτά είναι δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Αλλά από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν αναφορικά με τον καιρό. Άρα μιλάμε ότι θα υπάρξει κίνδυνος το έργο να καθυστερήσει πάρα πολύ και να χαθεί η περίοδος της αποκρίας. Το οποίο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα εκείνη την περίοδο να μην είναι φτιαγμένος ο συγκεκριμένος δρόμος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα της περιοχής και να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες εκεί πέρα με την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι για ποιο λόγο δεν έχει έρθει ακόμη, δεν ήρθε σήμερα, περίμενα ότι θα ήταν σήμερα αυτό το πράγμα η συγκεκριμένη εισήγηση, απλή εισήγηση επαναλαμβάνω με την οποία θα εξουσιοδοτούσε τον Δήμαρχο, εσάς δηλαδή κύριε Καρανικόλα να υπογράψετε τη σύμβαση με το ΔΕΔΗΕ και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει το έργο της υπογειοποίησης το οποίο είναι συνδυαστικό μαζί με τον εργολάβο. Δηλαδή, έχει γίνει η συμφωνία, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις και με τον εργολάβο και με τους εκπροσώπους της ΔΕΔΗΕ, γνωρίζουν πως θα προχωρήσουν είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο έχει δρομολογηθεί και θα ήθελα πολύ να μου απαντήσετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη αν υπάρχει τοποθέτηση από άλλον θα απαντήσετε μετά. Κύριε Τσουκαλά, όχι. Κυρία Ιωσηφίδου.

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Εγώ μία διευκρίνιση, δηλαδή εδώ τι θα πει με ή χωρίς; Δηλαδή θα το κάνουμε χωρίς υπογειοποίηση τελικά;

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Όχι με υπογειοποίηση, με υπογειοποίηση.

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Τότε γιατί λέει εδώ με ή χωρίς;

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Η απόφαση

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Με

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Με

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Ε βγάλτε το χωρίς

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Το με είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει να κάνει με τη σύμβαση της ΔΕΔΗΕ, άλλο το έργο.... (Κακή λήψη ήχου)

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Κοίταζε να δεις να να δώσουμε την προθεσμία ... δεν ξέρω δηλαδή εσείς τι λέτε. Να τη δώσουμε την προθεσμία γιατί πρέπει να γίνει το έργο αλλά γιατί το βάζουμε με ή χωρίς; Αφήνουμε ένα...

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Όχι, με, με, με. Λοιπόν κύριε Κουτσογιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Κύριε Μυλωνά εσείς; Όχι

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Όπως σας είπα και πριν ήδη η ακυρωτική αυτή απόφαση ένα προς ένα εξετάζεται. Θέλουμε να είμαστε επακριβείς για ποιο λόγο; Αυτεπάγγελτα πέραν αυτού που είπατε ότι με τον 4412. Όχι, ήτανε και κάποιοι άλλοι λόγοι, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και κάποιοι άλλοι λόγοι. Γιατί η συγκεκριμένη σύμβαση ήταν ίδια σύμβαση με τις αναπλάσεις που είχε κάνει ο δήμος Βέροιας καμπόν ίδια σύμβαση. Το ξέρετε και σεις πολύ καλά και είχε περάσει. Έτσι; Είχε περάσει. Αυτή εδώ η σύμβαση που εσείς είχατε υπογράψει με την ΔΕΔΗΕΑ για το ποσό αυτό της υπογειοποίησης, ακριβώς καμπόν ίδια σύμβαση είχε κάνει ο ΔΕΔΗΕΑ με τον δήμο Βέροιας για τις αναπλάσεις που είχε κάνει τότε. Εμείς θέλουμε να το δέσουμε στο 100%. Είμαστε σε ένα τελικό στάδιο και το συντομότερο θα ρθει εφόσον εμείς διασφαλιστούμε στο 100% ότι είμαστε εντάξει, θα το φέρουμε και θα είμαστε 100% σίγουροι ότι και θα εγκριθεί. Ευχαριστώ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ Δήμαρχε

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτι τελευταίο. Επειδή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, νομίζω συμφωνούμε ότι το έργο θα γίνει μόνο με υπογειοποίηση της ΔΕΔΗΕΑ αλλιώς δεν υφίσταται. Άρα λοιπόν ξεκινάμε άμεσα τις ενέργειες για να προχωρήσει η υπογειοποίηση γιατί έχω εντελώς διαφορετική εικόνα από τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά δεν είναι του θέματος. Δεν είναι.. αν το γνωρίζαμε. Θα τα πούμε σε άλλη φάση, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμε το δημοτικό συμβούλιο ειδικά αυτήν την ώρα. Άρα παίρνουμε αυτή την απόφαση όπως ακούστηκε και από τους τρεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν περνάμε στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της παράτασης; Ομόφωνα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει τις ανωτέρω παρατάσεις.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι επτά (27) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γιαννούλης, Αδαμίδης, Βασιλείου, Μπαλατζίδου, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδης, Αραμπατζή, Τζουβάρας, Τσιώννας, Κουτσογιάννης Ν. Αντ., Δάγγας, Δολδούρης, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Βαλσαμίδης, Μαλάκη, Ζάχος, Τσουκαλάς, Λακηνάνος, Χατζηϊωαννίδης, Ιωσηφίδου, Τσέλιος, Δούμου, Μυλωνάς Απ. Ι, Τόσιος.

Οι κ.κ. Θανασούλης, Κουτσογιάννης Δημ. Νικόλαος και Μυλωνάς Δημ. Ιωάννης απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017), κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα εγκρίνει - με αναθεωρήσεις- :

α) τη 2η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/11/2019 ,

β) τη 2η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/01/2020 ,

γ) τη 2η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/03/2020 ,

δ) καθώς και τη 2η παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/03/2020.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **296/2019**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ