

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **6/28-3-2011**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 141/2011

Περίληψη:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες μετατόπισης και αποκατάστασης ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή Αγίου Νικολάου»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7.242/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|---|--|
| 1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναίλα (Ιλια) |
| 2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντιπρόεδρος | 22. Κελεσιδής Ιωάννης |
| 3. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 23. Φουντούλης Γεώργιος |
| 4. Ισκάρα - Θανασούλη Ευδοξία | 24. Παπαθεοδώρου Γεώργιος |
| 5. Αδαμίδης Παύλος | 25. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 6. Γκαρνέτας Ιωάννης | 26. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 7. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 27. Παπαϊωάννου Δημήτριος |
| 8. Λογδανίδης Ευστάθιος | 28. Γώγος Βασίλειος |
| 9. Βασιλείου Γεώργιος | 29. Δάγγας Στέλλιος |
| 10. Γιαννούλης Ιωάννης | 30. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 11. Παπαδόπουλος Κων/νος | 31. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 12. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία | |
| 13. Ηλίας Γεώργιος | |
| 14. Γιάντσης Γεώργιος | |
| 15. Βράντσης Θωμάς | |
| 16. Μαραντίδης Παναγιώτης | |
| 17. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 18. Ράλλη Σοφία | |
| 19. Τζώρτζης Βασίλειος | |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Βαδόλας Εμμανουήλ
2. Χαλκιάς Γεώργιος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Ανδριώτης Άγγελος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 7. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 8. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 10. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 12. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ**Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 2. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν,
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός και η δημοτική υπάλληλος κ. Λίγγου Ελισάβετ για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **23^ο θέμα** της ημερησίας διατάξεως το λόγο έδωσε στην Αντιδήμαρχο κ. Καρυδά Μαρία, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 7161/23-6-2011 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. Νάουσας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Εργασίες μετατόπισης και αποκατάστασης ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή Αγίου Νικολάου» αριθμ. μελέτης 54/2010, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ.Ν. 6602/17-03-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου: " Εργασίες μετατόπισης και αποκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή Αγίου Νικολάου ", κ. Φωτιάδη Γεωργίου, ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής αυτού μέχρι τις 30/8/2011 , από 15-4-2011 που ίσχυε βάση της Σύμβασης (υπογραφή σύμβασης 15-2-2010 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Στην παραπάνω αίτηση ως αιτιολογία για το αίτημα χορήγησης παράτασης , αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι:

«.. Οι εργασίες αυτές έπονται των εργασιών του έργου : « Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας-Άλσους Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας» και επειδή σ' αυτό το έργο δεν εκτελούνται εργασίες λόγω διακοπής εργασιών και στο υπόψην έργο δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες του.»

Επίσης κατά τον μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο προέκυψαν έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις οι οποίες δεν θα επέτρεπαν έτσι και αλλιώς να γίνει οποιαδήποτε εργασία.

Για το έργο : « Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας-Άλσους Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας» όντως

εκδόθηκε, με τη αριθμ. πρωτ. 8078/8-12-2010, απόφαση αποδοχής της δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νάουσας της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ανάδοχος του έργου).

Η απόφαση αυτή ελήφθη, λόγω διακοπής χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η επαναχρηματοδότηση του υπολοίπου προς κατασκευή έργου, είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να «συμπαράσφύρει» και την έναρξη του έργου " **Εργασίες μετατόπισης και αποκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή Αγίου Νικολάου** ", του αναδόχου κ. **Φωτιάδη Γεώργιο**, διότι άπτεται του έργου «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας- Άλσους Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας».

Για τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται στην αίτηση κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται την έγκριση για παράταση του χρόνου περαίωσης έως τις 300/8/2011.

Στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας και να δοθεί η παράταση που ζητάει ο ανάδοχος του έργου και ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ' αριθμ. 54/2010 μελέτη του έργου, μετά και από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «**Εργασίες μετατόπισης και αποκατάστασης ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή Αγίου Νικολάου**» αριθμ. μελέτης 54/2010 μέχρι **30/8/2011**.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **141/2011**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΙΑΣ