

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 2/28-2-2012
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης: 84/2012

Περίληψη:

**Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου:
 «Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός τμήματος της κεντρικής οδού
 Τ.Κ. Μαρίνας»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 4564/23-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλία) |
| 2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος | 22. Φουντούλης Γεώργιος |
| 3. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 23. Παπαθεοδώρου Γεώργιος |
| 4. Ιτσκάρα Θανασούλη Ευδοξία | 24. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 5. Αδαμίδης Παύλος | 25. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 6. Γκαρνέτας Ιωάννης | 26. Παπαϊωάννου Δημήτριος |
| 7. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 27. Γώγος Βασίλειος |
| 8. Λογδανίδης Ευστάθιος | 28. Δάγγας Στέλλιος |
| 9. Βασιλείου Γεώργιος | 29. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 10. Γιαννούλης Ιωάννης | |
| 11. Βαδόλας Εμμανουήλ | |
| 12. Παπαδόπουλος Κων/νος | |
| 13. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία | |
| 14. Ηλίας Γεώργιος | |
| 15. Γιάντσης Γεώργιος | |
| 16. Βράντσης Θωμάς | |
| 17. Μαραντίδης Παναγιώτης | |
| 18. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 19. Χαλκιάς Γεώργιος | |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κελεσίδης Ιωάννης
2. Ράλλη Σοφία
3. Τζώρτζης Βασίλειος
4. Λακηνάνος Αγγελάκης

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ανδριώτης Άγγελος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 7. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 8. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 9. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 10. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 11. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Αντωνίου-Μάμαλη Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 3. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **14^ο θέμα** της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 3262/9-2-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ»** αριθμ. μελέτης 13/2011.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«Υστερα από την υπ' αρ. 3262/9-2-2012 αίτηση του Αναδόχου του παραπάνω έργου: **ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΜΗΤΣΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Ο.Ε.** ζητείται παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 60 μέρες.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ήταν στις 13-12-2011 (ο αρχικός, συνολικός χρόνος περαίωσης ήταν 50 ημερολογιακά μέρες.) Έπειτα δόθηκε η 1^η παράταση των εργασιών με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 11-2-2012.

Η νέα παράταση ζητείται:

Για λόγο ότι η παρατεταμένη χιονόπτωση και ο παγετός δυσχεραίνουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών καθώς με θερμοκρασίες υπό του μηδενός (πολύ περισσότερο από τη διάρκεια της νύχτας) παρεμποδίζεται η σκυροδέτηση (προτεινόμενη θερμοκρασία σκυροδέτησης άνω των 5 βαθμών Κελσίου). Ζητείται κατά συνέπεια, νέα παράταση για να μπορέσει σε φυσιολογικές συνθήκες να ολοκληρωθεί το έργο.

Για τους παραπάνω λόγους κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι και 11-4-2012.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση για παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι 11-4-2012 και κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι δύο (22) σύμβουλοι οι κ.κ. Παππάς, Ιτσκάρα, Βαδόλας Αδαμίδης, Βασιλείου, Μαραντίδης, Καρυδά, Γκαρνέτας, Τσαγκαλίδου, Λογδανίδης, Γιαννούλης, Παπαδόπουλος, Ηλίας, Βράντσης, Γιάντσης, Μπουρδάνος, Χαλκιάς, Δεληχρήστου, Καρτσιούνης, Γώγος, Δάγγας και Σέπκας.

ΟΧΙ ψήφισαν επτά (7) σύμβουλοι οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Παπαθεοδώρου, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Παπαϊωάννου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ**» αριθμ. μελέτης 13/2011, έως και **11-4-2012**.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Παπαθεοδώρου, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Παπαϊωάννου

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **84/2012**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ