

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 3/28-3-2012
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 124/2012

Περίληψη

Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Οικοδομικές και λοιπές εργασίες μεταλλικών κατασκευών και επιστρώσεων επί της παρόδου Αναδολή και στην πλατεία Ειρήνης πόλεως Νάουσας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 7426/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Παππιάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια) |
| 2. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 22. Κελεσιδής Ιωάννης |
| 3. Ισκάρα - Θανασούλη Ευδοξία | 23. Φουντούλης Γεώργιος |
| 4. Αδαμίδης Παύλος | 24. Παπαθεοδώρου Γεώργιος |
| 5. Γκαρνέτας Ιωάννης | 25. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 26. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 7. Λογδανίδης Ευστάθιος | 27. Παπαϊωάννου Δημήτριος |
| 8. Βασιλείου Γεώργιος | 28. Γώγος Βασίλειος |
| 9. Γιαννούλης Ιωάννης | 29. Δάγγας Στέλλιος |
| 10. Βαδόλας Εμμανουήλ | 30. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 11. Παπαδόπουλος Κων/νος | |
| 12. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία | |
| 13. Ηλίας Γεώργιος | |
| 14. Γιάντσης Γεώργιος | |
| 15. Βράντσης Θωμάς | |
| 16. Μαραντίδης Παναγιώτης | |
| 17. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 18. Χαλκιάς Γεώργιος | |
| 19. Τζώρτζης Βασίλειος | |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ράλλη Σοφία
2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
3. Καρτσιούνης Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

- | | |
|------------------|---|
| Ο κ. Κελεσιδής | αποχώρησε στο 2 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης |
| Ο κ. Παπαϊωάννου | αποχώρησε στο 3 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης |
| Ο κ. Γώγος | αποχώρησε στο 3 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στο 4 ^ο θέμα |
| Ο κ. Δάγγας | αποχώρησε στο 6 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης |

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ανδριώτης Άγγελος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 8. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 10. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 12. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **23^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Μαραντίδη Παναγιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 7079/20-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΝΑΔΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»** αριθμ. μελέτης 39/2011.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου: "ΠΑΣΙΔΗ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", (με αρ. πρωτ. 7031/19-03-2012), ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του μέχρι 23-05-2012, από 23-03-2012 που ίσχυε ως σήμερα βάση της Σύμβασης.

Ο λόγος για τον οποίο ζητείται η παράταση είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες κατά το προηγούμενο διάστημα (ειδικά το Φεβρουάριο).

Επίσης η Υπηρεσία μας επισημαίνει και την ύπαρξη εγκεκριμένου ΑΠΕ (με αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών) στο εν λόγω έργο, οπότε και βάσει αυτού ο ανάδοχος δικαιούται παράταση.

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται την παράταση των εργασιών του έργου όχι όμως για δύο μήνες όπως αιτείται ο Ανάδοχος, διότι κρίνεται υπερβολικό αλλά για έναν μήνα δηλ. μέχρι και 23-04-2012».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε φανερή ψηφοφορία την πρόταση για την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του παραπάνω έργου και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να αποφασίσουν με φανερή ψηφοφορία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ' αριθμ. 39/2011 μελέτη του έργου, μετά και από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΝΑΔΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» αριθμ. μελέτης 39/2011 μέχρι **23/04/2012**.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **124/2012**.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ