

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 6/18-5-2012
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 180/2012

Περίληψη

Έγκριση ή μη παράτασης (1^η) χρόνου περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18^η του μηνός Μαΐου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 11.954/14-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια) |
| 2. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 22. Φουντούλης Γεώργιος |
| 3. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία | 23. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 4. Αδαμίδης Πάυλος | 24. Γώγος Βασίλειος |
| 5. Γκαρνέτας Ιωάννης | 25. Δάγγας Στέλλιος |
| 6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 26. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 7. Λογδανίδης Ευστάθιος | 27. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 8. Βασιλείου Γεώργιος | |
| 9. Γιαννούλης Ιωάννης | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| 10. Βαδόλας Εμμανουήλ | 1. Ράλλη Σοφία |
| 11. Παπαδόπουλος Κων/νος | 2. Κελεσίδης Ιωάννης |
| 12. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία | 3. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος |
| 13. Ηλίας Γεώργιος | 4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος |
| 14. Γιάντσης Γεώργιος | 5. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 15. Βράντσης Θωμάς | 6. Παπαϊωάννου Δημήτριος |
| 16. Μαραντίδης Παναγιώτης | |
| 17. Μπουρδάνος Αντώνιος | οι οποίοι δεν προσήλθαν |
| 18. Χαλκιάς Γεώργιος | αν και νόμιμα κλήθηκαν |
| 19. Τζώρτζης Βασίλειος | |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

- Η κ. Ιωσηφίδου αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
 Ο κ. Φουντούλης αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
 Ο κ. Γώγος αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Ανδριώτης Άγγελος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 6. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 7. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 8. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 9. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **17^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 9.508/12-4-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για έγκριση παράτασης (1^η) του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ**» αριθμός μελέτης 40/2010.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου: *‘ΠΑΣΙΔΗ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’*, (με αρ. πρωτ. 9508/12-04-2012), ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του κατά δύο μήνες, δηλ. μέχρι και 03-07-2012, από 03-05-2012 που ίσχυε ως σήμερα βάση της Σύμβασης (έναρξη έργου: 23-01-2012).

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση είναι:

- α) οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση, και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά το προηγούμενο διάστημα (όλος ο Φεβρουάριος και τα τέλη Ιανουαρίου) όπου φυσικά λόγω της φύσης τους οι συγκεκριμένες εργασίες (σκυροδετήσεις, εκσκαφές για δίκτυα, επιστρώσεις, αρμολογήσεις κλπ) δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται σε εξέλιξη
- β) οι απεργίες οικοδόμων κλπ (συνολικά μία εβδομάδα)

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται την παράταση των εργασιών του έργου όχι όμως για δύο μήνες όπως αιτείται ο Ανάδοχος, αλλά για 40 ημέρες, όσες πραγματικά προκύπτουν από τις πιο πάνω καθυστερήσεις δηλ. μέχρι και 13-06-2012».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την να γίνει δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας και να δοθεί η παράταση που ζητάει ο ανάδοχος του έργου.

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παππάς, Ιτσκάρα, Λογδανίδης, Βασιλείου, Βαδόλας, Μαραντίδης, Αδαμίδης Γκαρνέτας, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Γιάντσης, Βράντσης, Μπουρδάνος, Χαλκιάς, Τζώρτζης, Δεληχρήστου, Υφαντίδης, Σέπκας και Δάγγας.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπ' όψη την πρόταση του Προέδρου, όπως και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/06.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση (1^η) του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ**» αριθμ. μελέτης 40/2010, έως **13-06-2012**.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **180/2012**.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ