

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 6/18-5-2012
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 181/2012

Περίληψη

**Παράταση ή μη του έργου
 «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας - Άλσους Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18^η του μηνός Μαΐου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 11.954/14-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια) |
| 2. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 22. Φουντούλης Γεώργιος |
| 3. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία | 23. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 4. Αδαμίδης Πάυλος | 24. Γώγος Βασίλειος |
| 5. Γκαρνέτας Ιωάννης | 25. Δάγγας Στέλλιος |
| 6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 26. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 7. Λογδανίδης Ευστάθιος | 27. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 8. Βασιλείου Γεώργιος | |
| 9. Γιαννούλης Ιωάννης | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| 10. Βαδόλας Εμμανουήλ | |
| 11. Παπαδόπουλος Κων/νος | 1. Ράλλη Σοφία |
| 12. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία | 2. Κελεσίδης Ιωάννης |
| 13. Ηλίας Γεώργιος | 3. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος |
| 14. Γιάντσης Γεώργιος | 4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος |
| 15. Βράντσης Θωμάς | 5. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 16. Μαραντίδης Παναγιώτης | 6. Παπαϊωάννου Δημήτριος |
| 17. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 18. Χαλκιάς Γεώργιος | οι οποίοι δεν προσήλθαν |
| 19. Τζώρτζης Βασίλειος | αν και νόμιμα κλήθηκαν |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

- Η κ. Ιωσηφίδου αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
 Ο κ. Φουντούλης αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
 Ο κ. Γώγος αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Ανδριώτης Άγγελος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 6. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 7. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 8. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 9. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **18^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 11.623/10-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΆΛΣΟΥΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»**, αρ. μελέτης 64/2008.

«Σύμφωνα με αίτηση του αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΆΛΣΟΥΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», αρ. μελέτης 64/2008 'ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.', (με αρ. πρωτ. 10107/23-4-2012), ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του μέχρι 14/6/2013, από 14/6/2012 που ίσχυε ως σήμερα βάση της υπ' αριθμ. 172/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση από τον ανάδοχο, αλλά κυρίως από την Υπηρεσία μας είναι:

- α) *Από τις αρχές του 2011 και κατά την πορεία του έργου μέχρι σήμερα, λόγω προβλημάτων ροής πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κατά συνέπεια μη πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών στον προβλεπόμενο χρόνο, ελήφθησαν, κατόπιν αιτήσεων του αναδόχου, αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, περί διακοπής εργασιών.*

Ο συνολικός χρόνος των διακοπών εργασιών συνετέλεσε ισόχρονα και στην επιμήκυνση του πέρατος του έργου.

Ειδικότερα:

Η συνολική συμβατική προθεσμία (από τις 14-12-2009 που υπογράφηκε η σύμβαση) έως τις 14-6-2012 με τις παρατάσεις που δόθηκαν (αριθμοί αποφάσεων Δ.Σ. 175/2010 και 172/2011) είναι 914 ημερολογιακές ημέρες (29,48 μήνες), με αρχική συμβατική προθεσμία 360 ημερολογιακών ημερών.

Ο συνολικός χρόνος των διακοπών εργασιών ανήλθε σε 492 ημερολογιακές ημέρες (15,87 μήνες).

Επομένως ο πραγματικός χρόνος εργασιών του αναδόχου ανήλθε σε 422 ημερολογιακές ημέρες. (13,61 μήνες)

- β) *Η μη χρηματοδότηση του έργου για το έτος 2012 από τις 30-4-2012 σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση ΕΠ008 ΤΡΟΠ.0/30-4-2012 του Υφυπουργού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012.*

Τονίζεται ότι το έργο συνεχίζεται να είναι εγγεγραμμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, απλώς δεν γίνεται κανονική ροή χρηματοδότησης, βάση πάντα εκτελεσμένων και πιστοποιημένων εργασιών, λόγω προφανώς της περιόδου της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Η χρηματοδότηση του έργου πιθανώς να ξεκινήσει ξανά από το έτος 2013.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σε συνάρτηση με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 62 «Διακοπή εργασιών –Διάλυση της σύμβασης» του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/ Α/18-06-2008) περί δικαιώματος του αναδόχου περί ισόποσης παράτασης προθεσμίας ίσης με τον συνολικό χρόνο των διακοπών εργασιών και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι και 14/6/2014 με αναθεώρηση, από 14-6-2013 που ζητάει ο ανάδοχος».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την να γίνει δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας και να δοθεί η παράταση που ζητάει ο ανάδοχος του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπ' όψη την πρόταση του Προέδρου, όπως και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/06.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΛΣΟΥΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» αριθμ. μελέτης 64/2008 έως 14-6-2014.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **181/2012**.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ