

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 9/27-6-2012
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 241/2012

Περίληψη

Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του έργου

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 27^η του μηνός Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 17.266/22-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Φουντούλης Γεώργιος |
| 2. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 22. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 3. Αδαμίδης Παύλος | 23. Παπαϊωάννου Δημήτριος |
| 4. Γκαρνέτας Ιωάννης | 24. Γώγος Βασίλειος |
| 5. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 25. Δάγγας Στέλλιος |
| 6. Λογδανίδης Ευστάθιος | 26. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 7. Βασιλείου Γεώργιος | 27. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 8. Γιαννούλης Ιωάννης | |
| 9. Βαδόλας Εμμανουήλ | |
| 10. Παπαδόπουλος Κων/νος | |
| 11. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία | |
| 12. Ηλίας Γεώργιος | |
| 13. Γιάντσης Γεώργιος | |
| 14. Βράντσης Θωμάς | |
| 15. Μαραντίδης Παναγιώτης | |
| 16. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 17. Τζώρτζης Βασίλειος | |
| 18. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |
| 19. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλία) | |
| 20. Κελεσίδης Ιωάννης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία |
| 2. Ράλλη Σοφία |
| 3. Χαλκιάς Γεώργιος |
| 4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος |
| 5. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 6. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος |

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5. Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
6. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
7. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
8. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Ανδριώτης Άγγελος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2. Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη)	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5. Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
6. Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Αίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **15^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 15.300/8-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για έγκριση παράτασης (2^η) του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ»** αριθμός μελέτης 40/2010.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου: *‘ΠΑΣΙΔΗ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’*, (με αρ. πρωτ. 15275/08-06-2012), ζητείται 2^η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής από 13-06-2012 που ίσχυε ως σήμερα βάσει της 1^{ης} παράτασης σε 13-08-2012.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση είναι:

Η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ όπως είναι αντιληπτό ζητείται με την παρούσα εισήγηση επομένως θα συμβεί λίγο πριν τη λήξη του έργου κι αυτό διότι η έγκριση γενικά ενός ΑΠΕ είναι χρονοβόρα ειδικά όταν προαπαιτείται η Σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων όπως στην περίπτωσή μας.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι έτσι κι αλλιώς ο ανάδοχος δικαιούται εύλογο χρόνο παράτασης για να ολοκληρώσει τις επιπλέον εργασίες του εγκεκριμένου ΑΠΕ, τις οποίες δεν δικαιούται να ολοκληρώσει νωρίτερα βάσει του νόμου.

Παράλληλα και το ΙΚΑ δεν δέχεται να δίνει ασφαλιστική ενημερότητα για εργασίες μετά από ΑΠΕ αν δεν υπάρχει παράταση ακόμη και αν ο ανάδοχος το έχει ήδη ολοκληρώσει με δική του ευθύνη.

Τέλος ο ανάδοχος στην αίτηση του αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ζητήσει αναθεωρήσεις κατά την παράταση αυτή.

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται την παράταση των εργασιών του έργου όπως αιτείται ο Ανάδοχος, μέχρι και 13-08-2012.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την να γίνει δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας και να δοθεί η παράταση που ζητάει ο ανάδοχος του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπ' όψη την πρόταση του Προέδρου, όπως και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/06.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση (2^η) του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ**» αριθμ. μελέτης 40/2010, έως **13-8-2012**.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **241/2012**.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ