

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 7/25-2-2013  
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης: 76/2013

**Περίληψη**

**Έγκριση ή μη της 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου  
 «Κατασκευή τεχνικού στη θέση «Πλατάνη» στα Πολλά Νερά»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 25<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 4997/21-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος
3. Δάγγας Στέλλιος, Γραμματέας
4. Ισκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Βασιλείου Γεώργιος
7. Γιαννούλης Ιωάννης
8. Παππός Χρήστος
9. Βαδόλας Εμμανουήλ
10. Παπαδόπουλος Κων/νος
11. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία
12. Ηλίας Γεώργιος
13. Βράντσης Θωμάς
14. Μαραντίδης Παναγιώτης
15. Μπουρδάνος Αντώνιος
16. Δεληχρήστου – Τσίλη Ευαγγελία
17. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια)
18. Φουντούλης Γεώργιος
19. Υφαντίδης Αχιλλεύς
20. Γώγος Βασίλειος
21. Σέπκας Δημήτριος
22. Καρτσιούνης Γεώργιος
23. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Γιάντσης Γεώργιος
4. Ράλλη Σοφία
5. Χαλκιάς Γεώργιος
6. Τζώρτζης Βασίλειος
7. Κελεσιδης Ιωάννης
8. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
9. Παρθενόπουλος Ιωάννης
10. Παπαϊωάννου Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία                 | T.K. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ   |
| 2. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα             | T.K. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | T.K. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   |
| 4. Διάκογλου Νικόλαος                      | T.K. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ  |
| 5. Μωϋσίδης Αναστάσιος                     | T.K. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ  |
| 6. Αλματζής Χρήστος                        | T.K. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ  |
| 7. Γεωργιάδης Σταύρος                      | T.K. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Μπαλτατζίδης Σπύρος              | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ        |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς                  | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ        |
| 3. Πασχούλας Βασίλειος              | T.K. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ     |
| 4. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | T.K. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 5. Φανιάδης Θεόδωρος                | T.K. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Τσαπακίδης Χαράλαμπος            | T.K. ΜΑΡΙΝΑΣ        |
| 7. Πρόιος Χρήστος                   | T.K. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **18<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 581/18-2-2013 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σας υποβάλλουμε την 1<sup>η</sup> Παράταση του έργου «**Κατασκευή τεχνικού στη θέση «Πλατάνη» στα Πολλά Νερά**» και παρακαλούμε για την έγκριση της, αφού λάβετε υπόψη τα εξής :

**I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Προϋπολογισμός έργου :              | α) 12.500,00 €   |
|  | β) Αφαιρούνται ολικές δαπάνες προηγούμενων ή παράλληλων εργολαβιών του ιδίου έργου 0 |
|  | γ) Υπόλοιπο προϋπολογισμού   |
| 2. Πίστωση έτους :                     | α) 12.500,00 €   |
|  | β) Ανάλωση πίστωσης (1) ποσό 0 € (2) ποσοστό 0%.                                     |
| 3. Έκπτωσης προσφοράς :                | .....1%.....   |
| Σύμβαση :                              | α) Ημερομηνία : ... 5-12-2012  |
|  | β) Ποσό :. 12.375,41 €   |
| 4. Υπό έγκριση (1 <sup>ος</sup> ) Α.Π. | α) Συνολικό ποσό : .....   |
|  | β) Αύξηση δαπάνης: (1) εργασίες 0 €  |
|  | (2) απρόβλεπτα 0 €   |
|  | (3) αναθεώρηση 0 €   |
|  | (4) Φ.Π.Α. 0 €   |
|  | (5) Συνολική : 0 €   |

5. Προθεσμίες : α) Συμβατική : 60 ημέρες, ήτοι μέχρι 3-2- 2013  
β) παράταση
6. Υπό έγκριση προθεσμία :
7. Συνολικές πληρωμές - τελευταίος λογ/σμός α) ποσό : 0,00 €  
β) ημερομηνία : . . .
8. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών : . . .
9. Προσωρινή παραλαβή
10. Οριστική παραλαβή
11. Στάδιο εργασιών εργολαβίας (σε φυσικές μονάδες )

## **II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Με την από 8-01-2013 αίτησή της η ανάδοχος ζητά παράταση εξήντα ημερών (60) :

- δύο μήνες λόγω καιρικών συνθηκών (ισχυρές βροχοπτώσεις) .

## **III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Επειδή η θέση όπου κατασκευάζεται το έργο είναι σε ρέμα το οποίο έχει γεμίσει με φερτές ύλες εξαιτίας των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων, θα πρέπει να καθαριστεί το ρέμα στη θέση του τεχνικού και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του τεχνικού.

Πράγματι πρέπει να σημειωθεί ότι με μια μικρής έντασης βροχόπτωση πλημυρίζει το ρέμα με πολλά φερτά υλικά. Αυτό καθιστά αδύνατη την έναρξη των εργασιών κατασκευής του τεχνικού .

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει αφού στραγγίσει το ρέμα.

Μετά τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου.

## **IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Εισηγούμεθα την έγκριση παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση» για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος κατά εξήντα ημέρες ήτοι μέχρι 4-4-2013.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας, να γίνει δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας και να δοθεί η παράταση που ζητάει ο ανάδοχος του έργου.

**ΝΑΙ** ψήφισαν δεκατέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γκαρνέτας , Ιτσκάρα, Αδαμίδης, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Παπαδόπουλος, Μαραντίδης, Καρυδά, Ηλίας, Βράντσης, Μπουρδάνος και Δεληχρήστου.

**ΟΧΙ** ψήφισαν εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Γώγος, Σέπκας, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπ' όψη την πρόταση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 50/2012 μελέτη του έργου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/06.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση «με αναθεώρηση» του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στη θέση «Πλατάνη» στα Πολλά Νερά» αριθμ. μελέτης 50/2012 έως 4-4-2013.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Γώγος, Σέπκας, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **76/2013**.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**