

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. **9/26-3-2013**
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης: 130/2013

Περίληψη

Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του έργου « Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ ».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 26^η του μηνός Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 8601/21-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γκαρνέτας Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Τελγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος
3. Δάγγας Στέλλιος, Γραμματέας
4. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Γιαννούλης Ιωάννη
9. Παππάς Χρήστος
10. Βαδόλας Εμμανουήλ
11. Παπαδόπουλος Κων/νος
12. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία
13. Ηλίας Γεώργιος
14. Γιάντσης Γεώργιος
15. Βράντσης Θωμάς
16. Μαραντίδης Παναγιώτης
17. Μπουρδάνος Αντώνιος
18. Χαλκιάς Γεώργιος
19. Δελιηρόστου - Τσίλη Ευαγγελία
20. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια)
21. Κελεσιδής Ιωάννης
22. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
23. Γώγος Βασίλειος
24. Σέπκας Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Ράλλη Σοφία
3. Τζώρτης Βασίλειος
4. Φουντούλης Γεώργιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Υφαντίδης Αχιλλεύς
7. Παπαϊωάννου Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | | |
|------------------------|------|------------|
| 1. Μωϋσίδης Αναστάσιος | T.K. | ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος | T.K. | ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | | |
|--|------|----------------|
| 1. Μπαλτατζίδης Σπύρος | Δ.Κ. | ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. | ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | T.K. | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Πασχούλας Βασίλειος | T.K. | ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Φανιάδης Θεόδωρος | T.K. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία | T.K. | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 7. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | T.K. | ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 8. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | T.K. | ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | T.K. | ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 10. Διάκογλου Νικόλαος | T.K. | ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 11. Πρόιος Χρήστος | T.K. | ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 12. Γεωργιάδης Σταύρος | T.K. | ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λύτη Καλλιόπη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **22^ο θέμα** της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 8486/20-3-2012 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με αίτηση της αναδόχου του παραπάνω έργου: “ΕΡΓΟΔΟΜΗΣ ΑΒΕΤΕ” ,(με αρ.πρωτ. 6283/01.03.2013), ζητείται παράταση της προθεσμίας περάτωσης του μέχρι 27/05/2013, από 06/02/2013 που ισχύει έως σήμερα βάσει της εγκεκριμένης 1^{ης} Παράτασης (με την υπ' αριθμ. 356/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας) .

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση είναι αυτοί που περιγράφονται αναλυτικά στην **επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου καθώς και στην επισυναπτόμενη Έκθεση επιβλεπόντων του έργου.**

Ηδη για το αίτημα της (2^{ης}) Παράτασης αυτής, έχει δοθεί **ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ** από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ.Μ. την οποία και σας **επισυνάπτουμε.**

Για όλους λοιπόν τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς και στην έκθεση επιβλεπόντων και για τους οποίους είναι απόλυτα σύμφωνη και η Τ.Υ. Δ. Νάουσας (με το υπ' αριθμ. 6332/01-03-2013 έγγραφό της προς την ΕΔΑ της Περιφέρειας Κ.Μ.-επισυνάπτεται) κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα εις βάρος του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 110 ημέρες, δηλ. μέχρι και **27/05/2013 χωρίς ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ** (διότι δεν αφορά σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνουν εργασίες – το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ήδη

ολοκληρωθεί κατά την 1^η εγκεκριμένη παράταση).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας, να γίνει δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας και να δοθεί η παράταση που ζητάει ο ανάδοχος του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπ' όψη την πρόταση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 22/2010 μελέτη του έργου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/06

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση , χωρίς αναθεώρηση, του χρόνου περαίωσης του έργου «**Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ**» αριθμ. μελέτης **22/2010 έως 27/5/2013.**

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **130/2013.**

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

