

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. **12/24-5-2013**
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης: 198/2013

Περίληψη:

Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε πολυχώρο πολιτισμού »

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 24^η του μηνός Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 14230/20-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- 1.Γκαρνέτας Ιωάννης , Πρόεδρος
- 2.Δάγγας Στέλιος, Γραμματέας
- 3.Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
- 4.Αδαμίδης Παύλος
- 5.Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
- 6.Βασιλείου Γεώργιος
- 7.Γιαννούλης Ιωάννης
- 8.Παππάς Χρήστος
- 9.Βαδόλας Εμμανουήλ
- 10.Παπαδόπουλος Κων/νος
- 11.Καρυδά – Μυλωνά Μαρία
- 12.Ηλίας Γεώργιος
- 13.Γιάντσης Γεώργιος
- 14.Βράντσης Θωμάς
- 15.Μαραντίδης Παναγιώτης
- 16.Μπουρδάνος Αντώνιος
- 17.Ράλλη Σοφία
- 18.Χαλκιάς Γεώργιος
- 19.Δεληχρήστου-Τσίλη Ευαγγελία
- 20.Κελεσίδης Ιωάννης
- 21.Φουντούλης Γεώργιος
- 22.Παρθενόπουλος Ιωάννης
- 23.Υφαντίδης Αχιλλεύς
- 24.Γώγος Βασίλειος
- 25.Σέπκας Δημήτριος
- 26.Καρτσιούνης Γεώργιος
- 27.Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- 1.Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
- 2.Λογδανίδης Ευστάθιος
- 3.Τζώρτζης Βασίλειος
- 4.Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα
- 5.Παπαθεοδώρου Γεώργιος
- 6.Παπαϊωάννου Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

Ο κ. Σέπκας Δημήτριος, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2.Τσαλίλη –Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
3.Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
4.Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
6.Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Μπαλτατζίδης Σπύρος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2.Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
3.Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
4.Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5.Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6.Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη)	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
7.Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
8.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λύτη Καλλιόπη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **22^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Μαραντίδη Παναγιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 12996/30-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για έγκριση, παράτασης **κατά 49 ημέρες** του χρόνου περαίωσης του έργου «**Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε πολυχώρο πολιτισμού**» (Αρ. Μελ. 10/2011)

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με αίτηση της αναδόχου του παραπάνω έργου: "ΕΡΓΟΔΟΜΗΣ ΑΒΕΤΕ" , (με αρ.πρωτ. 77187/12.03.2013), ζητείται παράταση της προθεσμίας περάτωσης του χωρίς Αναθεώρηση, κατά αριθμό ημερών που θα κρίνει η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας λόγω διαδικασιών σύνδεσης με τη ΔΕΗ .

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση ,περιγράφονται αναλυτικά στην **επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου καθώς και στην επισυναπτόμενη Εκθεση επιβλεπόντων του έργου.**

Ηδη για το αίτημα της (2^{ης}) Παράτασης αυτής, έχει δοθεί **ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ** (με αρ. Πρωτ. 3495/11-04-2013) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ.Μ. την οποία και σας **επισυνάπτουμε.**

Για όλους λοιπόν τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς και στην έκθεση επιβλεπόντων και για τους οποίους είναι απόλυτα σύμφωνη και η Τ.Υ. Δ. Νάουσας (με το υπ' αριθμ. 9589/29-03-2013 έγγραφό της προς την ΕΔΑ της Περιφέρειας

Κ.Μ.-επισυνάπτεται) κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα εις βάρος του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 49 ημέρες, δηλ. μέχρι και **27-05-2013** από 08-04-2013 που ίσχυε βάσει της 1^{ης} εγκεκριμένης Παράτασης και μάλιστα **χωρίς ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ** (διότι δεν αφορά σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνουν εργασίες – το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά την 1^η εγκεκριμένη παράταση).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε φανερή ψηφοφορία την πρόταση για την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: **«Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε πολυχώρο πολιτισμού»** και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να αποφασίσουν με φανερή ψηφοφορία.

ΝΑΙ: ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γκαρνέτας, Ηλίας, Αδαμίδης, Παπαδόπουλος, Βράντσης, Μαραντίδης, Ισκάρα, Τσαγκαλίδου, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Καρυδά, Γιάντσης, Μπουρδάνος, Χαλκιάς, Ράλλη, Δεληχρήστου, Υφαντίδης, Παρθενόπουλος, Κελεσίδης, Φουντούλης, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

ΟΧΙ: ψήφισαν δύο (2) σύμβουλοι οι κ.κ.. Γώγος και Δάγγας

Ο κ. Σέπκας Δημήτριος, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ' αριθμ. 10/2011 μελέτη του έργου **«Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε πολυχώρο πολιτισμού»**, μετά και από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση κατά 49 ημέρες του χρόνου περαίωσης του έργου «Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε πολυχώρο πολιτισμού» (Αρ. Μελ. 10/2011)

μέχρι και 27/05/2013 χωρίς Αναθεώρηση.

ΟΧΙ: ψήφισαν δύο (2) σύμβουλοι οι κ.κ.. Γώγος και Δάγγας

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **198/2013.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ