

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **19/30-8-2013**  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 314/2013**

**Περίληψη:**  
**Παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελετών**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 28116/26-8-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος
3. Δάγγας Στέλιος, Γραμματέας
4. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
7. Λογδανίδης Ευστάθιος
8. Βασιλείου Γεώργιος
9. Γιαννούλης Ιωάννης
10. Παππάς Χρήστος
11. Βαδόλας Εμμανουήλ
12. Παπαδόπουλος Κων/νος
13. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία
14. Ηλίας Γεώργιος
15. Γιάντσης Γεώργιος
16. Βράντσης Θωμάς
17. Μαραντίδης Παναγιώτης
18. Μπουρδάνος Αντώνιος
19. Χαλκιάς Γεώργιος
20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία
21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλία)
22. Φουντούλης Γεώργιος
23. Παρθενόπουλος Ιωάννης
24. Υφαντίδης Αχιλλέας
25. Γώγος Βασίλειος
26. Σέπκας Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Ράλλη Σοφία
2. Τζώρτζης Βασίλειος
3. Κελεσιδής Ιωάννης
4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
5. Παπαϊωάννου Δημήτριος
6. Λακηνάνος Αγγελάκης

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος    | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ  |
| 3. Γεωργιάδης Σταύρος  | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Μπαλτατζίδης Σπύρος              | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ       |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς                  | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ       |
| 3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 4. Πασχούλας Βασίλειος              | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ    |
| 5. Φανιάδης Θεόδωρος                | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Αντωνίου Μαρία                   | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ     |
| 7. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα      | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 8. Τομπουλίδου Ζωγράφω              | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 9. Τσαπακίδης Χαράλαμπος            | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ       |
| 10. Διάκογλου Νικόλαος              | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ    |
| 11. Πρόιος Χρήστος                  | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **21<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαραντίδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Με τις με αριθμούς όπως στον κατωτέρω πίνακα αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκαν οι παρακάτω μελέτες:

A / A	Τίτλος Μελέτης	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) Σε €	Αρ. απόφασης Ο.Ε./Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	Διάρκεια Σύμβασης	Ημερομηνία παραλαβής μελέτης	Παρατηρήσεις
1	«Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Αγγελοχωρίου Δήμου Νάουσας.»	5.000,00	289/2012 28-12-2012	60 μέρες	ΕΜΠΡΟΘΕ ΣΜΑ 19-2-2013	Υπήρξαν παρατηρήσεις (Αρ. πρωτ. 7610/12-03-2013 και η εγκύκλιος 7/12-2-2013
2	«Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης 10 <sup>ου</sup> 2/θέσιου νηπιαγωγείου Νάουσας.»	4.950,00	292/2012 7-1-2013	60 μέρες	ΕΜΠΡΟΘΕ ΣΜΑ 21-2-2013	Υπήρξαν παρατηρήσεις (Αρ. πρωτ. 7611/12-03-2013 και η εγκύκλιος 7/12-2-2013
3	«Οριστική μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης διατηρητέου κτιρίου Κονάκι από κατοικία σε κέντρο αγροτικής οικονομίας στην Τ.Κ. Μαρίνας του Δήμου Νάουσας»	4.920,00	320/2012 31-12-2012	60 μέρες	ΕΜΠΡΟΘΕ ΣΜΑ 1-3-2013	Υπήρξαν παρατηρήσεις (Αρ. πρωτ. 7613/12-03-2013 και η εγκύκλιος 7/12-2-2013

4	«Στατική μελέτη διατηρητέου κτιρίου Κονάκι από κατοικία σε Κέντρο αγροτικής οικονομίας στην Τ.Κ. Μαρίνας του Δήμου Νάουσας»	4.440,00	317/2012 31-12-2013	60 μέρες	ΕΜΠΡΟΘΕ ΣΜΑ 28-2-2013	Υπήρξαν παρατηρήσεις (Αρ. πρωτ. 7614/12-03-2013 και η εγκύκλιος 7/12-2-2013
5	Τροποποίηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης 10ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Νάουσας	4.350,00	293/2012 7-1-2013	60 μέρες	ΕΜΠΡΟΘΕ ΣΜΑ	Υπήρξε η μεταβατική εγκύκλιος 7/12-2-2013
6	Ηλεκτρολογική μελέτη του έργου "Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Αγγελοχωρίου"	4.450,00	290/2012 28-12-2012	60 μέρες	ΕΜΠΡΟΘΕ ΣΜΑ	Υπήρξε η μεταβατική εγκύκλιος 7/12-2-2013
7	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη διατηρητέου κτιρίου Κονάκι στην Τ.Κ. Μαρίνας του Δήμου Νάουσας	4.391,10	319/2012 31-12-2012	60 μέρες	25-2-2013	Υπήρξε η μεταβατική εγκύκλιος 7/12-2-2013

σε ιδιώτες μηχανικούς. Με το με αρ. πρωτ. 36068/20-12-2012 έγγραφο του κ. Δημάρχου, ζητήθηκε η άμεση εκτέλεση των παραπάνω μελετών προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης και όλες οι παραπάνω μελέτες ολοκληρώθηκαν ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ στον συγκεκριμένο χρόνο με παρατηρήσεις ή χωρίς παρατηρήσεις. Όλες οι μελέτες παρελήφθησαν με επιφύλαξη που πέραν από κάποιες παρατηρήσεις και διορθώσεις (που ζητήθηκαν οι ανάδοχοι ανταποκρίθηκαν και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των παρατηρήσεων για κάποιες από αυτές), δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των αναδόχων της μελέτης. Η επιφύλαξη έγκειται στο γεγονός ότι στο εν τω μεταξύ διάστημα άλλαξε η νομοθεσία που αφορά την αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων και άλλες διαφοροποιήσεις που αφορούν:

Τροποποιήσεις των περιγραφών των άρθρων, Ανασύνταξη και συμπλήρωση γενικών όρων κλπ, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο 7/12-2-2013.

**Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγκρίσεων από άλλα όργανα και υπηρεσίες, (ΕΠΑΕ, ΥΜΑΘ) αλλά των πληρωμών των ως άνω μελετών, ζητείται η παράταση τους έως 30 Δεκεμβρίου 2013»**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. έθεσε στο σώμα, την πρόταση του Αντιδημάρχου, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

**ΝΑΙ** ψήφισαν δέκα εννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γκαρνέτας, Ιτσκάρα, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Λογδανίδης, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Γιάντσης, Βράντσης, Μαραντίδης, Μπουρδάνος, Χαλκιάς, Δεληχρήστου, Καρτσιούνης.

**ΟΧΙ** ψήφισαν οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Υφαντίδης, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Γώγος, Σέπικας, Δάγγας.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

- Την αρ.7/12-2-2013 εγκύκλιο του Υπ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
- Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελετών, όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, έως την 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγκρίσεων από άλλα όργανα και υπηρεσίες, (ΕΠΑΕ, ΥΜΑΘ) αλλά των πληρωμών τους.

A/A	Τίτλος Μελέτης
1	«Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Αγγελοχωρίου Δήμου Νάουσας.»
2	«Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης 10 <sup>ου</sup> 2/θέσιου νηπιαγωγείου Νάουσας.»
3	«Οριστική μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης διατηρητέου κτιρίου Κονάκι από κατοικία σε κέντρο αγροτικής οικονομίας στην Τ.Κ. Μαρίνας του Δήμου Νάουσας»
4	«Στατική μελέτη διατηρητέου κτιρίου Κονάκι από κατοικία σε Κέντρο αγροτικής οικονομίας στην Τ.Κ. Μαρίνας του Δήμου Νάουσας»
5	Τροποποίηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης 10ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Νάουσας
6	Ηλεκτρολογική μελέτη του έργου "Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Αγγελοχωρίου"
7	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη διατηρητέου κτιρίου Κονάκι στην Τ.Κ. Μαρίνας του Δήμου Νάουσας

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Υφαντίδης, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Γώγος, Σέπκας, Δάγγας.

## Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.


Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξων αριθμό **314/2013**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ