

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.20/30-9-13  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 353/2013**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου Εθνικής Αντίστασης στο Δ.Δ. Επισκοπής».**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 33359/26-9-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος
3. Δάγγας Στέλλιος, Γραμματέας
4. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Γιαννούλης Ιωάννης
9. Παππός Χρήστος
10. Βαδόλας Εμμανουήλ
11. Παπαδόπουλος Κων/νος
12. Καρυδά –Μυλωνά Μαρία
13. Ηλίας Γεώργιος
14. Βράντσης Θωμάς
15. Μαραντίδης Παναγιώτης
16. Μπουρδάνος Αντώνιος
17. Ράλλη Σοφία
18. Τζώρτζης Βασίλειος
19. Δεληχρήστου –Τσίλη Ευαγγελία
20. Φουντούλης Γεώργιος
21. Γώγος Βασίλειος
22. Σέπκας Δημήτριος
23. Καρτσιούνης Γεώργιος
24. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
- 2 Γιάντσης Γεώργιος
3. Χαλκιάς Γεώργιος
- 4 Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναίλα (Ιλια)
- 5.Κελεσιδης Ιωάννης
6. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
7. Παρθενόπουλος Ιωάννης
8. Υφαντίδης Αχιλλέας
- 9.Παπαϊωάννου Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Μωυσιδής Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Γεωργιάδης Σταύρος  | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Μπαλτατζίδης Σπύρος              | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ       |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς                  | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ       |
| 3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 4. Φανιάδης Θεόδωρος                | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Αντωνίου Μαρία                   | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ     |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα      | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 7. Τομπουλίδου Ζωγράφα              | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 8. Τσαπακίδης Χαράλαμπος            | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ       |
| 9. Διάκογλου Νικόλαος               | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ    |
| 10. Πρόιος Χρήστος                  | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |
| 11. Αλματζής Χρήστος                | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ     |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης των :36<sup>00</sup>, 37<sup>00</sup>,38<sup>00</sup>,40<sup>00</sup>,41<sup>00</sup>,42<sup>00</sup>,43<sup>00</sup>,44<sup>00</sup>,45<sup>00</sup>,46<sup>00</sup>,47<sup>00</sup> θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν παρίσταντο ο κ.Λακηνάνος, καθώς είχε αποχωρήσει.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **23<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαραντίδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

««Με το υπ'αρ.πρωτ.47180/27-8-13 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, μας διαβιβάστηκε το από 16/5/13 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου Εθνικής Αντίστασης στο Δ.Δ. Επισκοπής» Α.Μ.164/2010 (ΤΥΔΚ), της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ.12868/12-12-12 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, με το οποίο παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά.

Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα, εντός της χορηγηθείσας εγκεκριμένης παράτασης (αρ.194/2011 Α.Δ.Σ. Νάουσας). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών-τακτοποιητικός, που εγκρίθηκε με την αρ.365/2011 Α.Δ.Σ. Νάουσας.

Η επιτροπή αφού έλεγξε όσο το δυνατόν την τελική επιμέτρηση που θεωρήθηκε την 30/8/2011, και ύστερα από ενδελεχή έλεγχο διαπίστωσε και παρατήρησε ότι: α) αντί της επίστρωσης με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, όπως προβλέπονταν στην αρ.164/2010 τεchnοοικονομική μελέτη, τοποθετήθηκε παρεμφερές υλικό (αναπνέουσα μεμβράνη), βάρους 110 gr/m<sup>2</sup>, υλικό το οποίο δεν υπάρχει στα επίσημα άρθρα του ΑΤΟΕ, ωστόσο το θεωρεί ανεκτά κατάλληλο και ότι μπορεί να τοποθετείται σε ανάλογα έργα. Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο του κόστους της εργασίας αυτής, σύμφωνα με τον κωδικό αναθεώρησης ΟΙΚ 7912.Κατά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι η τιμή της εργασίας αυτής ανέρχεται σε 10,22€/m<sup>2</sup>, η οποία υπερβαίνει αυτή της τιμής της ελαστομερούς υδρατμοπερατής μεμβράνης της αρ.164/10 μελέτης, η οποία είναι 10,10€/m<sup>2</sup> και επομένως είναι προς όφελος του έργου. β)Κατά τη σποραδική καταμέτρηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 του Ν.3669/08, διαπιστώθηκε ότι τοποθετήθηκε αντί της εξηλασμένης όπως προβλέπονταν στην αρ.164/10 τεchnοοικονομική μελέτη, διογκωμένη πολυστερίνη, το οποίο υλικό κρίνεται αποδεκτό. Σύμφωνα με το Ν.3669/08, αποφασίζει την περικοπή από 14,70€

(ΟΙΚ 79.46) σε 14,00€ (ΟΙΚ 79.45)=0,7€/m<sup>2</sup>. Επίσης διαπιστώθηκε έλλειμμα στην τοποθέτηση της διογκωμένης πολυστερίνης, που εκτιμάται σε ποσοστό 7% και αποφασίζει την περικοπή κατά 62,25χ7%=4,35m<sup>2</sup> και τροποποιεί την ποσότητα του άρθρου 9 σε 62,25-4,35=57,90m<sup>2</sup>.

Η επιτροπή παρέλαβε τις εργασίες από ποσοτικής και ποιοτικής πλευρά με τις ανωτέρω παρατηρήσεις, προσωρινά και οριστικά.

Προτείνει να θεωρηθεί η παραλαβή, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανωτέρω παρατηρήσεις, ως προσωρινή και οριστική. Επίσης να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις αυτές, ως προς τη δαπάνη κατασκευής του έργου και να κλείσει το έργο με μειωτικό λογαριασμό, σε ότι αφορά το υλικό της εξηλασμένης πολυστερίνης.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του ανωτέρω πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, αφού ληφθούν και οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Επίσης να κλείσει ο λογαριασμός του έργου ως μειωτικός».

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία:

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.Γκαρνέτας, Ηλίας, Αδαμίδης, Παπαδόπουλος, Βράντσης, Μαραντίδης, Ιτσκάρα, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Καρυδά, Μπουρδάνος, Τζώρτζης, Ράλλη, Τσαγκαλίδου, Δελιγρηστού, Φουντούλης, Τελιγιαννίδης, Γώγος, Δάγγας, Σέπκας.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.Καρτσιούνης και Λακηνάνος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :

- τις διατάξεις των άρθρων 73, 75 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει
- το από 16/5/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
- τις παρατηρήσεις της Επιτροπής
- την ανωτέρω εισήγηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 16/5/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου Εθνικής Αντίστασης στο Δ.Δ. Επισκοπής» Α.Μ.164/2010 (ΤΥΔΚ), της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ.12868/12-12-12 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, με το οποίο, παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της ανωτέρω Επιτροπής.

Το έργο κλείνει με μειωτικό λογαριασμό.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν οι κ.κ.Καρτσιούνης και Λακηνάνος

#### Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξων αριθμό **353/2013**.

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

