

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.25/25-11-13
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 458/2013

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της 1^{ης} παράτασης του έργου «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. Αρκοχωρίου Δήμου Νάουσας».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 25^η του μηνός Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 39721/21-11-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος
3. Δάγγας Στέλλιος, Γραμματέας
4. Ιτσάρα - Θανασούλη Ευδοξία
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Βαδόλας Εμμανουήλ
9. Παπαδόπουλος Κων/νος
10. Καρυδά –Μυλωνά Μαρία
11. Ηλίας Γεώργιος
12. Γιάντσης Γεώργιος
13. Βράντσης Θωμάς
14. Μαραντίδης Παναγιώτης
15. Καραμπατάκη Βιργινία
16. Μπουρδάνος Αντώνιος
17. Χαλκιάς Γεώργιος
18. Τζώρτζης Βασίλειος
19. Δεληχρήστου –Τσίλη Ευαγγελία
20. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια)
21. Φουντούλης Γεώργιος
22. Παρθενόπουλος Ιωάννης
23. Στογιάννης Χρήστος
24. Γώγος Βασίλειος
25. Σέπκας Δημήτριος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- 1.Γιαννούλης Ιωάννης
2. Παππάς Χρήστος
3. Ράλλη Σοφία
4. Κελεσιδης Ιωάννης
- 5.Υφαντίδης Αχιλλέας
6. Παπαϊωάννου Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 3. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 4. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 6. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Μπαλατζίδης Σπύρος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Αντωνίου Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 8. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 25^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν χωρίς να επιστέφουν μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης οι κ.κ. Ιτσκάρα, Δεληχρήστου, Καρυδά και Δάγγας.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Παναγιώτη Μαραντίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρ.πρωτ.37892/20-11-13 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία είχε ως εξής:

«Έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» αναδόχου **ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σας υποβάλλουμε την 1^η Παράταση του «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και παρακαλούμε για την έγκριση της, αφού λάβετε υπόψη τα εξής :

Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Προϋπολογισμός έργου :α) **975.442,00 €**
β) Αφαιρούνται ολικές δαπάνες προηγούμενων ή παράλληλων εργολαβιών του ιδίου έργου 0
γ) Υπόλοιπο προϋπολογισμού
2. Πίστωση έτους :α) **975.442,00 €**
β) Ανάλωση πίστωσης (1) ποσό 0 € (2) ποσοστό 0%.
3. Έκπτωσης προσφοράς :.....52,63%.....
Σύμβαση :α) Ημερομηνία :... 28-12-2012
β) Ποσό : **462.027.43 €**
4. Έγκριση 1^{ου} Α.Π. υπ'αρ. 415/2013 απόφαση Δ.Σ.
α) **Συνολικό ποσό : 462.027.43 €**
5. Προθεσμίες :α) Συμβατική : 12 μήνες ήτοι μέχρι 28-12- 2013
β) παράταση
6. Υπό έγκριση προθεσμία : 3 μήνες ήτοι μέχρι 28-03- 2014
7. Συνολικές πληρωμές - τελευταίος 4^{ος} λογ/σμός α) ποσό : **129.444,90€**
β) ημερομηνία : 13/9/2013
8. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών : . . .

- 9.Προσωρινή παραλαβή
 10.Οριστική παραλαβή
 11.Στάδιο εργασιών εργολαβίας (σε φυσικές μονάδες) ολοκληρώνεται το έργο.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Με την 37892/6-11-2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση τριών μηνών (3) :

- τρεις μήνες λόγω έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και καιρικών συνθηκών.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή υπήρξε καθυστέρηση της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ως εκ τούτου καθυστέρηση της αποπληρωμής των εκτελεσμένων εργασιών και λόγω του ότι είμαστε σε χειμερινή περίοδο, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας

Μετά τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου.

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεθα την έγκριση παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση» για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 28-3-2014».

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση όπως ακριβώς την εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία:

ΝΑΙ ψήφισαν και οι είκοσι επτά δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του :

- τις διατάξεις του Ν.3669/08
- την 37892/6-11-2013 αίτησή
- την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας, «με αναθεώρηση» για την εκτέλεση των εργασιών, του έργου «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. Αρκοχωρίου Δήμου Νάουσας» αναδόχου **ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 28-3-2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολόγηση της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2013. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **458/2013**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
 Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

