

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.4/10-2-14
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 22/2014

Περίληψη:

Έγκριση παράτασης εργασιών με αναθεώρηση κατά 60 ημερολογιακές ημέρες του υποέργου 4: «Έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης» της πράξης «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2^ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 10^η του μηνός Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3758/6-2-14 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
5. Βασιλείου Γεώργιος
6. Παππάς Χρήστος
7. Βαδόλας Εμμανουήλ
8. Παπαδόπουλος Κων/νος
9. Καρυδά –Μυλωνά Μαρία
10. Ηλίας Γεώργιος
11. Γιάντσης Γεώργιος
12. Μαραντίδης Παναγιώτης
13. Καραμπατάκη Βιργινία
14. Μπουρδάνος Αντώνιος
15. Χαλκιάς Γεώργιος
16. Τζώρτζης Βασίλειος
17. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια)
18. Φουντούλης Γεώργιος
19. Παρθενόπουλος Ιωάννης
20. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
21. Γώγος Βασίλειος
22. Σέπκας Δημήτριος
23. Δάγγας Στέλλιος
24. Καρτσιούνης Γεώργιος
25. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γιαννούλης Ιωάννης
2. Ράλλη Σοφία
3. Δεληχρήστου Ευαγγελία
4. Κελεσιδής Ιωάννης
5. Υφαντίδης Αχιλλέας
6. Παπαϊωάννου Δημήτριος
7. Στογιάννης Χρήστος
8. Βράντσης Θωμάς

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

Η κ. Ιωσηφίδου προσήλθε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ωστόσο αναχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης.

Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ.Στογιάννης Χρήστος, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 41^{ου} θέματος.

Κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 27^{ου}, 28^{ου}, 29^{ου}, 30^{ου} θέματος οι κ.κ Γώγος και Φουντούλης απουσίαζαν από την αίθουσα της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 32^{ου} και 33^{ου} θέματος οι κ.κ. Γώγος και Σέπκας απουσίαζαν από την αίθουσα της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 41^{ου} θέματος και έως την λήξη της συνεδρίασης αποχώρησαν οι κ.κ. Φουντούλης, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Στογιάννης, Γώγος, Σέπκας και Δάγγας.

Κατά τη συζήτηση του 42^{ου} θέματος και έως τη λήξη της συνεδρίασης αποχώρησε ο κ. Βασιλείου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
2.Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
3.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
4.Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Μπαλτατζίδης Σπύρος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2.Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
3.Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
4.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
5.Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
6.Αντωνίου Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
7.Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
8.Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
9.Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
10.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.Παναγιώτη Μαραντίδη, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

«Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.41465/9-12-13 αίτηση της αναδόχου, ΖΑΧΑΡΗ ΟΛΓΑ, του έργου «Έργο ενεργειακής αναβάθμισης» (αρ.μελ.60/2012), ζητείται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του μέχρι 16/2/2014, από 18/12/13 που ισχύει ως σήμερα βάσει της σύμβασης.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση είναι αυτοί που περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου.

Μέχρι σήμερα η Τ.Υ. έχει εγκρίνει μόνο δύο τροποποιήσεις που αφορούσαν σε τμηματικές προθεσμίες και όχι σε τροποποίηση-παράταση του συνολικού χρόνου περάτωσης του έργου.

Οι τροποποιήσεις στις τμηματικές προθεσμίες βεβαίως, προέκυψαν ουσιαστικά από τα ίδια προβλήματα και καθυστερήσεις που αποτελούν τις αιτίες για το εν λόγω αίτημα παράτασης στη συνολική προθεσμία του έργου.

Παρόλο αυτά όπως φαίνεται και στην αίτηση του αναδόχου, εμείς ζητούμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα χρονικής επιμήκυνσης του έργου κατά 60 ημέρες, στο οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το φυσικό μας αντικείμενο.

Ήδη για το αίτημα της παράτασης αυτής, έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Για όλους λοιπόν τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και τους οποίους τεκμηριώσαμε με ανάλογα στοιχεία και έγγραφα (ημερολόγιο έργου, κλπ) προς την ΕΔΑ, και με τους οποίους η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας συμφωνεί απόλυτα κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα εις βάρος του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι την 16/2/2013».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν και είκοσι πέντε (25) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γκαρνέτας, Ηλίας, Αδαμίδης, Παπαδόπουλος, Μαραντίδης, Καρυδά, Ισκάρα, Βασιλείου, Παππάς, Βαδόλας, Καραμπατάκη, Γιάντσης, Μπουρδάνος, Χαλκιάς, Τζώρτζης, Τσαγκαλίδου, Φουντούλης, Παρθενόπουλος, Στογιάννης, Τεληγιαννίδης, Γώγος, Σέπκας, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηνάκος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του :

- Την αρ. πρωτ. 41465/9-12-13 αίτηση της αναδόχου
- Την Α.Π. 121407/29-1-14 σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής
- Την εισήγηση και την πρόταση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης, του Υποέργου [4] “Έργο ενεργειακής αναβάθμισης” της πράξης “ Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 2^ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας” με κωδικό ΟΠΣ “356874”, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η παράταση εργασιών με αναθεώρηση κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 16/2/2014.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22/2014**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

