

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.7/31-3-14
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 62 /2014

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 2^{ης} παράτασης έργου «Έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31^η του μηνός Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.8973/27-3-14 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
5. Βασιλείου Γεώργιος
6. Γιαννούλης Ιωάννης
7. Παππάς Χρήστος
8. Βαδόλας Εμμανουήλ
9. Παπαδόπουλος Κων/νος
10. Καρυδά –Μυλωνά Μαρία
11. Ηλίας Γεώργιος
12. Μπουρδάνος Αντώνιος
13. Μαραντίδης Παναγιώτης
14. Καραμπατάκη Βιργινία
15. Τζώρτζης Βασίλειος
16. Δεληχρήστου Ευαγγελία
17. Ράλλη Σοφία
18. Φουντούλης Γεώργιος
19. Παρθενόπουλος Ιωάννης
20. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
21. Στογιάννης Χρήστος
22. Φωτιάδης Φώτιος
23. Γώγος Βασίλειος
24. Δάγγας Στέλλιος
25. Σέπκας Χρήστος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης
28. Παπαϊωάννου Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γιάντσης Γεώργιος
2. Χαλκιάς Γεώργιος
3. Κελεσιδής Ιωάννης
4. Υφαντίδης Αχιλλέας
5. Βράντσης Θωμάς

οι οποίοι δεν προσκλήθηκαν
 αν και κλήθηκαν νόμιμα

Κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} θέματος ο κ.Δάγγας ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης του 21^{ου}, 22^{ου}, 23^{ου}, 24^{ου} θέματος ο κ.Καρτσιούνης ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Ο κ. Γώγος κατά τη συζήτηση του 7^{ου} έως και του 48^{ου} θέματος, του 52^{ου} έως και του 55^{ου} θέματος απουσίαζε από την αίθουσα της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
3.Αντωνίου Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4.Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5 Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Μπαλατζίδης Σπύρος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2.Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
3.Νησιώτη-Χατζηκαλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
4.Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5.Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6.Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
7.Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
8.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
9.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της προημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον κ. Παναγιώτη Μαραντίδη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ.πρωτ.9060/28-3-14 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία είχε ως εξής:

«Σύμφωνα με αίτηση της αναδόχου του έργου «Έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης» (αρ.μελ.60/2012) : 'ΖΑΧΑΡΗ ΌΛΓΑ', (με αρ.πρωτ. 4678/13-02-2014), ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του μέχρι 17-04-2014, από 16-02-2014 που ισχύει έως σήμερα βάσει της 1^{ης} παράτασης Έργου.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση είναι αυτοί που περιγράφονται αναλυτικά στην **επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου.**

Μέχρι σήμερα η Τ.Υ. έχει εγκρίνει μόνο μία τροποποίηση που αφορούσε σε τμηματικές προθεσμίες και μόνο μία τροποποίηση-παράταση του συνολικού χρόνου περάτωσης του έργου.

Οι τροποποιήσεις στις τμηματικές προθεσμίες βεβαίως, προέκυψαν ουσιαστικά από τα ίδια προβλήματα και καθυστερήσεις που αποτελούν τις αιτίες για το εν λόγω Αίτημα Παρατάσεως στη συνολική προθεσμία του έργου.

Παρόλα αυτά όπως αναφέρεται και στην αίτηση του αναδόχου, εμείς ζητούμε ένα εύλογο διάστημα χρονικής επιμήκυνσης του έργου κατά 60 ημέρες, στο οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το φυσικό μας αντικείμενο.

Ήδη για το αίτημα της Παράτασης αυτής, έχει δοθεί ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 – 2013 την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Για όλους λοιπόν τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και τους οποίους τεκμηριώσαμε με ανάλογα στοιχεία και έγγραφα (Τεχνική Έκθεση, κτλ.) προς στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, και με τους οποίους η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Νάουσας συμφωνεί απόλυτα κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα εις βάρος του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι και 17/04/2014».

Ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν και οι είκοσι οκτώ (28) δημοτικοί σύμβουλοι που παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση και συγκεκριμένα οι κ.κ. Γκαρνέτας, Ιτσκάρα, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Μπουρδάνος, Μαραντίδης, Καραμπατάκη, Τζώρτζης, Δεληχρήστου, Ράλλη, Φουντούλης, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Στογιάννης, Φωτιάδης, Γώγος, Σέπκας, Δάγγας, Λακηνάνος, Καρτσιούνης, Παπαϊωάννου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του :

- Την αρ. πρωτ. 4678/13-2-14 αίτηση της αναδόχου
- Την Α.Π. 123173/13-3-14 σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής
- Την εισήγηση και την πρόταση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης, του Υποέργου [4] “Έργο ενεργειακής αναβάθμισης” της πράξης “ Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 2^ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας” με κωδικό ΟΠΣ “356874”, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 17/4/2014.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **62/2014**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

