

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.12/16-7-14
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **178/2014**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Νάουσας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 16^η του μηνός Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.20694/11-7-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γκαρνέτας Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
5. Βασιλείου Γεώργιος
6. Παππάς Χρήστος
7. Βαδόλας Εμμανουήλ
8. Παπαδόπουλος Κων/νος
9. Καρυδά –Μυλωνά Μαρία
10. Ηλίας Γεώργιος
11. Τζώρτζης Βασίλειος
12. Δεληχρήστου Ευαγγελία
13. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
14. Γώγος Βασίλειος
15. Σέπκας Δημήτριος
16. Δάγγας Στέλιος
17. Καρτσιούνης Γεώργιος
18. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

- 1.Γιαννούλης Ιωάννης
- 2.Γιάντσης Γεώργιος
- 3.Μαραντίδης Παναγιώτης
- 4.Καραμπατάκη-Σέπκα Βιργινία
5. Μπουρδάνος Αντώνιος
6. Ράλλη Σοφία
7. Χαλκιάς Γεώργιος
8. Φωτιάδης Φώτιος
9. Φουντούλης Γεώργιος
10. Κελεσιδης Ιωάννης
11. Παρθενόπουλος Ιωάννης
12. Υφαντίδης Αχιλλέας
13. Παπαϊωάννου Δημήτριος
14. Στογιάννης Χρήστος
- 15.Βράντσης Θωμάς

οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Αλματζής Χρήστος
- 2.Μωυσίδης Αναστάσιος

Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- 1.Μπαλτατζίδης Σπύρος
- 2.Τσουκαλάς Θωμάς
- 3.Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα
4. Πασχούλας Βασίλειος
- 5.Φανιάδης Θεόδωρος
- 6.Αντωνίου Μαρία

Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

7.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα
8.Τομπουλίδου Ζωγράφα
9.Τσαπακίδης Χαράλαμπος
10.Διάκογλου Νικόλαος
11.Πρόιος Χρήστος
12.Παπαθεοδώρου Χρήστος

T.K. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
T.K.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
T.K. ΜΑΡΙΝΑΣ
T.K. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
T.K.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
T.K. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της προ ημερησίας διάταξης, το λόγο έδωσε στον κ. Παπαστόικα Ιωάννη, υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, ο οποίος εισηγήθηκε την παράταση χρόνου περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Νάουσας» (αρ.μελ.23/2013)- ΚΑΕ 02.30.7323.095-Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, θέτοντας υπόψη του σώματος και την υπ'αρ.πρωτ.19147/26-6-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου περί περαίωσης, ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπ' όψη τους λόγους του αιτήματος του Αναδόχου στην παραπάνω σχετική αίτησή του, η υπηρεσία μας συμφωνεί με τον ανάδοχο ως προς τον καθορισμό των τελικών υψομέτρων της ασφάλτου των υπό ασφαλτόστρωση δρόμων της μελέτης και αναφέρει τα εξής:

Στο παραπάνω έργο απαιτήθηκε, από την υπηρεσία μας, διερεύνηση για τις τελικές στάθμες-των υψομέτρων των υπό ασφαλτόστρωση δρόμων της μελέτης και για τις οποίες, απάντησε, στον ανάδοχο, στις 10-6-2014 με έγγραφο του επιβλέποντα μηχανικού Παπαστόικα Α. Ιωάννη.

Η καθυστέρηση αυτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στις 6-5-2014 μέχρι και τις 10-6-2014, που δόθηκε απάντηση στον ανάδοχο, ο ανάδοχος χωρίς υπαιτιότητά του, δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης παρά μόνο χωματοουργικές εργασίες και μερικές τσιμεντοστρώσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους που σας αναφέραμε, η υπηρεσία μας κρίνει και εισηγείται να δοθεί μια παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου **κατά 30 ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις **2-9-2014**.

Σημείωση: Το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον, καθώς αν δεν ληφθεί απόφαση για τα παραπάνω από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, ενδέχεται να προκύψει οικονομική ζημία εις βάρος του Δήμου Νάουσας (αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο) και έως να συγκληθεί το νέο εκλεγέν Δ.Σ. θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση του έργου, με συνέπεια να πάμε σε χειμερινή περίοδο με σοβαρές δυσκολίες λόγω καιρικών συνθηκών στην ασφαλτόστρωση των δρόμων. Έχοντας υπ' όψη το άρθρο 93, παράγραφος 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65, παρ. 5 του Νόμου 3852/2010 στα οποία αναφέρονται ρητά τα εξής: « Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.»

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν και οι δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι που παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση και συγκεκριμένα οι κ.κ. Γκαρνέτας, Ισκάρα, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Βασιλείου, Παππάς, Βαδόλας, Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Τζώρτζης, Δεληχρήστου, Τεληγιαννίδης, Γώγος, Σέπκας, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του :

- τις διατάξεις του Ν.3669/08
- τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, «ένα

(1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

- την αρ.πρωτ.19147/26-6-2014 αίτηση του αναδόχου
- την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. ενδέχεται να προκύψει οικονομική ζημία εις βάρος του Δήμου Νάουσας (αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο) και έως να συγκληθεί το νέο εκλεγέν Δ.Σ. θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση του έργου, με συνέπεια να πάμε σε χειμερινή περίοδο με σοβαρές δυσκολίες λόγω καιρικών συνθηκών στην ασφαλτόστρωση των δρόμων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Νάουσας» (αρ.μελ.23/2013)- ΚΑΕ 02.30.7323.095, αναδόχου Σουρλάμπα Ιωάννη, κατά τριάντα ημέρες, ήτοι μέχρι 2/9/2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολόγηση της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Η παρούσα απόφαση κρίνεται επείγουσα καθώς ενδέχεται να προκύψει οικονομική ζημία εις βάρος του Δήμου Νάουσας (αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο) και έως να συγκληθεί το νέο εκλεγέν Δ.Σ. θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση του έργου, με συνέπεια να πάμε σε χειμερινή περίοδο με σοβαρές δυσκολίες λόγω καιρικών συνθηκών στην ασφαλτόστρωση των δρόμων.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **178/2014**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

