

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.15/25-8-14
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 207/2014

Περίληψη:

**Έγκριση ή μη, παράτασης χρόνου περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου:
 «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Βάλλια της Δ.Κ.Νάουσας».**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 25^η του μηνός Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.25565/21-8-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Ιτσκάρα-Θανασούλη Ευδοξία
3. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
4. Βασιλείου Γεώργιος
5. Γιαννούλης Ιωάννης
6. Παππιάς Χρήστος
7. Βαδόλας Εμμανουήλ
8. Παπαδόπουλος Κων/νος
9. Καρυδά –Μυλωνά Μαρία
10. Ηλίας Γεώργιος
11. Γιάντσης Γεώργιος
12. Μαραντίδης Παναγιώτης
13. Τζώρτζης Βασίλειος
14. Δεληχρήστου Ευαγγελία
15. Φουντούλης Γεώργιος
16. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
17. Στογιάννης Χρήστος
18. Φωτιάδης Φώτιος
19. Γώγος Βασίλειος
20. Δάγγας Στέλιος
21. Καρτσιούνης Γεώργιος
22. Λακηνάκος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- 1.Αδαμίδης Πάυλος
- 2.Μπουρδάνος Αντώνιος
- 3.Ράλλη Σοφία
- 4.Χαλκιάς Γεώργιος
- 5.Καραμπατάκη Σέπκα Βιργινία
- 6.Κελεσιδής Ιωάννης
- 7.Παρθενόπουλος Ιωάννης
- 8.Υφαντίδης Αχιλλέας
- 9.Παπαϊωάννου Δημήτριος
10. Σέπκας Δημήτριος
- 11.Βράντσης Θωμάς

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων
 ΟΥΔΕΙΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Μπαλατατζίδης Σπύρος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2.Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
3.Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
4. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
5.Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
6.Αντωνίου Μαρία	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
7.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
8.Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9.Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
10.Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12.Μουσιδής Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14.Παπαθεοδώρου Χρήστος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Παναγιώτη Μαραντίδη ο οποίος έθεσε υπόψη την αρ.πρωτ.25292/19-8-14 εισήγηση της υπηρεσίας η οποία είχε ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπ' όψη τους λόγους του αιτήματος, με αρ.πρωτ.25290/19-8-14, του Αναδόχου- ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ Κ.-ΜΗΤΣΟΣ Θ.Ο.Ε. «ΤΟΜΗ ΟΕ» του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Βάλλια στην Δ.Κ. Νάουσας» (αρ.μελ.24/2013- ΚΑΕ 02.30.7336.030), η υπηρεσία μας συμφωνεί με τον ανάδοχο ως προς την παράταση, κατά αρχήν για 20 ημερολογιακές ημέρες για τους παρακάτω λόγους:

α) Λόγω της φύσης του έργου, απαιτήθηκε, κατόπιν εντολής του επιβλέποντα του έργου, η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών επιχωματώσεων και συμπυκνώσεων, κατά 20 ημέρες, προκειμένου να παραληφθούν, από τις κατασκευές με σπλισμένο σκυρόδεμα, με ασφάλεια, οι επιβαλλόμενες φορτίσεις από τα επιχώματα. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τις διαστάσεις και το σχήμα του έργου και θα απομακρύνει τον κίνδυνο πιθανών καθιζήσεων.

β) Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι θα υπάρξει και ανάλογη καθυστέρηση, από την υπηρεσία μας στην «λογιστική τακτοποίηση» (υποβολή επιμετρήσεων, σύνταξης και έγκριση λογαριασμών) κατά περίπου 30 ημέρες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους που σας αναφέραμε, η υπηρεσία μας κρίνει και εισηγείται να δοθεί μια παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, κατά 49 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **31-10-2014**, με αναθεώρηση, από 2-10-2014 που ζητάει ο ανάδοχος

Σημείωση: Το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον, καθώς αν δεν ληφθεί απόφαση για τα παραπάνω από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, ενδέχεται να προκύψει οικονομική ζημία εις βάρος του Δήμου Νάουσας (αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο) και έως να συγκληθεί το νέο εκλεγέν Δ.Σ. θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση του έργου. Έχοντας υπ' όψη το άρθρο 93, παράγραφος 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65, παρ. 5 του Νόμου 3852/2010 στα οποία αναφέρονται ρητά τα εξής: « Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.»

Συνημμένα:

α) Η υπ' αριθμ. 25292/19-08-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του Αντιδημάρχου.

Κατά την ψηφοφορία:

ΝΑΙ ψήφισαν και οι είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γκαρνέτας, Παπαδόπουλος, Μαραντίδης, Ισκάρα, Τσαγκαλίδου, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Καρυδά, Ηλίας, Γιάντσης, Τζώρτζης, Δεληχρήστου, Φουντούλης, Τεληγιαννίδης, Φωτιάδης, Στογιάννης, Γώγος, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του :

- τις διατάξεις του Ν.3669/08
- τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, «ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
- την αρ.πρωτ.25290/19-8-14 αίτηση του αναδόχου
- την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και το γεγονός ότι η λήψη της απόφασης είναι επείγουσα καθώς ενδέχεται να προκύψει οικονομική ζημία εις βάρος του Δήμου Νάουσας (αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο) και έως να συγκληθεί το νέο εκλεγέν Δ.Σ. θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Βάλλια στην Δ.Κ. Νάουσας» (αρ.μελ.24/2013- ΚΑΕ 02.30.7336.030-χρηματοδότηση ΣΑΤΑ), αναδόχου ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ Κ.-ΜΗΤΣΟΣ Θ.Ο.Ε. «ΤΟΜΗ ΟΕ», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά 49 ημερορολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **31-10-2014**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολόγηση της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Η παρούσα απόφαση κρίνεται επείγουσα καθώς ενδέχεται να προκύψει οικονομική ζημία εις βάρος του Δήμου Νάουσας (αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο) και έως να συγκληθεί το νέο εκλεγέν Δ.Σ. θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση του έργου.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2014. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **207/2014**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ