

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.15/3-8-15
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 309/2015

Περίληψη:

**Έγκριση ή μη δεύτερης (2^{ης}) παράτασης 58 ημερών του χρόνου περαίωσης του έργου:
 «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), της
 ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS:383559 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
 «Μακεδονία-Θράκη»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 3^η του μηνός Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.19622/30-7-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Παρθενόπουλος Ιωάννης
5. Σέπκας Δημήτριος
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Μπίλης Προκόπιος
9. Τζουβάρας Βασίλειος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Κουτσογιάννης Νικόλαος
12. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
18. Βασιλείου Γεώργιος
19. Τσαγκαλίδου –Τσεχελίδου Παρθένα
20. Γιαννούλης Ιωάννης
21. Γκαρνέτας Ιωάννης
22. Βαδόλας Εμμανουήλ
23. Τριανταφύλλου Γεώργιος
24. Ρίζος Δημήτριος
25. Δημησκής Δημήτριος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Βαλσαμίδης Σταύρος
3. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
4. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
5. Αραμπατζή Στεργιανή
6. Αδαμίδης Παύλος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Μωυσιδής Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 5. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 6. Τομπουλίδου Ζωγράφα | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 7. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 8. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 9. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δημησκής και δεν επέστρεψε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την από υπ'αρ.πρωτ. 18561/21-07-15 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δεύτερης (2^{ης}) παράτασης 58 ημερών του χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS:383559 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16228/24-06-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας "Χ. Κιουρτσίδης – Θ. Μαντζαρίδης Ο.Ε." του έργου του θέματος, ζητείται 2^η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του (με Αναθεώρηση) μέχρι 12/11/2015, από 31/07/2015 που ισχύει έως σήμερα βάσει της 1^{ης} παράτασης. Την 2^η αυτή παράταση των εκατό τεσσάρων (104) ημερών την δικαιολογεί: α) με το υπόλοιπο των εξήντα ενός (61) ημερών μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών έως τις 06-02-2015 και β) με το άθροισμα των σαράντα επτά (47) ημερών μη εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχής έως τις 31-05-2015.

Η έκθεση επιβλεπόντων περί αιτιολόγησης της 2ης παράτασης του έργου αναφέρει πως κατόπιν ελέγχου του ημερολόγιου του έργου και εξετάζοντας τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Μακροχωρίου Βέροιας, για την περίοδο από τις 07-02-2015 έως τις 24-06-2015, οι συνολικές ημέρες μη εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχής ήταν συνολικά 58 ημέρες. Έτσι μελετώντας τη συνολική πορεία εκτέλεσης του έργου με τις εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του και το παραπάνω χρονικό διάστημα μη εκτέλεσης εργασιών, η επίβλεψη εισηγήθηκε την 2^η παράταση του έργου για πενήντα οκτώ (58) ημέρες, ήτοι έως τις 27-09-2015.

Για το αίτημα της 2^{ης} Παράτασης του έργου έως τις 27-09-2015, έχει δοθεί η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ.Μ.(με αρ. Πρωτ. 18556/21-07-2015) την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Για τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση επιβλεπόντων , με τους οποίους η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Νάουσας συμφωνεί απόλυτα κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα εις βάρος του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση των εργασιών του έργου για **πενήντα οκτώ (58) ημέρες μέχρι και 27/09/2015 με Αναθεώρηση.**

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει για την παράταση της σύμβασης όπως ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα την πρόταση προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάσιος, Τορορή, Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δυο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όσα μνημονεύονται σε αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράταση 58 ημερών του χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), της ομότιλης πράξης με κωδικό MIS:383559 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της αναδόχου εταιρείας «Χ. Κιουρτζίδης- Θ. Μαντζαρίδης Ο.Ε.», μέχρι και 27/9/2015 με Αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **309/2015.**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ