

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **21/28-9-15**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 334/2015

Περίληψη:

Έγκριση ή μη της τρίτης (3^{ης}) παράτασης 65 ημερών του χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS :383559 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία- Θράκη”

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 24699/22-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Μάντσιος Δημήτριος
6. Παρθενόπουλος Ιωάννης
7. Σέπκας Δημήτριος
8. Λαζαρίδου Δέσποινα
9. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
10. Μπίλης Προκόπιος
11. Τζουβάρας Βασίλειος
12. Βαλσαμίδης Σταύρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
18. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
19. Τορορή Μαρία
20. Καραμπατζός Αναστάσιος
21. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
22. Βασιλείου Γεώργιος
23. Τσαγκαλίδου –Τσεχελίδου Παρθένα
24. Γιαννούλης Ιωάννης
25. Γκαρνέτας Ιωάννης
26. Βαδόλας Εμμανουήλ
27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
28. Δημησκής Δημήτριος
29. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
2. Αδαμίδης Παύλος
3. Ρίζος Δημήτριος
4. Καρτσιούνης Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
5. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
6. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
7.Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
3. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
4. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
5. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
7. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 7^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο κ. Μπίλης και δεν επέστρεψε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης

Ο κ. Δημησκής ήταν απών στα 1^ο, 2^ο, από το 6^ο έως 32^ο καθώς και από το 35^ο έως 48^ο θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 4^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λογδανίδη Ευστάθιο, ο οποίος έθεσε στο σώμα την υπ'αρ.πρωτ.25382/28-9-2015 εισήγηση του Τμ. Διαχείρισης & παρακολούθησης έργων η οποία είχε ως εξής:

«Με την υπ' αριθμό 309/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συμβατικής συνολικής προθεσμίας του έργου «**Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας**» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS: 383559 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία- Θράκη" για 58 ημέρες δηλαδή έως τις 27-09-2015.

Με σχετική αίτηση της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 5^{ου} λογαριασμού καθώς παρήλθε δίμηνο από την υποβολή του, η οποία βάσει του νόμου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. πρωτ. 18263/16-7-2015 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. Η διακοπή εργασιών ίσχυε από τις 16-7-2015,έως ότου εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκε.

Στις 17-09-2015 πληρώθηκε ο 5^{ος} λογαριασμός του έργου και κατόπιν στις 18-09-2015 έγινε άρση της διακοπής εργασιών με την αριθμ. πρωτ. 24338/18-9-2015 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.

Η έκθεση επιβλεπόντων περί αιτιολόγησης της 3ης παράτασης του έργου αναφέρει πως η περίοδος από την διακοπή εργασιών έως την άρση αυτής, είναι συνολικά εξήντα πέντε (65) ημέρες.

Βάσει των παραπάνω , η επίβλεψη εισηγήθηκε την 3^η παράταση με αναθεώρηση του συμβατικού-συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου για εξήντα πέντε ημέρες (65) , ήτοι έως τις 1-12-2015.

Για το αίτημα της 3^{ης} Παράτασης του έργου έως τις 01-12-2015, έχει δοθεί η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ.Μ.

Για τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση επιβλεπόντων , με τους οποίους η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Νάουσας συμφωνεί απόλυτα κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα εις βάρος του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση με αναθεώρηση, των εργασιών του έργου για **εξήντα πέντε (65) ημέρες μέχρι και τις 01/12/2015** .

Συνημ.

1. Η αίτηση αναδόχου περί παρατάσεως.
2. Η Έκθεση Επιβλεπόντων περί της αιτούμενης παρατάσεως»

Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα την έγκριση της ανωτέρω παράτασης όπως την εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα προς ψήφιση την πρόταση του Αντιδημάρχου.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι εννέα (29) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Λογδανίδης, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Ορδουλίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Αραμπατζή, Τορορή, Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Δημησκής και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.
- Την με αρ.πρωτ.25382/28-9-2015, με τα σχετικά συνημμένα, εισήγηση του Τμ. Διαχείρισης & παρακολούθηση έργων
- την υπ'αρ.330/2015 ΑΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση με αναθεώρηση των εργασιών του έργου «**Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας**» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS: 383559 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Μακεδονία-Θράκη “, για εξήντα πέντε ημέρες (65) , ήτοι έως τις 1-12-2015 για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολόγηση της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2015.Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **334/2015.....**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ