

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.4/29-2-16
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 73/2016

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση τσιμενταυλάκων, φρεατίων και σωληνωτών αγωγών του Δήμου» (Α.Μ. 58/2010 ΤΥΔΚ)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29^η του μηνός Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.3949/25-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη (ένα μέλος προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Μπίλης Προκόπιος
9. Βαλσαμίδης Σταύρος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος (προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
11. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
12. Κουτσογιάννης Νικόλαος
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
15. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
16. Μάντσιος Δημήτριος
17. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
18. Τορορή Μαρία
19. Καραμπατζός Αναστάσιος
20. Αδαμίδης Παύλος
21. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Γιαννούλης Ιωάννης
25. Ρίζος Δημήτριος
26. Δημησκής Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος
28. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Τζουβάρας Βασίλειος
3. Βασιλείου Γεώργιος
4. Βαδόλας Εμμανουήλ
5. Τριανταφύλλου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
5. Μουσιδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
6. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
7. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1 Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2 Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
3. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
4. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
5.Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6 Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
7.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την προ ημερησίας συζήτηση και κατά τη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος απουσίαζε από την αίθουσα της συνεδρίασης ο κ. Γιαννούλης.

Ο κ. Γαϊτανίδης προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ.Μπίλης απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 37^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος, το με αρ.πρωτ.3003/24-1-16 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, με το οποίο μας αποστέλλεται συνημμένα το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση τσιμενταυλάκων, φρεατίων και σωληνωτών αγωγών του Δήμου» Α.Μ. 58/2010 (ΤΥΔΚ) και ζητάει να τεθεί υπόψη του δημοτικού συμβουλίου.

Η επιτροπή αποτελούμενη από τους:

- 1.Παπαφιλίππου Αγγελάκης, Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Νάουσας, Πρόεδρος
- 2.Παπαδοπούλου Σταυρούλα, Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Νάουσας, Μέλος
- 3.Δημησκής Δημήτριος, Δημοτικός σύμβουλος, Μέλος

Αφού έλαβε υπόψη της την αρ.58/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ, την από 6/10/2010 τελική επιμέτρηση, την από 13/11/2015 βεβαίωση του πρώην Δημάρχου Ειρηνούπολης κ.Σπαθόπουλου Αθανασίου και το υπ'αρ.48837/23-11-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, και ύστερα από τέσσερις φορές μετάβασής τους στο έργο από 15/9/2015 μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου 2015, παρέλαβε τις εργασίες όπως αναγράφονται στο πρακτικό του πρωτοκόλλου παραλαβής με τι εξής παρατηρήσεις:

Κατά την παραλαβή του έργου

1.Σε τμήμα του έργου που αφορούσε την κατασκευή νέου τσιμενταύλακα στη Τ.Κ.Αρχαγγέλου της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης, στο πλαϊνό όριο της οικίας του κ. Μαυροφόρου, διαπιστώθηκε πως στο φάκελο του έργου και συγκεκριμένα στην 1^η αναλυτική επιμέτρηση, στα άρθρα που σχετίζονται με την κατασκευή του τσιμενταύλακα στη θέση αυτή, αναγράφεται τσιμενταύλακας 134 μέτρων μήκους με καθαρές διαστάσεις 0,40χ0,66. Επί τόπου του έργου βρέθηκε τσιμενταύλακας 111μ με καθαρές διαστάσεις 0,40χ0,40, δηλαδή διαφορά διατομής 0,204-0,173=0,031μ² και μήκους 23 μέτρων. Ενημερωθήκαμε από

τον εκπρόσωπο του αναδόχου πως στην αρχή της κατασκευής είχε υποδειχτεί λάθος το όριο στο οποίο έπρεπε να κατασκευαστεί ο τσιμενταύλακας, με συνέπεια να κατασκευαστούν περίπου 50μ, τα οποία ακυρώθηκαν με μπάζωμα και στη συνέχεια κατασκευάστηκε εκ νέου στη σωστή θέση ο τσιμενταύλακας. Τα παραπάνω τα αναφέρει η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας στο υπ'αρ.48837/23-11-2015 έγγραφό της και το βεβαιώνει με την από 13/11/2015 βεβαίωσή του ο πρώην Δήμαρχος Ειρηνούπολης. Επιμετρώντας τις εκτελεσθείσες ποσότητες του τμήματος του ακυρωμένου τσιμενταύλακα διαπιστώνουμε πως η συνολική εκτελεσμένη ποσότητα σκυροδέματος είναι ίδια με την αναγραφόμενη στην αναλυτική επιμέτρηση.

2. Σε τμήμα του έργου που αφορούσε τις εργασίες κάλυψης τσιμενταυλάκων με πλάκες σκυροδέματος (πεζογέφυρες) στη Τ.Κ. Αγγελοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης, μπροστά από παλαιά πλέον καφετέρια «Διόνυσος» διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στις διαστάσεις των πεζογεφυρών που παρουσιάζονται στην 1^η αναλυτική επιμέτρηση στο άρθρο των σκυροδεμάτων με τις υπάρχουσες διαστάσεις των πεζογεφυρών. Στο σύνολο της ποσότητας σκυροδέματος, η εκτελεσθείσα ποσότητα βρέθηκε η ίδια με την τελική αναγραφόμενη στην αναλυτική επιμέτρηση. Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας στο υπ'αρ.48837/23-11-2015 έγγραφό της αναφέρει για σφάλμα στην καταγραφή που δεν επηρεάζει όμως την τελική ποσότητα.

3. Σε τμήμα του έργου αφορούσε σε εργασίες κατασκευής νέου τσιμενταύλακα στη Τ.Κ. Αγγελοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης, έναντι από τον «Παλαιό Κινηματογράφο», διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στις διαστάσεις του τσιμενταύλακα που παρουσιάζονται στην 1^η αναλυτική επιμέτρηση στο άρθρο των σκυροδεμάτων (καθαρές διαστάσεις 0,30x0,50) με τις υπάρχουσες διαστάσεις του τσιμενταύλακα (καθαρές διαστάσεις 0,40x0,40). Σημειώνουμε πως στην αναλυτική επιμέτρηση τα τοιχία έχουν πάχος 0,10μ ενώ τα κατασκευασθέντα, προς την πλευρά του δρόμου 0,12μ και το εσωτερικό μεγαλύτερο από 0,15μ. Επίσης ενώ τιμολογούνται και πληρώνονται λαμαρίνα ως ξυλότυπος για τις πεζογέφυρες, δεν τιμολογούνται και δεν πληρώνονται η ανάλογη ποσότητα του σκυροδέματος και σιδηρού οπλισμού. Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας στο υπ'αρ. 48837/23-11-2015 έγγραφό της αναφέρει για σφάλμα στην καταγραφή των ποσοτήτων, που όμως τελικά είναι προς όφελος του Δήμου.

Η επιτροπή Προσωρινής παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιμέτρηση του έργου, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και για το λόγο αυτό παραλαμβάνει τις εργασίες ποσοτικά, όπως αυτές αναγράφονται στο πρωτόκολλο παραλαβής και στην τελική επιμέτρηση.

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι από άποψη ποιότητας εργασιών, αυτές έχουν καλώς
Επειδή παρήλθε ο χρόνος εγγύησης που προβλέπεται από το άρθρο 17 της ΕΣΥ, των έξι (6) μηνών, η παρούσα παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική».

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα την έγκριση του από 22/12/2015 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση τσιμενταυλάκων, φρεατίων και σωληνωτών αγωγών του Δήμου», όπως αυτό έχει συνταχτεί με τις παρατηρήσεις της επιτροπής.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάσιος, Τορορή, Τάκη-Τζέπου, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Γκαρνέτας, Γιαννούλης.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Ρίζος, Δημησκή, Καρτσιούνης και Λακηνάος.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08, όπως ισχύει
- το από 22/12/2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
- την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 22/12/2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**Επισκευή και συντήρηση τσιμενταυλάκων, φρεατίων και σωληνωτών αγωγών του Δήμου**» (αρ.μελ.58/2010 ΤΥΔΚ) της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 151/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Νάουσας, με το οποίο παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες προσωρινά και οριστικά, ως αυτό έχει συνταχθεί και με τις παρατηρήσεις της επιτροπής.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης και Λακηνάκος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **73 /2016.....**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ