

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **18/22-8-16**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 293/2016

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Σ.Σ.Νάουσας

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22^η του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.19535/18-8-16 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος, Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Μάντσιος Δημήτριος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Μπίλης Προκόπιος
9. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
10. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
11. Κουτσογιάννης Νικόλαος
12. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
13. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
14. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
15. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
16. Τορορή Μαρία
17. Καραμπατζός Αναστάσιος
18. Βασιλείου Γεώργιος
19. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
20. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
21. Βαδόλας Εμμανουήλ
22. Τριανταφύλλου Γεώργιος
23. Καρτσιούνης Γεώργιος
24. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Σέπκας Δημήτριος
3. Βαλσαμίδης Σταύρος
4. Τζουβάρας Βασίλειος
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Γιαννούλης Ιωάννης
7. Γκαρνέτας Ιωάννης
8. Ρίζος Δημήτριος
9. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 4. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 7. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 8. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 10. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, δήλωσαν την πολιτική τους θέση, ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, δηλαδή ο κ.Λογδανίδης Ευστάθιος, επειδή κατά τα τελευταίες συνεδριάσεις απουσιάζει και δεν εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του, ως έχοντας θεσμικό ρόλο, θα απέχουν από τη συζήτηση και λήψη της απόφασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον κ.Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του θέματος την υπ'αρ.πρωτ. 19277/16-8-2016 εισήγηση του τμήματος διαχείρισης & παρακολούθησης έργων, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση η μη επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ».

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Στις 22-7-2015 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου, μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του αναδόχου Τόκα Αστέριου & ΣΙΑ Ε.Ε. (Αρ.πρωτ. 18759/22-07-2015), συνολικού ποσού 71.295,77 ευρώ. Η αρχική συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες (ημερομηνία περαίωσης του έργου 18-11-2015).
- Στις 16-09-2015 γίνεται εισήγηση προς το ΔΣ Νάουσας για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ο οποίος και εγκρίνεται με την υπ' αριθμ. 363/2015 απόφαση του ΔΣ Νάουσας (28-09-2015), η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. πρωτ. 10748/3-11-2015 γνωστοποίηση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 27368/12-10-2015 ο ανάδοχος αιτείται παρατάσεως ενός μηνός, η οποία και εγκρίνεται με την υπ' αριθμ. 416/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας έως τις 18-12—2015 (παράτασης 30 ημερών).

- Με την με αριθμ. πρωτ. 26925/7-10-2015 αίτηση υποβάλλονται από τον ανάδοχο η 1^η αναλυτική επιμέτρηση και το 1^ο ΠΠΑΕ, τα οποία εγκρίνονται, από την υπηρεσία μας, στις 8-10-2015.
- Με το με αριθμ. πρωτ. 26927/7-10-2015 υποβάλλεται από τον ανάδοχο ο 1^{ος} λογαριασμός (ποσού 13.988,61 ευρώ με το Φ.Π.Α.), ο οποίος εγκρίνεται, από την υπηρεσία μας, στις 14-10-2015 και την ίδια ημέρα, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27588/14-10-2015 έγγραφό μας, γίνεται η υποβολή των στοιχείων προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας
- Στις 16-11-2015 μας κοινοποιείται (αριθμ. πρωτ. 29611/6-11-2015), η με αριθμό 149/2015 πράξη της επιτρόπου του Νομού Ημαθίας, με την οποία η δαπάνη του χρηματικού εντάλματος του 1^{ου} λογαριασμού του έργου, κρίθηκε μη νόμιμη για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη ΠΡΑΞΗ 149/2015.
- Στις 16/11/2015 με αριθμ. πρωτ. 30446, δίδεται Υπηρεσιακή Εντολή στον Ανάδοχο του έργου για αναστολή εκτέλεσης των εργασιών, από την υπηρεσία, έως ότου εξετασθεί η επανυποβολή με τις απαραίτητες διευκρινήσεις του φορέα μας, προς την υπηρεσία Επιτρόπου πρώτου ή ανωτέρω βαθμού.
- Στις 26/11/2011 ο ανάδοχος με αρ. πρωτ. 31278 υποβάλει στην υπηρεσία μας 2^η αναλυτική επιμέτρηση η οποία και εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας. Οι εργασίες αυτές είχαν εκτελεσθεί από τον ανάδοχο έως τις 16/11/2015, ημερομηνία κατά την οποία του δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία μας για αναστολή εκτέλεσης εργασιών έως την επίλυση του προβλήματος
- Με την 112/2015/1-12-2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάουσας εκδίδεται Διαταγή Πληρωμής του 1ου λογαριασμού μετά από αίτηση του Αναδόχου
- Στις 8-12-2015 με έγγραφο του Δημάρχου Νάουσας επανυποβάλλεται, προς την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Ημαθίας, το υπ' αριθμ. 204 χρηματικό ένταλμα που αφορά τον 1^ο λογαριασμό του έργου με σχετικές αντιρρήσεις, για την μη θεώρηση του ως άνω χρηματικού εντάλματος, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και σχετικές διευκρινήσεις για την θεώρηση του.
- Στις 15-12-2016 η επίτροπος υποβάλει έκθεση της προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω συνέχισης της άρνησής της, για την θεώρηση του χρηματικού εντάλματος
- Εκδίδεται η με αριθμό 0097/Συνεδρ. 8η/23-2-2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (ΚΠΑΕ) VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αρνητική απόφαση για τον Δήμο Νάουσας (αρ. πρωτ. 8420/25-4-2016)
- Στην συνέχεια ο Δήμος Νάουσας αιτείται προς το Ελεγκτικό Συνέδριο την ανάκληση της υπ' αριθμ. 97/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (ΚΠΑΕ) VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. 35630/12-5-2010)
- Στις 03-08-2016 (αρ.πρωτ. 18293) μας κοινοποιείται η με αριθμό 0036/Συνεδρ. 10η/28-6-2016 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θετική απόφαση για τον Δήμο Νάουσας με την οποία και ανακαλείται η υπ' αριθμ. 97/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (ΚΠΑΕ) VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ωστόσο το έργο από την ημερομηνία 16-11-2015 έγγραφης διακοπής εργασιών λόγω των ανωτέρων προβλημάτων βρίσκεται σε αναστολή (αδρανοποιεί την Σύμβαση)

Ο Δήμος Νάουσας μέχρι τις 03-08-2016 όπου έλαβε γνώση της τελικής επίλυσης του ζητήματος με την με αριθμό 0036/Συνεδρ. 10η/28-6-2016 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θετική απόφαση για τον Δήμο Νάουσας με την οποία και ανακαλείται η υπ' αριθμ. 97/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (ΚΠΑΕ) VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν είχε την δυνατότητα λήψεως σχετικής αποφάσεως μέσω του Δημοτικού της Συμβουλίου, ως προϊσταμένη αρχή, για την συνέχιση ή μη του έργου (λόγω εκκρεμοδικίας) και δεν γνώριζε σε πόσο χρονικό διάστημα θα επέλθει η τελεσίδικη θετική απόφαση.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω και έχοντας πλέον την οριστική και θετική γνώμη από το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για:

της λήψεως σχετικής αποφάσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών από τον ανάδοχο, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και να είναι λειτουργικό, για τριάντα τρεις (33) εργάσιμες ημέρες, όσες ημέρες δηλαδή υπολείπονταν από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς υπαιτιότητά του (από τις 16/11/2015 έως τις 18/12/2015 όπου ήταν και το πέρας υλοποιήσεως του έργου βάση της αποφάσεως εγκρίσεως της 1^{ης} παρατάσεως) ήτοι: να εγκρίνει ή μη το ως άνω επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών».

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει την έγκριση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα έξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισιος, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Τάκη-Τζέπου, Αραμπατζή, Καρανάσιος, Τορορή,
ΟΧΙ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος.
Οι κ.κ. Καραμπατζός, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απείχαν από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης, για το λόγο που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα όσα μνημονεύονται σε αυτήν ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ** », από τον ανάδοχο Τόκα Αστέριου & ΣΙΑ Ε.Ε. ,ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και να είναι λειτουργικό, για τριάντα τρεις (33) εργάσιμες ημέρες, όσες ημέρες δηλαδή υπολείπονταν από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς υπαιτιότητά του (από τις 16/11/2015 έως τις 18/12/2015 όπου ήταν και το πέρας υλοποιήσεως του έργου βάση της αποφάσεως εγκρίσεως της 1^{ης} παρατάσεως).

Στην παρούσα απόφαση μειοψηφήσαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης απείχαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Τριανταφύλλου.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **293/2016**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ