

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.21/28-9-16  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 343/2016**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, 1<sup>η</sup> παράταξης εργασιών «με αναθεώρηση» τη συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.23.573/23-9-16 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Κουτσογιάννης Νικόλαος
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
15. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
16. Μάντσος Δημήτριος
17. Καρανάσιος Θεόδωρος (Δώρης)
18. Τορορή Μαρία
19. Καραμπατζός Αναστάσιος
20. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γιαννούλης Ιωάννης
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Βαδόλας Εμμανουήλ
25. Τριανταφύλλου Γεώργιος
26. Ρίζος Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος
28. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
2. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Βασιλείου Γεώργιος
5. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Μίλης Κωνσταντίνος  | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία            | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ        |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος        | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος        | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος        | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ      |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ    |
| 6. Στογιάννης Χρήστος          | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ        |
| 7. Τομπουλίδου Ζωγράφια        | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 8. Βίλτσα Σωτηρία              | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ        |
| 9. Πρόιος Χρήστος              | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |
| 10. Μωυσίδης Αναστάσιος        | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ     |
| 11. Αλματζής Χρήστος           | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ     |
| 12. Σιδηρόπουλος Δημήτριος     | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ      |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το 27<sup>ο</sup> θέμα προτάχτηκε και συζητήθηκε πρώτο.

Κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος, αποχώρησε ο κ. Λογδανίδης και δεν προσήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου δήλωσαν την πολιτική τους θέση, ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, δηλαδή ο κ. Λογδανίδης Ευστάθιος, επειδή κατά τα τελευταίες συνεδριάσεις απουσιάζει και δεν εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του, ως έχοντας θεσμικό ρόλο, θα απέχουν από τη συζήτηση και λήψη της απόφασης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ. 23482/22-9-16 εισήγηση του τμήματος διαχείρισης και παρακολούθησης έργων, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση ή μη 1<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ»

Αρ.μελ.07/2015

Ανάδοχος: Αγαθαγγελίδης Πέτρος., Πολιτ. Μηχ/κός ΕΔΕ

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 11473/2-6-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του Αναδόχου Αγαθαγγελίδη Πέτρο

β) η με αριθμ. πρωτ. 14828/30-6-2010 υπηρεσιακή εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας προς τον ανάδοχο προσωρινή αναστολή της έναρξης των εργασιών του έργου

γ)Το με αριθμ. πρωτ. 21486/07-09-2016 έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Διαχείρισης και παρακολούθησης Έργων και τα συνακόλουθα με τα με αρ. πρωτ. 17940/29-7-2016 και 21484/7-9-2016 έγγραφα

δ)Το με αριθμ. πρωτ.21892/09-09-2016 έγγραφο του ιδίου τμήματος

ε)Το με αριθμ. πρωτ. 21976/12-09-2016 έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον Δήμαρχο Νάουσας

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και διότι προέκυψαν προβλήματα πριν την έναρξη των εργασιών του εν θέματι έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τα οποία αναλύονται στα σχετικά γ) και δ) και επειδή βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (περάτωση εργασιών στις 29/10/2016), ζητείται η χορήγηση παράτασης εργασιών, 120 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως τις 26/2/2017, με αναθεώρηση, διότι ήδη παρήλθε από την υπογραφή της σύμβασης, στις 2-6-2016, χρονικό διάστημα 3,5 μηνών περίπου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, από πλευράς του Δήμου μας».

Ο Δήμαρχος ζήτησε την έγκριση της ανωτέρω παράτασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισιος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Τάκη-Τζέπου, Αραμπατζή, Καρανάσιος, Τορορή, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απείχαν από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης, για το λόγο που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Ο κ.Λογδανίδης ήταν απών από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα σχετικά έγγραφα αυτής, την πρόταση του Δημάρχου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την πρώτη (1<sup>η</sup>) παράταση εργασιών, εκατόν είκοσι (120) ημερών, «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ» (αρ.μελ.07/2015, ανάδοχος: Αγαθαγγελίδης Πέτρος., Πολιτ. Μηχ/κός ΕΔΕ) μέχρι και 26/2/2017, διότι προέκυψαν προβλήματα πριν την έναρξη των εργασιών του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ενώ παρήλθε από την υπογραφή της σύμβασης, στις 2-6-2016, χρονικό διάστημα 3,5 μηνών περίπου, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, από πλευράς του Δήμου μας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης απείχαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **343/2016**

.....

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**