

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.21/28-9-16
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 344/2016

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 1^η παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» τη συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.23.573/23-9-16 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Κουτσογιάννης Νικόλαος
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
15. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
16. Μάντισιος Δημήτριος
17. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
18. Τορορή Μαρία
19. Καραμπατζός Αναστάσιος
20. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γιαννούλης Ιωάννης
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Βαδόλας Εμμανουήλ
25. Τριανταφύλλου Γεώργιος
26. Ρίζος Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος
28. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
2. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Βασιλείου Γεώργιος
5. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 7. Τομπουλίδου Ζωγράφα | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 8. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 10. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 12. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το 27^ο θέμα προτάχτηκε και συζητήθηκε πρώτο.

Κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος, αποχώρησε ο κ. Λογδανίδης και δεν προσήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου δήλωσαν την πολιτική τους θέση, ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, δηλαδή ο κ. Λογδανίδης Ευστάθιος, επειδή κατά τα τελευταίες συνεδριάσεις απουσιάζει και δεν εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του, ως έχοντας θεσμικό ρόλο, θα απέχουν από τη συζήτηση και λήψη της απόφασης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ. 23508/22-9-16 εισήγηση του τμήματος διαχείρισης και παρακολούθησης έργων, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση ή μη 1^{ης} παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα»

Αρ.μελ. 18/2014

Ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 10376/2-6-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.

β) η με αριθμ. πρωτ. 19883/23-08-2016 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας του έργου «Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.» για «Δήλωση βλαβών από φυσικά αίτια –Ανωτέρω βία»,

γ) Η με αριθμ. πρωτ. 23506/22-9-16 αίτηση 1^{ης} παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε. του εν θέματι έργου.

Βάση της υπογεγραμμένης σύμβασης η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της

σύμβασης (περάτωση εργασιών στις 29/10/2016), ζητείται με το γ) σχετικό, η χορήγηση παράτασης εργασιών, 33 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως τις 01/12/2016, με αναθεώρηση.

Πρόκειται για συνολική παράταση εκτέλεση των εργασιών 33 ημερών, την οποία δικαιολογεί ο ανάδοχος ως εξής: α) με την μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών από τις 23/8/16 έως τις 5/9/16, διάστημα (14) ημερών (λόγω ζημιών από θεομηνία στις 22/8/16 βάση του β) σχετικού), χρόνος μέσα στον οποίο έγινε και η αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή διαπίστωσης βλαβών και οι εργασίες αποκατάστασης και β) με το άθροισμα των επιπλέον δέκα εννέα (19) ημερών μη εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχής (εκτός του διαστήματος από τις 22/8/16 έως τις 5/9/16), σύμφωνα και με το ημερολόγιο του έργου.

Ελέγχοντας το ημερολόγιο του έργου και εξετάζοντας τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Νάουσας (που βρίσκεται κοντά στη θέση εκτέλεσης του έργου), φαίνεται πως στο εν λόγω χρονικό διάστημα οι συνολικές ημέρες μη εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχής ήταν συνολικά 19 ημέρες.

Βάσει των παραπάνω και εξετάζοντας τη συνολική πορεία εκτέλεσης του έργου με τις εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωσή του, εισηγούμαστε την 1^η παράταση με αναθεώρηση, από τις 29/10/2016, όπου έληγε ο αρχικός χρόνος περάτωσης εργασιών, στις 1/11/2016, ήτοι επιπλέον τριάντα τρεις (33) ημέρες, του συμβατικού –συνολικού χρόνου εκτέλεσης».

Ο Δήμαρχος ζήτησε την έγκριση της ανωτέρω παράτασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Τάκη-Τζέπου, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τορορή, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απείχαν από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης, για το λόγο που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Ο κ.Λογδανίδης ήταν απών από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα σχετικά έγγραφα αυτής, την πρόταση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την πρώτη (1^η) παράταση εργασιών, τριάντα τριών (33) ημερών, «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα» (Αρ.μελ.18/2014, Ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.) από τις 29/10/2016, όπου έληγε ο αρχικός χρόνος περάτωσης εργασιών, στις 1/11/2016, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών από τις 23/8/16 έως τις 5/9/16, διάστημα (14) ημερών (λόγω ζημιών από θεομηνία στις 22/8/16) και επιπλέον δέκα εννέα (19) ημέρες δεν εκτελούνταν εργασίες λόγω βροχής (εκτός του διαστήματος από τις 22/8/16 έως τις 5/9/16).

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης απείχαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **344/2016**

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ