

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.24/28-11-16
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **421/2016**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της 2^{ης} παράταξη εργασιών «με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα», για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (αρ. μελ. 18/2014, Ανάδοχος : Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.30287/24-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
18. Μάντσιος Δημήτριος
19. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
20. Τορορή Μαρία
21. Καραμπατζός Αναστάσιος
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Βασιλείου Γεώργιος
24. Μπαλαταζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
25. Γιαννούλης Ιωάννης
26. Βαδόλας Εμμανουήλ
27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
28. Ρίζος Δημήτριος
29. Δημησκής Δημήτριος
30. Λακηνάκος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αδαμίδης Παύλος
2. Γκαρνέτας Ιωάννης
3. Καρτσιούνης Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3.Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
4.Μουσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3.Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5.Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6.Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
7.Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
9.Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά την προ ημερήσια συζήτηση και στο στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων και ερωτήσεων, αποχώρησε ο κ. Μπίλης και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την ολοκλήρωση της προ ημερήσιας συζήτησης που αφορά το στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων και ερωτήσεων, αποχώρησε ο κ. Βασιλείου και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την προ ημερήσια συζήτηση και στο στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων, ερωτήσεων, έφυγε η κ.Αραμπατζή και προσήλθε εκ νέου κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συζήτηση του προ ημερήσιας διάταξης θέματος απουσίαζε.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν σταδιακά οι κ.κ Καραμπατζός, Βαδόλας και Γιαννούλης και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Μετά το πέρας της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Τριανταφύλλου και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη την υπ'αρ.πρωτ.29491/16-11-16 εισήγηση του Τμ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα», για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

Αρ.μελ. 18/2014

Ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.

- ΣΧΕΤ.:** α) Η με αριθμ. πρωτ. 10376/2-6-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.
 β) η με αριθμό απόφαση 344/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας έγκρισης της 1ης παράτασης (33 ημερών) του χρόνου περαίωσης εργασιών (με αναθεώρηση)
 γ) Την με αρ. πρωτ. 29463/15-11-2016 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για επίλυση προβλημάτων σχετικά με την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού σε παλαιό υφιστάμενο αύλακα του ΤΟΕΒ
 δ) Η με αριθμ. πρωτ. 29464/15-11-2016 αίτηση 2^{ης} παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε. του εν θέματι έργου, για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

Με την (β) σχετική απόφαση εγκρίθηκε η 1η παράταση της συμβατικής συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος για 33 ημέρες δηλαδή έως τις 01-12-2016.

Με την (δ) σχετική αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία αιτείται νέα 2η παράταση, έως τις **30-01-2017**. Πρόκειται για συνολική παράταση **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, η οποία δικαιολογείται ως εξής:

- 1) Λόγω προβλήματος υλοποίησης της μελέτης σχετικά με την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων σύμφωνα και με το (γ) σχετικό αίτημά του και μη δυνατότητας υλοποίησης εργασιών μέχρι εύρεσης λύσης.
- 2) Λόγω μη εκτέλεσης εργασιών μερικών ημερών λόγω βροχής από τις 29/10/2016 μέχρι σήμερα και
- 3) Λόγω χρονοβόρας διαδικασίας έγκρισης ΑΠΕ.

Αρχικά ελέγχοντας το ημερολόγιο του έργου και εξετάζοντας τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Νάουσας (που βρίσκεται κοντά στη θέση εκτέλεσης του έργου), φαίνεται πως στο εν λόγω χρονικό διάστημα οι συνολικές ημέρες μη εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχής ήταν συνολικά 5 ημέρες.

Η υπηρεσία μας σε συνέχεια του (γ) σχετικού και κατόπιν αυτοψίας, διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα στην κατασκευή των τεχνικών του εν θέματι έργου, με τα οποία θα διοχετεύονται τα νερά των ομβρίων της οδού, σε υφιστάμενο παλαιό αύλακα του ΤΟΕΒ. Μέχρι εύρεση λύσεως από την υπηρεσία μας ώστε να δοθούν οι αντίστοιχες εντολές στον ανάδοχο, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκτελέσει εργασίες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε την 2η παράταση εργασιών με αναθεώρηση (βάση της ως σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας αυτή είναι μηδενική), από τις 1/12/2016, (όπου έληγε ο χρόνος περάτωσης των εργασιών με την έγκριση της 1ης παρατάσεως εργασιών σύμφωνα με το β) σχετικό), στις **30/01/2017**, ήτοι επιπλέον **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**.

Επίσης με την λήψη της έγκρισης ή μη της παρατάσεως να ληφθεί και απόφαση για την συνέχιση ή μη των προσωρινών μέτρων κυκλοφορίας στο τμήμα της υφιστάμενης οδού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 467/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα "έγκριση ή μη λήψης προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα»".

(Έχει ήδη κατατεθεί, για λήψη σχετικής απόφασης στην παρούσα συνεδρίαση του ΔΣ Νάουσας και η υπ. αριθμ. πρωτ. 27534/26-10-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας).

Συν.: Η με αριθμ. πρωτ. 29464/15-11-2016 αίτηση 2ης παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε. του εν θέματι έργου, για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες»

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως η εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.
 Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Λογδανίδης, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τορορή, Ρίζος, Δημησκής, Λακηνάνος.

Οι κ.κ.Μπίλης, Καραμπατζός, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης καθώς ήδη είχαν αποχωρήσει.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, την υπ'αρ.344/16 Α.Δ.Σ, την υπ' αριθμ. πρωτ. 29464/15-11-2016 αίτηση του ανάδοχου, την υπ'αρ.420/2016 Α.Δ.Σ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράταση εργασιών, **εξήντα (60)** ημερολογιακών ημερών, με αναθεώρηση (βάση της ως σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας αυτή είναι μηδενική), από τις 1/12/2016, (όπου έληγε ο χρόνος περάτωσης των εργασιών με την έγκριση της 1ης παρατάσεως εργασιών στις **30/01/2017**, του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα» (Αρ.μελ.18/2014, Ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.), η οποία δικαιολογείται ως εξής:

1) Λόγω προβλήματος υλοποίησης της μελέτης σχετικά με την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων σύμφωνα και μη δυνατότητας υλοποίησης εργασιών μέχρι εύρεσης λύσης.

2) Λόγω μη εκτέλεσης εργασιών μερικών ημερών λόγω βροχής από τις 29/10/2016 μέχρι σήμερα και

3) Λόγω χρονοβόρας διαδικασίας έγκρισης ΑΠΕ.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **421/2016**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ