

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.24/28-11-16
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **422/2016**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της 3^{ης} παράστασης «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Νάουσας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.30287/24-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
18. Μάντσιος Δημήτριος
19. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
20. Τορορή Μαρία
21. Καραμπατζός Αναστάσιος
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Βασιλείου Γεώργιος
24. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
25. Γιαννούλης Ιωάννης
26. Βαδόλας Εμμανουήλ
27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
28. Ρίζος Δημήτριος
29. Δημησκής Δημήτριος
30. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αδαμίδης Παύλος
2. Γκαρνέτας Ιωάννης
3. Καρτσιούνης Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3.Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
4.Μουσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3.Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5.Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6.Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
7.Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
9.Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά την προ ημερήσια συζήτηση και στο στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων και ερωτήσεων, αποχώρησε ο κ. Μπίλης και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την ολοκλήρωση της προ ημερήσιας συζήτησης που αφορά το στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων και ερωτήσεων, αποχώρησε ο κ. Βασιλείου και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την προ ημερήσια συζήτηση και στο στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων, ερωτήσεων, έφυγε η κ.Αραμπατζή και προσήλθε εκ νέου κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συζήτηση του προ ημερήσιας διάταξης θέματος απουσίαζε.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν σταδιακά οι κ.κ Καραμπατζός, Βαδόλας και Γιαννούλης και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Μετά το πέρας της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Τριανταφύλλου και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη την υπ'αρ.πρωτ.28255/7-11-16 εισήγηση του Τμ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, για την έγκριση 3ης παράτασης «με αναθεώρηση» της συμβατικής-συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ».**

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ 28255/03-11-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Σύμφωνα με σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος, ζητείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, για ενενήντα τρείς (93)

ημέρες από τις 12/11/2016 που λήγει το έργο (σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 26441/21-10-2016 έγγραφό μας), στις 12/02/2017.

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία είναι: α) λόγω της απαίτησης σύνταξης και της διαδικασίας έγκρισης νέου ΑΠΕ, για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες και πρωτόκολλα νέων τιμών, οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και β), λόγω βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά το χρονικό από τις 11/10/2016 ημέρα έναρξης των εργασιών έως τις 12/11/2016.

Για τους παραπάνω λόγους, για τους οποίους είμαστε σύμφωνοι, εισηγούμαστε την παράταση με αναθεώρηση έως τις 12-02-2017 του συμβατικού-συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου».

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως η εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Λογδανίδης, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τορορή, Ρίζος, Δημησκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφισε ένας (1) δημοτικός σύμβουλος ο κ. Λακηγιάννης.

Οι κ.κ.Μπίλης, Καραμπατζός, Βασιλείου, Μπαλατατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης καθώς ήδη είχαν αποχωρήσει.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθμ. πρωτ 28255/03-11-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τρίτη (3^η) παράταση εργασιών, για ενενήντα τρεις (93) ημέρες από τις 12/11/2016 που λήγει το έργο στις 12/02/2017, με αναθεώρηση του συμβατικού-συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου, η οποία δικαιολογείται ως εξής:

α)λόγω της απαίτησης σύνταξης και της διαδικασίας έγκρισης νέου ΑΠΕ, για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες και πρωτόκολλα νέων τιμών, οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και

β)λόγω βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά το χρονικό από τις 11/10/2016 ημέρα έναρξης των εργασιών έως τις 12/11/2016.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησε ο κ.Λακηγιάννης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **422/2016**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ