

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.24/28-11-16
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **424/2016**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της 1^{ης} παράτασης εργασιών της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης», για τριάντα επτά (37) ημερολογιακές ημέρες (αρ.μελ. 11/2015, Ανάδοχος: Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε.)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.30287/24-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
18. Μάντσιος Δημήτριος
19. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
20. Τορορή Μαρία
21. Καραμπατζός Αναστάσιος
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Βασιλείου Γεώργιος
24. Μπαλαταζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
25. Γιαννούλης Ιωάννης
26. Βαδόλας Εμμανουήλ
27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
28. Ρίζος Δημήτριος
29. Δημησκής Δημήτριος
30. Λακηνάκος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αδαμίδης Παύλος
2. Γκαρνέτας Ιωάννης
3. Καρτσιούνης Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3.Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
4.Μουσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3.Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5.Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6.Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
7.Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
9.Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά την προ ημερήσια συζήτηση και στο στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων και ερωτήσεων, αποχώρησε ο κ. Μπίλης και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την ολοκλήρωση της προ ημερήσιας συζήτησης που αφορά το στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων και ερωτήσεων, αποχώρησε ο κ. Βασιλείου και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την προ ημερήσια συζήτηση και στο στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων, ερωτήσεων, έφυγε η κ.Αραμπατζή και προσήλθε εκ νέου κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συζήτηση του προ ημερήσιας διάταξης θέματος απουσίαζε.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν σταδιακά οι κ.κ Καραμπατζός, Βαδόλας και Γιαννούλης και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Μετά το πέρας της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Τριανταφύλλου και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη την υπ'αρ.πρωτ.29517/161-11-16 εισήγηση του Τμ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση ή μη 1^{ης} παράτασης εργασιών της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης», για τριάντα επτά (37) ημερολογιακές ημέρες.

Αρ.μελ. 11/2015

Ανάδοχος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 14050/27-06-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.
 β) Η με αριθμ. πρωτ. 29372/15-11-2016 αίτηση 1ης παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε. του εν θέματι έργου.

Βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (περάτωση εργασιών στις 23/11/2016).

Με το β) σχετικό, αιτείται ο ανάδοχος την χορήγηση παράτασης εργασιών, **37 ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή έως και τις **30/12/2016**, με αναθεώρηση, λόγω αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ (χρονοβόρα διαδικασία).

Η υπηρεσία μας, ζητάει επίσης την εν λόγω παράταση (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008), διότι απομένουν ακόμη να ολοκληρωθούν εργασίες σκυροδετήσεων στο έργο, που αναφέρονταν αόριστα αρχικά στην μελέτη και όχι σε συγκεκριμένα σημεία του έργου. Με την ασφαλτόστρωση που έχει ολοκληρωθεί και που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών του εν θέματι έργου, αναδείχθηκαν οι θέσεις όπου απαιτούνται να γίνουν εργασίες σκυροδετήσεων.

Δεδομένου όμως των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε αυτές να τις ολοκληρώσουμε μέχρι τις 23/11/2016 (αν και είναι μικρές σε ποσότητα), διότι δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πότε ο καιρός θα μας επιτρέψει να εκτελέσουμε τις εν λόγω εργασίες σκυροδετήσεων.

Επίσης αναδείχθηκε και η ανάγκη τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης επί της οδού, εργασίες που δεν υπήρχαν στη αρχική μελέτη, οι οποίες θα αιτηθεί η υπηρεσία μας να τοποθετηθούν μέσω της διαδικασίας σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε την 1η παράταση εργασιών του εν θέματι έργου με αναθεώρηση (βάση της ως σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας αυτή είναι μηδενική), από τις 23/11/2016, (όπου έληγε ο αρχικός συμβατικός χρόνος περάτωσης των εργασιών), στις **30/12/2016**, ήτοι επιπλέον **τριάντα επτά (37) ημερολογιακές ημέρες**.

Συν.: Η με αριθμ. πρωτ. 29372/15-11-2016 αίτηση 1ης παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε. του εν θέματι έργου»

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως η εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Λογδανίδης, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τορορή, Ρίζος, Δημησκής, Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Μπίλης, Καραμπατζός, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης καθώς ήδη είχαν αποχωρήσει.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθμ. πρωτ 29372/15-11-2016 αίτηση του αναδόχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρώτη (1^η) παράταση των εργασιών με αναθεώρηση (βάση της ως σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας αυτή είναι μηδενική), του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης», από τις 23/11/2016, (όπου έληγε ο αρχικός συμβατικός χρόνος περάτωσης των εργασιών), στις **30/12/2016**, ήτοι επιπλέον **τριάντα επτά (37) ημερολογιακές ημέρες** για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **424/2016**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.****ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**