

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.1/18-1-17  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 17/2017**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, 2<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης» για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. (Αρ.μελ. 11/2015, Ανάδοχος: Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε.)**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.751/13-1-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Παρθενόπουλος Ιωάννης
5. Λαζαρίδου Δέσποινα
6. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
7. Μπίλης Προκόπιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Βαλσαμίδης Σταύρος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Κουτσογιάννης Νικόλαος
12. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
13. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
14. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Τορορή Μαρία
18. Αδαμίδης Παύλος
19. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
20. Βασιλείου Γεώργιος
21. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
22. Γιαννούλης Ιωάννης
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Βαδόλας Εμμανουήλ
25. Τριανταφύλλου Γεώργιος
26. Ρίζος Δημήτριος
27. Δημησκής Δημήτριος
28. Καρτσιούνης Γεώργιος
29. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Σέπκας Δημήτριος
3. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
4. Καραμπατζός Αναστάσιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
4. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5. Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
7. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
8. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
9. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
10. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Αδαμίδης και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε η κ. Μπαλατζίδου και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων ήταν ο κ. Τζουβάρας.

Κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία του 7<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων ήταν ο κ. Ρίζος.

Κατά την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Βαδόλας και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Μετά την αποχώρηση του κ. Βαδόλα- Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθήκοντα Αντιπροέδρου ανέλαβε η κ. Τσαγκαλίδου.

Το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 18ο.

Το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 19ο.

Το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 20ο και τελευταίο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ. πρωτ. 31987/15-12-16 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία είχε ως εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη 2<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης», για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

**Αρ.μελ.** 11/2015

**Ανάδοχος:** ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.

**ΣΧΕΤ.:** α) Η με αριθμ. πρωτ. 14050/27-06-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.

β) Η με αριθμ. 424/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα “ Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης εργασιών της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο:

«Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης», για τριάντα επτά (37) ημερολογιακές ημέρες (αρ.μελ. 11/2015, Ανάδοχος: Ασφαλτικά Βεροίας ΕΠΕ) γ)η παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (περάτωση εργασιών στις 23/11/2016).

Με το β) σχετικό δόθηκε παράταση εργασιών έως τις 30/12/2016

Σύμφωνα με το γ) σχετικό και σύμφωνα με τον νόμο, η υπηρεσία μας, αιτείται εκ νέου παράταση, **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή έως και τις **28/2/2017**, με αναθεώρηση, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών (κάτω των 5° C) που επικρατούν αυτήν την περίοδο και δεν επιτρέπουν τις εργασίες σκυροδέτησης του εν θέματι έργου.

Οι παραπάνω σκυροδετήσεις αν και είναι μικρές σε ποσότητα, αλλά είναι επιφανειακές στρώσεις οι οποίες λόγω και του ψύχους του περιβάλλοντος αλλά και του εδάφους, που επικρατούν αυτήν την περίοδο, αυτές έχουν τον κίνδυνο να καταστραφούν.

Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε την έγκριση της 2ης παράτασης εργασιών του εν θέματι έργου με αναθεώρηση (βάση της ως σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας αυτή είναι μηδενική), από τις 30/12/2016, (όπου έληγε ο χρόνος περάτωσης των εργασιών), στις **28/02/2017**, ήτοι επιπλέον **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**».

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάσιος, Αραμπατζή, Τορορή, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης και Λακηνάος

Οι κ.κ.Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Βαδόλας, απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση εργασιών του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης» (αρ.μελ. 11/2015), με αναθεώρηση (βάση της ως σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας αυτή είναι μηδενική), από τις 30/12/2016, (όπου έληγε ο χρόνος περάτωσης των εργασιών), στις **28/02/2017**, ήτοι επιπλέον **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

#### Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **17/2017**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**