

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/22-2-17  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 56/2017**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, 1<sup>η</sup> παράτασης του έργου του συνολικού χρόνου περαίωσης «Αποκατάσταση δημοτικής οδού Νάουσας-Ροδοχωρίου» (αρ.μελ. 4/2015)**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.3905/17-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
18. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
19. Γιαννούλης Ιωάννης
20. Γκαρνέτας Ιωάννης
21. Βαδόλας Εμμανουήλ
22. Τριανταφύλλου Γεώργιος
23. Ρίζος Δημήτριος
24. Δημησκής Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηγιάννης Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Βαλσαμίδης Σταύρος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος    | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία           | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ       |
| 2.Σπαθόπουλος Ευθύμιος        | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 3.Πασχούλας Βασίλειος         | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ     |
| 4.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος        | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5.Ορδουλίδης Γρηγόριος        | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ      |
| 6.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ    |
| 7.Στογιάννης Χρήστος          | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ       |
| 8.Τομπουλίδου Ζωγράφου        | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 9.Βίλτσα Σωτηρία              | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ        |
| 10.Μίλης Κωνσταντίνος         | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ     |
| 11.Πρόιος Χρήστος             | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |
| 12.Σιδηρόπουλος Δημήτριος     | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ     |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 49ο.

Το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 50ο και τελευταίο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.476/10-1-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη, παράτασης (1<sup>η</sup>) του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ**» (Αρ. Μελ. 4/2015, κατά 75 ημερολογιακές ημέρες

Σύμφωνα με αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου, “ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πολιτ. Μηχ/κού , ΕΔΕ” ,(με αρ.πρωτ. 32060/15-12-2016), ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του κατά 75 (εβδομηνταπέντε) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και 31-03-2017, από 15-01-2017 που ίσχυε ως σήμερα βάσει της Σύμβασης (έναρξη έργου: 15-07-2016) .

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση, αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου και αφορούν κυρίως στα εξής:

α) στις ακατάλληλες για το έργο καιρικές συνθήκες, του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με αποτέλεσμα να πρέπει να μετατοπιστούν οι εναπομείνουσες εργασίες ασφαλίστερωσης στο επόμενο διάστημα που όμως επίσης έως και το Μάρτιο του 2017 παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό μη επιθυμητές θερμοκρασίες για ασφαλίστερωση,

β) σε κάποια μικρά τεχνικά ζητήματα της μελέτης σχετικά με τα υλικά επιχωματώσεων που χρειούν επίλυσης αλλά είμαστε σε αναμονή κάποιων απαντήσεων από άλλες Υπηρεσίες (Περιφέρεια Μ.Θ-Δ/ση Ανάπτυξης και Επιθεώρηση Μεταλλείων) που δεν μας απάντησαν ακόμη ίσως λόγω εορτών, και θα αντιμετωπιστούν σίγουρα μέσω του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που έχει συνταχθεί μεν αλλά εκκρεμούν οι εν λόγω διευκρινήσεις που αναμένουμε, προκειμένου αυτός να συμπληρωθεί και

γ) στην εκκρεμότητα έγκρισης του ΑΠΕ (Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών) για τους λόγους που ήδη αναφέρουμε στο (β).

Για όλα τα παραπάνω επομένως - και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου- η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις (με την έως σήμερα ισχύουσα νομοθεσία είναι μηδενικές)-,για 75 ( εβδομηνταπέντε) ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 31-03-2017.

**Συνημ :** - Η υπ' αριθμ. πρωτ. 32060/15-12-2016 αίτηση του αναδόχου περί παρατάσεως”

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Λογδανίδης, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισος, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Δημησκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. πρωτ. 32060/15-12-2016 αίτηση του ανάδοχου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την πρώτη (1<sup>η</sup>) παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ**» (Αρ. Μελ. 4/2015), με αναθεωρήσεις (με την έως σήμερα ισχύουσα νομοθεσία είναι μηδενικές),για **75 ( εβδομηνταπέντε)** ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και **31-03-2017**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

### **Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **56/2017**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**