

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/22-2-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **57/2017**

Περίληψη:

Αίτημα παράτασης – επέκτασης «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προσωρινού χαρακτήρα του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδού Νάουσας-Ροδοχωρίου»» (αρ. μελ. 4/2015)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22^η του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.3905/17-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
18. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
19. Γιαννούλης Ιωάννης
20. Γκαρνέτας Ιωάννης
21. Βαδόλας Εμμανουήλ
22. Τριανταφύλλου Γεώργιος
23. Ρίζος Δημήτριος
24. Δημησκής Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Βαλσαμίδης Σταύρος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2.Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3.Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5.Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7.Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 8.Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9.Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 10.Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 11.Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 12.Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 49ο.

Το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 50ο και τελευταίο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.478/10-1-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αίτημα για Αποδοχή και χρονική παράταση-επέκταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προσωρινού χαρακτήρα (της Β' Φάσης της Μελέτης εργοταξιακής σήμανσης..) , του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ», Αρ.μελ.: 4/2015, Αναδόχου: Σιουραντάνη Νικ., Πολ. Μηχ/κού- ΕΔΕ

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 16169/15-07-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του αναδόχου κ. Σιουραντάνη Νικόλαου, Πολ. Μηχ/κού ΕΔΕ.

β) Η με αριθμ. 292/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα "αποδοχή ή μη Μελέτης εργοταξιακής σήμανσης προσωρινού χαρακτήρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε Δημοτική οδό στα πλαίσια του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ"

γ) Η με αριθμ. πρωτ. 8637/12-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης με θέμα " Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 292/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση Δημοτικής οδού Νάουσας-Ροδοχωρίου"

δ) Η με αριθμ. πρωτ. 476/10-01-2017 Εισήγηση της Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με θέμα " Έγκριση ή μη παράτασης (1ης) του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ κατά 75 ημερολογιακές ημέρες"

ε) Η διαδικασία του άρθρου 52, παρ. 1 του Ν. 2696/1999

Σε συνέχεια του (β) σχετικού εκδόθηκε το (γ) σχετικό, με το οποίο γίνεται η έγκριση από το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ. της εν λόγω απόφασης του Δ.Σ. Νάουσας (συνοδευόμενη από τη Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης) για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων που αφορά στο έργο του θέματος. Η εργοταξιακή σήμανση αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο φάσεις, σε τμήμα της δημοτικής οδού Γιαννακοχωρίου-Ροδοχωρίου και συγκεκριμένα περί την Χ.Θ 3+280, όπου εκδηλώθηκε τοπική αστοχία του κατάντη πρανούς του δρόμου, σε μήκος περίπου 50 μ.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: Στένωση οδοστρώματος για μήκος 50μ. και κυκλοφορία από την ελεύθερη επιφάνεια της οδού, με ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας τα 2,75 μ. ανά κατεύθυνση [σε εφαρμογή των τυπικών σχεδίων 2.1.1. "Στένωση λωρίδας" της υπ' αρ. ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011 Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ που αφορά στην Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20.05.2011)], για το χρονικό διάστημα που πραγματοποιούνται εργασίες στον πόδα του μετώπου ολίσθησης.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: Αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες και εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κίνησης, [σε εφαρμογή των τυπικών σχεδίων 2.1.3. "Εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων" της υπ' αρ. ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011 Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ που αφορά στην Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20.05.2011)], για διάρκεια 12 ημερών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η σήμανση θα τοποθετείται τις πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια των εργασιών και θα αποσύρεται με το πέρας τους, οπότε η οδός θα αποδίδεται στην κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια της Β' Φάσης η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με την παρουσία σηματορών όπως και στις περιπτώσεις περιορισμένης ορατότητας.

Εφόσον η επίστρωση με ασφαλτικό δεν πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα τότε: α) θα τοποθετηθεί επιπλέον πινακίδα K-20 & K-11 πριν τα σημεία εκσκαφής εκατέρωθεν της οδού μετά την επίχωση του σκάμματος με συμπυκνωμένο 3Α και β) η ίδια εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση θα χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της επίστρωσης της επιφάνειας με ασφαλτικό.

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται επίσης κάποιες γενικές προϋποθέσεις και αναφέρεται ρητά ότι η εν λόγω έγκριση θα ισχύει μέχρι και το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας των εργασιών δηλ. έως και 15/01/2015 (ημερομηνία λήξης της Συμβατικής προθεσμίας).

• Για το λόγο αυτό με το (δ) σχετικό ζητείται από το Δημοτικό συμβούλιο Νάουσας, να εγκρίνει πρώτα την παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του εν θέματι έργου κατά **75 (εβδομήντα πέντε)** ημερολογιακές ημέρες δηλ. έως τις **31/03/2017**, από 15/01/2017 που ίσχυε ως σήμερα βάσει της Σύμβασης .

• Στη συνέχεια -με το παρόν αίτημα-καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας να επικαιροποιήσει-επεκτείνει, τα ισχύοντα στην με αριθμό 292/2016 απόφαση του, συμπληρώνοντας στο διατακτικό της νέας απόφασης, ότι: α)

" Αποδέχεται εκ νέου τη Β' ΦΑΣΗ της Μελέτης εργοταξιακής σήμανσης προσωρινού χαρακτήρα-όπως αυτή επισυνάπτεται- για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε Δημοτική οδό, (**Η Πρώτη φάση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει ολοκληρωθεί και δεν απαιτείται πλέον η ισχύς τους**), στα πλαίσια του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, και β) ότι η διάρκεια της ισχύος της θα πρέπει να είναι μέχρι την πραγματική τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του εν θέματι έργου, όπως αυτή συνολικά θα προκύψει από τις αποφάσεις, του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί παράτασης εργασιών για το εν λόγω έργο " .

Επίσης η νέα απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί άμεσα, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης , Γενική Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ,

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού προς ενημέρωσή και ενέργειές της.

Το θέμα είναι επειγόν διότι αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, προς προστασία των πολιτών.

Συνημ: τα σχετικά (β) , (γ) , (δ) και η Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης (Β' φάση)»

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Λογδανίδης, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Μπαλατατζίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Δημησκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, την υπ'αρ. 56/2017 Α.Δ.Σ, την υπ'αρ.292/2016 Α.Δ.Σ, τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης (Β φάση),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επικαιροποιεί-επεκτείνει, τα ισχύοντα στην με αριθμό 292/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, καθώς επίσης

α) Αποδέχεται εκ νέου τη Β' ΦΑΣΗ της Μελέτης εργοταξιακής σήμανσης προσωρινού χαρακτήρα-όπως αυτή επισυνάπτεται- για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε Δημοτική οδό, (**Η Πρώτη φάση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει ολοκληρωθεί και δεν απαιτείται πλέον η ισχύς τους**), στα πλαίσια του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ,

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: Αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες και εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κίνησης, [σε εφαρμογή των τυπικών σχεδίων 2.1.3. "Εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων" της υπ' αρ. ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011 Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ που αφορά στην Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20.05.2011)], για διάρκεια 12 ημερών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η σήμανση θα τοποθετείται τις πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια των εργασιών και θα αποσύρεται με το πέρας τους, οπότε η οδός θα αποδίδεται στην κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια της Β' Φάσης η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με την παρουσία σηματορών όπως και στις περιπτώσεις περιορισμένης ορατότητας.

Εφόσον η επίστρωση με ασφαλτικό δεν πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα τότε: α) θα τοποθετηθεί επιπλέον πινακίδα K-20 & K-11 πριν τα σημεία εκσκαφής εκατέρωθεν της οδού μετά την επίχωση του σκάμματος με συμπυκνωμένο 3Α και β) η ίδια εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση θα χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της επίστρωσης της επιφάνειας με ασφαλτικό.

β) η διάρκεια της ισχύος των κυκλοφοριακών μέτρων προσωρινού χαρακτήρα θα είναι μέχρι την πραγματική τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του εν θέματι έργου, (31/3/2017) όπως αυτή συνολικά προέκυψε από την απόφαση με αριθμό 56/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί παράτασης εργασιών για το εν λόγω έργο.

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί άμεσα, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης , Γενική Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής , Διεύθυνση

Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού προς ενημέρωσή και ενέργειές της.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **57/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ