

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/22-2-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 58/2017

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 3¹⁵ παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα» (αρ.μελ. 18/2014)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22¹¹ του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.3905/17-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Τζουβάρης Βασίλειος
9. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
18. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
19. Γιαννούλης Ιωάννης
20. Γκαρνέτας Ιωάννης
21. Βαδόλας Εμμανουήλ
22. Τριανταφύλλου Γεώργιος
23. Ρίζος Δημήτριος
24. Δημησκής Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Βαλσαμίδης Σταύρος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2.Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3.Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5.Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7.Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 8.Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9.Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 10.Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 11.Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 12.Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 49ο.

Το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 50ο και τελευταίο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.983/24-1-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μή, παράτασης (3^{ης}) του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ**» (Αρ. Μελ. 18/2014), κατά **90** ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου, "ΤΟΚΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." (με αρ.πρωτ. 983/17-01-2017), ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του κατά **90 (ενενήντα)** ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και **30-04-2017**, από 30-01-2017 που ίσχυε ως σήμερα βάσει της 2ης εγκεκριμένης παράτασης του έργου .

Σύντομο ιστορικό συνολικών προθεσμιών εργασιών του έργου:

- Αρχική προθεσμία: από 02-06-2016 (υπογραφή Σύμβασης) έως και 29-10-2016
- 1η εγκεκρ. παράταση: από 30-10-2016 έως και 01-12-2016
- 2η εγκεκρ. παράταση: από 02-12-2016 έως και 30-01-2017

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η εκ νέου παράταση, αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου και αφορούν κυρίως στα εξής:

α) Στις απαγορευτικές για το έργο καιρικές συνθήκες, του προηγούμενου διμήνου (Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου) στο οποίο "έτρεχε" ουσιαστικά η 2η παράταση εργασιών του έργου , με αποτέλεσμα να παρέλθει άκαρπη εργασιών και επομένως να πρέπει να μετατοπιστούν οι εναπομείνουσες εργασίες (τσιμεντένια φρεάτια, αποκατάσταση τομών δρόμου, γενικά

απορροές ομβρίων-σωλήνες κλπ.) στο επόμενο χρονικό διάστημα, που όμως επίσης έως και το Μάρτιο του 2017 παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό μη επιθυμητές καιρικές συνθήκες για το είδος των εργασιών μας, (γι αυτό και ζητείται τρίμηνη παράταση και όχι δίμηνη).

β) Σε τεχνικές (απορροή των ομβρίων) και άλλου είδους δυσκολίες (ιδιοκτησιακό καθεστώς), που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών το τελευταίο διάστημα και χρειάζονται ιδιαίτερης επίλυσης (με πιθανή μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών κλπ.) , (σχετική η υπ' αριθμ. 29463/15-11-2016 αίτηση του αναδόχου).

γ) Στην εκκρεμότητα έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών) ο οποίος έχει συνταχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του και μένει να συμπληρωθεί ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρει η Υπηρεσία μας σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα που προαναφέραμε στο (β).

Για όλα τα παραπάνω επομένως - και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου- η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις (με την έως σήμερα ισχύουσα νομοθεσία είναι μηδενικές)-, για 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 30-04-2017.

Συνημ : - Η υπ' αριθμ. πρωτ. 983/17-01-2017 αίτηση του αναδόχου περί παρατάσεως
 - Η υπ' αριθμ. 29463/15-11-2016 αίτηση του αναδόχου περί επίλυσης ομβρίων.
 - Μετεωρολογικές Καταστάσεις με τις καιρικές συνθήκες Δεκεμβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 και προβλέψεις Φεβρουαρίου , Μαρτίου, Απριλίου 2017»

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Λογδανίδης, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισος, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Δημησκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. πρωτ. 983/17-1-17 αίτηση του αναδόχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τρίτη (3^η) παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ**» (Αρ. Μελ. 18/2014) με αναθεωρήσεις (με την έως σήμερα ισχύουσα νομοθεσία είναι μηδενικές), για **90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και 30-04-2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.**

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **58/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ