

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/22-2-17  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **59/2017**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, 2<sup>ης</sup> παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης έργου του έργου «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δ. Νάουσας»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.3905/17-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
18. Μπαλατατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
19. Γιαννούλης Ιωάννης
20. Γκαρνέτας Ιωάννης
21. Βαδόλας Εμμανουήλ
22. Τριανταφύλλου Γεώργιος
23. Ρίζος Δημήτριος
24. Δημησκής Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Βαλσαμίδης Σταύρος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος    | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία           | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ       |
| 2.Σπαθόπουλος Ευθύμιος        | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 3.Πασχούλας Βασίλειος         | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ     |
| 4.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος        | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5.Ορδουλίδης Γρηγόριος        | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ      |
| 6.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ    |
| 7.Στογιάννης Χρήστος          | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ       |
| 8.Τομπουλίδου Ζωγράφω         | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 9.Βίλτσα Σωτηρία              | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ        |
| 10.Μίλης Κωνσταντίνος         | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ     |
| 11.Πρόιος Χρήστος             | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |
| 12.Σιδηρόπουλος Δημήτριος     | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ     |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 49ο.

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 50ο και τελευταίο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 29<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.1637/25-1-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη, παράτασης (2<sup>η</sup>) του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ » (Αρ. Μελ. 2/2016) , κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες

Σύμφωνα με αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου, ‘‘Κ/Ξ ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ’’ ,(με αρ.πρωτ. 319/09-01-2017), ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του κατά 127 ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που επικαλείται στην εν λόγω αίτησή του.

Η Τεχνική Υπηρεσία όμως θεωρεί υπερβολική την απαίτησή των 127 ημερών για τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος και κρίνει ότι πρέπει να του δοθεί παράταση **90 (ενενήντα)** ημερολογιακών ημερών ,δηλ. μέχρι και **28-04-2017** από 28-01-2017 που ίσχυε ως σήμερα βάσει της 1ης εγκεκριμένης παράτασης του έργου .

Σύντομο ιστορικό συνολικών προθεσμιών εργασιών του έργου:

- Αρχική προθεσμία: από 13-07-2016 (υπογραφή Σύμβασης) έως και 13-11-2016
- 1η εγκεκρ. παράταση: από 14-11-2016 έως και 28-01-2017

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η νέα παράταση- και με τους οποίους συμφωνεί η Υπηρεσία- είναι συνοπτικά οι εξής:

Στη απαγορευτικές για το έργο καιρικές συνθήκες, του προηγούμενου χρονικού διαστήματος (Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου) στο οποίο "έτρεχε" ουσιαστικά η 2η παράταση εργασιών του έργου , με αποτέλεσμα να παρέλθει στο μεγαλύτερο μέρος της άκαρπη εργασιών και επομένως να πρέπει να μετατοπιστούν οι εναπομείνουσες εργασίες (βοτσαλόδεμα, τοποθέτηση οργάνων-περίφραξης, ελαστικό δάπεδο ασφαλείας) στο επόμενο χρονικό διάστημα στο οποίο όμως επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ιδανικές συνθήκες χωρίς βροχή και με θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10°C.

Οι απαιτούμενες συνθήκες διάστρωσης ειδικά των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας είναι : χαμηλή υγρασία ατμόσφαιρας, απόλυτα στεγνή υπόβαση , θερμοκρασία τουλάχιστον 10° C λόγω υλικού πολυουρεθάνης και ηλιοφάνεια. Αν δεν πληρείται έστω μία από τις προϋποθέσεις ακόμη και το απαραίτητο ύψος ασφαλούς πτώσης μπορεί να διαφοροποιηθεί που αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας των μικρών χρηστών, πέραν των άλλων προδιαγραφών της ποιότητάς του που μπορεί να αλλάξουν. Επομένως πρέπει να υπάρχει κάποια ευχέρεια στο συνολικό χρόνο παράτασης του έργου διότι και όλες οι άλλες εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί, η κατασκευή του ελαστικού χτυτού δαπέδου ασφαλείας θα απαιτεί ιδανικές καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι δύσκολο να υπάρξουν κατά την περίοδο ειδικά Φεβρουαρίου-Μαρτίου.

Για όλα τα παραπάνω επομένως και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση , συνολικής παράτασης των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις\_ (με την υπάρχουσα νομοθεσία είναι μηδενικές)-, για 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 28-04-2017.

**Συνημ :** - Η υπ' αριθμ. πρωτ. 319/09-01-2017 αίτηση του αναδόχου περί παρατάσεως  
- Μετεωρολογικές Καταστάσεις με τις καιρικές συνθήκες Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2016 -Ιανουαρίου 2017 και προβλέψεις Φεβρουαρίου , Μαρτίου, Απριλίου 2017»

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Λογδανίδης, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Μπαλατατζίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Δημησκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. πρωτ. 319/9-1-17 αίτηση του ανάδοχου,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2<sup>η</sup>) παράταση των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ » (Αρ. Μελ. 2/2016), με αναθεωρήσεις (με την υπάρχουσα νομοθεσία είναι μηδενικές), για 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και 28-04-2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **59/2017**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**