

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/22-2-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 60/2017

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 4^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου : Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Νάουσας» (αρ. μελ. 1/2015)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22^η του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.3905/17-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
18. Μπαλατατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
19. Γιαννούλης Ιωάννης
20. Γκαρνέτας Ιωάννης
21. Βαδόλας Εμμανουήλ
22. Τριανταφύλλου Γεώργιος
23. Ρίζος Δημήτριος
24. Δημησκής Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Βαλσαμίδης Σταύρος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2.Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3.Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5.Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7.Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 8.Τομπουλίδου Ζωγράφου | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9.Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 10.Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 11.Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 12.Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 49ο.

Το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 50ο και τελευταίο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.1651/1-2-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, για την έγκριση 4ης παράτασης «με αναθεώρηση» της συμβατικής-συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ**».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ 1671/25-01-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος, ζητείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, για ενενήντα (90) ημέρες ήτοι από τις 12/02/2017 που λήγει το έργο στις 13/05/2017.

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία είναι: α) πως λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες β) πως υπάρχουν εργασίες όπως φύτευση δένδρων και θάμνων που δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τη χειμερινή περίοδο με χαμηλές θερμοκρασίες και γ) πως εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

Η υπηρεσία μας εξετάζοντας : α) Τα μετεωρολογικά δεδομένα των μηνών Νοεμβρίου 2016, Δεκεμβρίου 2016, Ιανουαρίου 2017 και διαπιστώνοντας πως δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες, είτε λόγω βροχοπτώσεων είτε λόγω παγετού, για σαράντα εννέα (49) ημέρες και β) το γεγονός πως εκκρεμεί η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης του βάσει και των υπολειπόμενων εργασιών και ο οποίος λόγω της απαίτησης του για σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μας επιβάλλει να έχουμε ευχέρεια χρόνου, εισηγείται την

παράταση με αναθεώρηση (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι μηδενική) του συμβατικού-συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου για ογδόντα (80) ημέρες ήτοι έως τις 03-05-2017.

Συνημμένα:

- Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Μετεωρολογικά Δεδομένα».

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα εννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Λογδανίδης, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Ρίζος, Δημοσκής.

ΟΧΙ ψήφισαν πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καραμπατζός, , Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. πρωτ.1671/25-1-17 αίτηση του ανάδοχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τέταρτη (4^η) παράταση με αναθεώρηση (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι μηδενική) του συμβατικού-συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ** », για ογδόντα (80) ημέρες ήτοι έως τις 03-05-2017, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **60/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ