

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/22-2-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 66/2017

Περίληψη:

Έγκριση ή μη (2ης) παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά» (αρ.μελ.7/2015)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22^η του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.3905/17-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
18. Μπαλατατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
19. Γιαννούλης Ιωάννης
20. Γκαρνέτας Ιωάννης
21. Βαδόλας Εμμανουήλ
22. Τριανταφύλλου Γεώργιος
23. Ρίζος Δημήτριος
24. Δημησκής Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Βαλσαμίδης Σταύρος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2.Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3.Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5.Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7.Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 8.Τομπουλίδου Ζωγράφου | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9.Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 10.Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 11.Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 12.Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 49ο.

Το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 50ο και τελευταίο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 36^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.3729/16-2-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**» **Αρ.μελ.07/2015 Ανάδοχος:** Αγαθαγγελίδης Πέτρος, Πολιτ. Μηχ/κός ΕΔΕ

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 11473/2-6-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του Αναδόχου Αγαθαγγελίδη Πέτρο

β) η με αριθμ. πρωτ. 14828/30-6-2010 υπηρεσιακή εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας προς τον ανάδοχο προσωρινή αναστολή της έναρξης των εργασιών του έργου

γ) Το με αριθμ. πρωτ. 21486/07-09-2016 έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Διαχείρισης και παρακολούθησης Έργων και τα συνακόλουθα με τα με αρ. πρωτ. 17940/29-7-2016 κα 21484/7-9-2016 έγγραφα

δ) Το με αριθμ. πρωτ.21892/09-09-2016 έγγραφο του ιδίου τμήματος

ε) Το με αριθμ. πρωτ. 21976/12-09-2016 έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον Δήμαρχο Νάουσας

ζ) Η με αριθμό 343/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 1^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών

Σύμφωνα με το ζ) σχετικό και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν δόθηκε παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου, εκατόν είκοσι ημερών (120), δηλαδή έως τις 26/2/2017. Επειδή μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία εξέλιξη και

απάντηση σχετικά με το δ) και ε), αιτούμαστε επιπλέον παράταση 60 ημερών, δηλαδή έως τις 27/4/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε στο χρονικό διάστημα αυτό να γίνουν ενέργειες και διαδικασίες, από μέρους του Δήμου μας, με την λήψη σχετικών αποφάσεων είτε: α) για την συνέχιση του εν θέματι έργου ή β) διαδικασιών διάλυσης της σύμβασης του εν θέματι έργου».

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Λογδανίδης, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράταση των εργασιών με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**» **Αρ.μελ.07/2015 Ανάδοχος:** Αγαθαγγελίδης Πέτρος, Πολιτ. Μηγ/κός ΕΔΕ, για 60 επιπλέον ημέρες, δηλαδή έως τις 27/4/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Στο χρονικό διάστημα αυτό θα γίνουν οι ενέργειες και οι διαδικασίες από μέρους του Δήμου μας, με την λήψη σχετικών αποφάσεων είτε: α) για την συνέχιση του εν θέματι έργου ή β) διαδικασιών διάλυσης της σύμβασης του εν θέματι έργου».

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **66/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ