

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.8/12-4-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **158/2017**

Περίληψη:

Αίτημα για έγκριση ή μη 3^{ης} παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τεχνικού στην θέση Ροδιά».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 12^η του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.8013/7-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Τζουβάρας Βασίλειος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
11. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
12. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Βασιλείου Γεώργιος
18. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
19. Γκαρνέτας Ιωάννης
20. Τριανταφύλλου Γεώργιος
21. Ρίζος Δημήτριος
22. Δημησκής Δημήτριος
23. Καρτσιούνης Γεώργιος
24. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Σέπκας Δημήτριος
3. Μπίλης Προκόπιος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Αποστόλου Απόστολος
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
8. Γιαννούλης Ιωάννης
9. Βαδόλας Εμμανουήλ

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 3.Μουσιδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4.Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6.Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 7.Τομπουλίδου Ζωγράφου | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 8.Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9.Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 10. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 11.Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της προ ημερήσιας διάταξης στο στάδιο των ερωτήσεων, ανακοινώσεων, αποχώρησαν οι κ.κ Βασιλείου και Τζουβάρας και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε την με αρ.πρωτ. 7763/4/4/2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση ή μη 3^{ης} παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**»

Αρ.μελ.07/2015

Ανάδοχος: Αγαθαγγελίδης Πέτρος, Πολιτ. Μηχ/κός ΕΔΕ

ΣΧΕΤ.:1) η με αριθμ. πρωτ. 10/23-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα « Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 466/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας», της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

2) Η με αριθμ. πρωτ. 11473/2-6-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του Αναδόχου Αγαθαγγελίδη Πέτρο

3) η με αριθμ. πρωτ. 14828/30-6-2010 υπηρεσιακή εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας προς τον ανάδοχο προσωρινή αναστολή της έναρξης των εργασιών του έργου

4)Το με αριθμ. πρωτ. 21486/07-09-2016 έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Διαχείρισης και παρακολούθησης Έργων και τα συνακόλουθα με τα με αρ. πρωτ. 17940/29-7-2016 κα 21484/7-9-2016 έγγραφα

5) Το με αριθμ. πρωτ.21892/09-09-2016 έγγραφο του ιδίου τμήματος

- 6) Το με αριθμ. πρωτ. 21976/12-09-2016 έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον Δήμαρχο Νάουσας
- 7) Η με αριθμό 343/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 1^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών
- 8) Η με αριθμό 66/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 2ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών
- 9) Το με αριθμ. πρωτ. 6725/23-3-2017 έγγραφο του Δημάρχου Νάουσας προς Δήμο Βέροιας-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- 10) Το με αριθμ. πρωτ. 10115/29-3-2017 έγγραφο του Δημάρχου Βεροίας
- 11) Η με αριθμ. πρωτ. 7381/30-03-2017 έγγραφη εντολή του Δημάρχου Νάουσας για συνέχιση του έργου
- 12) ο με αριθμ. πρωτ. 7486/31-03-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. με θέμα «Άμεση Συνέχιση και ολοκλήρωση έργων»
- 13) Το με αριθμ. πρωτ. 7756/4-4-2017 αίτημά γνωμοδότησης, λόγω διερεύνησης νομιμότητας έγγραφης εντολής Δημάρχου

Σύμφωνα με το 8) σχετικό και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν δόθηκε παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου εξήντα ημερών (60), δηλαδή έως τις 27/4/2017.

Σε συνέχεια του 9), 10), 11) και 12) σχετικού για άμεση υλοποίηση του έργου έως τις 27/4/2017 η υπηρεσία μας προέβη άμεσα στην διερεύνηση της δυνατότητας εκτέλεσης του έργου με τις σημερινές συνθήκες.

Για την ενεργοποίηση του έργου απαιτείται:

α) η σύνταξη εκ νέου μελέτης ή επικαιροποίηση της παλαιάς μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης του έργου, βάσει του 1) σχετικού, διότι λόγω της εκτέλεσης και λειτουργίας του μεγάλου έργου του οδικού δικτύου από Πατρίδα προς Μονόσπιτα (τμήματος του κάθετου οδικού άξονα Εγνατία Οδός – Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα – Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας), η κεντρική οδική αρτηρία την οποία χρησιμοποιεί η παράκαμψή μας έχει τροποποιηθεί. Άρα η αρχική έγκριση δεν ισχύει. Επίσης έχουν αλλάξει κάποια από τα χαρακτηριστικά τμήματος της αγροτικής οδοποιίας που χρησιμοποιούμε ως παράκαμψη, εν όσο θα κατασκευάζεται το τεχνικό τμήμα μας. Ήδη έχει καταρρεύσει τμήμα αγροτικής οδού που εκβάλλει στο κυρίως οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να μην χωράνε πλέον τα οχήματα να περάσουν. Στην συνέχεια θα πρέπει να ζητηθεί έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (επισυνάπτεται η αντίστοιχη εγκύκλιος), για το τμήμα της παράκαμψης που ανήκει στα Διοικητικά του όρια του. Κατόπιν θα πρέπει τόσο η επικαιροποιημένη μελέτη ή η εκ νέου μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μαζί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας και η απόφασή της να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που θα συνοδεύεται και με παράλληλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για συγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου.

β) Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Νάουσας σύμφωνα με το 13) σχετικό

γ) Άρση της προσωρινής αναστολής έναρξης των εργασιών με ευθύνη του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας, με αιτιολόγηση ότι εξέλειπαν οι λόγοι, έναν προς έναν, για τους οποίους επιβλήθηκε αρχικά η προσωρινή αναστολή εργασιών.

δ) Η εκτέλεση του έργου ως τις 27/4/2017 που είναι και η τελευταία εγκεκριμένη παράταση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, δεν είναι ρεαλιστική σε καμία περίπτωση και όση καλή θέληση και να υπάρχει για να ολοκληρώσουμε το έργο, εκ του Νόμου των Δημοσίων Έργων (Ν.2669/2008), τον οποίο το έργο μας ακολουθεί, υπάρχουν χρονικά περιθώρια που αποτελούν προϋπόθεση για ένα έργο προκειμένου να εκτελεσθούν ορθά τεχνικά και επιστημονικά οι εργασίες, όπως η υποβολή και έγκριση εκ νέου χρονοδιαγράμματος εργασιών, χρόνος παραλαβής αντοχής των σκυροδεμάτων, υποβολή

επιμετρήσεων , χρόνος που προβλέπεται για τον έλεγχο τους, υποβολή λογαριασμών, σύνταξη Α.Π.Ε., εγκρίσεις υλικών και τόσες άλλες ενέργειες , στην συνέχεια κ.λ.π.

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω σχετικά και λόγω της αναγκαιότητας σύνταξης εκ νέου μελέτης ή επικαιροποίησης της παλαιάς μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης του έργου, αιτούμαστε επιπλέον παράταση 150 ημερών, με αναθεώρηση, όσος και ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως τις 23/9/2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συν.: Όλα τα παραπάνω»

Ο κ.Δήμαρχος επισήμανε το γεγονός ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς το έργο συνδέεται με την ασφάλεια των μετακινουμένων πολιτών, με ότι συνεπάγεται αυτό, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί, και ζήτησε από το σώμα την έγκριση της 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Πασχούλα, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Γαϊτανίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Μάντσιος, Τορορή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Βασιλείου και Τζουβάρας ήταν απόντες από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης, καθώς είχαν αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης της προ ημερήσιας διάταξης στο στάδιο των ερωτήσεων, ανακοινώσεων και δεν προσήλθαν έως το πέρας της συνεδρίασης.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις που μνημονεύονται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, το δημόσιο συμφέρον,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τρίτη (3^η) παράταση των εργασιών, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**», για επιπλέον εκατόν πενήντα (150) ημέρες, όσος και ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως τις 23/9/2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **158/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ