

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.9/3-5-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **177/2017**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 3^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην Πλατεία Ειρήνης Δ.Νάουσας» (αρ.μελ. 2/2016) κατά 33 ημερολογιακές ημέρες.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 3^η του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.9628/28-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Μπίλης Προκόπιος
6. Τζουβάρας Βασίλειος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
11. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
12. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
15. Γιαννούλης Ιωάννης
16. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
17. Καρτσιούνης Γεώργιος
18. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Πασχούλα Χρυσούλα
2. Σέπκας Δημήτριος
3. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
4. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
5. Αποστόλου Απόστολος
6. Τορορή Μαρία
7. Καραμπατζός Αναστάσιος
8. Αδαμίδης Παύλος
9. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
10. Βασιλείου Γεώργιος
11. Γκαρνέτας Ιωάννης
12. Βαδόλας Εμμανουήλ
13. Τριανταφύλλου Γεώργιος
14. Ρίζος Δημήτριος
15. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων
 ΟΥΔΕΙΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδορίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
7. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
10. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Αποστόλου για την απουσία του απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρ.πρωτ.9554/27-4-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, (3^{ης}) παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ** » (Αρ. Μελ. 2/2016) , κατά **33 (τριάντα τρείς)** ημερολογιακές ημέρες

Σύμφωνα με αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου, ‘‘Κ/Ξ ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ’’, (με αρ.πρωτ. 8665/13-04-2017), ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.

Όσον αφορά ως προς το σκέλος 1. της αιτήσεως του αναδόχου η υπηρεσία ήδη εξετάζει την αναγκαιότητα συντάξεως νέου 2^{ου} ΑΠΕ με πρωτόκολλο κανονισμού νέας τιμής για ένα όργανο ΑΜΕΑ.

Ως προς το σκέλος 2 της αιτήσεως ήδη του δόθηκε η υπηρεσιακή εντολή για τον τρόπο τοποθέτησης των οργάνων με το με αριθμ. πρωτ. 8664/20-4-2017 έγγραφό μας.

Ως προς το 3 σκέλος, υπάρχει ήδη λόγος παρατάσεως λόγω ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Τ.Κ.Ν.Μ.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, η οποία έχει κατατεθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας για έγκριση ή μη με το με αριθμ. πρωτ. 9315/25/4/2017 έγγραφό μας. Σημειώνεται ότι ο παραπάνω ΑΠΕ και 1ο Π.Τ.Κ.Ν.Μ.Ε. έχει ήδη λάβει τη θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ’αριθ. 3ο/07-04-2017 Πρακτικό της (Θέμα 8ο)-ΠΡΑΞΗ 11/2017

Η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να του δοθεί παράταση **33 (τριάντα τριών)** ημερολογιακών ημερών ,δηλ. μέχρι και **31-05-2017** από 28-04-2017 που ίσχυε ως σήμερα βάσει της 2ης εγκεκριμένης παράτασης του έργου .

Σύντομο ιστορικό συνολικών προθεσμιών εργασιών του έργου:

- Αρχική προθεσμία: από 13-07-2016 (υπογραφή Σύμβασης) έως και 13-11-2016
- 1η εγκεκρ. παράταση: από 14-11-2016 έως και 28-01-2017
- 2η εγκεκρ. παράταση: από 28-01-2017 έως και 28-04-2017

Εκτός των λόγων που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (και η οποία επισυνάπτεται), οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η νέα παράταση και από την υπηρεσία είναι συνοπτικά οι εξής:

1. Στην αναγκαιότητα έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.)
2. Στη απαγορευτικές για το έργο καιρικές συνθήκες, του προηγούμενου χρονικού διαστήματος (Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου) στο οποίο "έτρεχε" ουσιαστικά η 2η παράταση εργασιών του έργου , με αποτέλεσμα να πρέπει να μετατοπιστούν οι εναπομείνουσες εργασίες (ιδίως το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας) στο επόμενο χρονικό διάστημα στο οποίο όμως επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ιδανικές συνθήκες χωρίς βροχή και με θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10°C.

Οι απαιτούμενες συνθήκες διάστρωσης ειδικά των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας είναι : χαμηλή υγρασία ατμόσφαιρας, απόλυτα στεγνή υπόβαση , θερμοκρασία τουλάχιστον 10° C λόγω υλικού πολυουρεθάνης και ηλιοφάνεια. Αν δεν πληρείται έστω μία από τις προϋποθέσεις ακόμη και το απαραίτητο ύψος ασφαλούς πτώσης μπορεί να διαφοροποιηθεί που αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας των μικρών χρηστών, πέραν των άλλων προδιαγραφών της ποιότητάς του που μπορεί να αλλάξουν. Επομένως πρέπει να υπάρχει κάποια ευχέρεια στο συνολικό χρόνο παράτασης του έργου διότι και όλες οι άλλες εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί, η κατασκευή του ελαστικού χυτού δαπέδου ασφαλείας θα απαιτεί ιδανικές καιρικές συνθήκες.

Για όλα τα παραπάνω επομένως και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση , συνολικής παράτασης των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις (με την υπάρχουσα νομοθεσία είναι μηδενικές)-για **33 (τριάντα τρείς)** ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και **31-05-2017**.

Συνημ : - Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8665/13-04-2017 αίτηση του αναδόχου περί παρατάσεως
 - Μετεωρολογικές Καταστάσεις με τις καιρικές συνθήκες Φεβρουαρίου 2017 - Απριλίου 2017 και προβλέψεις Μαΐου 2017»
 Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω παράταση.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα έξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Μπίλης, Τζουβάρας, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Μάντσιος, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης.
 ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν , την υπ' αρ/176/2017 Α.Δ.Σ. για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του εν λόγω έργου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τρίτη (3^η) παράταση των εργασιών -με αναθεωρήσεις (με την υπάρχουσα νομοθεσία είναι μηδενικές): του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ**» (Αρ. Μελ. 2/2016) , αναδόχου: **‘Κ/Ξ ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ’**, κατά **33 (τριάντα τρεις)** ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 31/5/2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **177/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.****ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**