

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.16/18-9-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 339/2017

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 1^{ης} παράτασης της 1^{ης} "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Νάουσας» (αρ.μελ.20/2017), κατά (20) είκοσι ημερολογιακές ημέρες.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.21365/14-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου, σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος –προσήλθε κατά τη συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
11. Αποστόλου Απόστολος –προσήλθε κατά τη συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Βασιλείου Γεώργιος
18. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
19. Γιαννούλης Ιωάννης
20. Γκαρνέτας Ιωάννης
21. Τριανταφύλλου Γεώργιος
22. Ρίζος Δημήτριος
23. Δημησκής Δημήτριος
24. Καρτσιούνης Γεώργιος
25. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Πασχούλα Χρυσούλα
2. Σέπκας Δημήτριος
3. Τζουβάρας Βασίλειος
4. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
5. Αραμπατζή Στεργιαννή
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
8. Βαδόλας Εμμανουήλ

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 7. Τομπουλίδου Ζωγράφια | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 8. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 10.Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 11. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση της προ ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. κ. Μπίλης και Αποστόλου.

Κατά τη συζήτηση του κατεπείγοντος του θέματος και του 1^{ου} θέματος της προ ημερήσιας διάταξης εκτός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου ήταν οι κ.κ. Παντζαρτίδης, Κουτσογιάννης, Λαζαρίδου.

Κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης οι κ.κ. Μπίλης, Τορορή, Βασιλείου, Γιαννούλης, Τριανταφύλλου.

Κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης ο κ.Αποστόλου.

Κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης οι κ.κ.Λογδανίδης, Δημησκής.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 26^ο θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ. πρωτ. 21131/12-9-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης της 1ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017), κατά (20) είκοσι ημερολογιακές ημέρες

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 21044/12-09-2017 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου κας ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ περί "παρατάσεως της 1ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας "του έργου

2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016

Σύμφωνα με την σχετική αίτηση της Αναδόχου του εν θέματι έργου, ζητείται παράταση της 1ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά **(20) είκοσι** ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και **15-10-2017**, από 24-09-2017 που ισχύει ως σήμερα βάσει των τευχών της Σύμβασης (υπογραφή Σύμβασης στις 21-08-2017).

Δηλ. η 1η αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου (για ολοκλήρωση οδού Αγ. Αθανασίου) ζητείται να γίνει (55) πενήντα πέντε ημέρες από υπογραφή σύμβασης από (35) τριάντα πέντε ημέρες που ισχύει μέχρι σήμερα

Η εν λόγω παράταση ζητείται χωρίς τροποποίηση-παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, ο οποίος παραμένει στις 130 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου και είναι οι εξής:

α) Στην ασφαλτόστρωση της οδού Αγ. Αθανασίου περιλαμβάνεται και η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία προηγείται από τις λοιπές εργασίες ασφαλτόστρωσης στα αντίστοιχα τμήματα. Η αντοχή όμως του οπλισμένου σκυροδέματος αποκτάται σε σύνολο 28 ημερών ,γεγονός το οποίο δεν λήφθηκε υπόψη στη μελέτη .

επίσης:

β) Προβλέπεται από το Νόμο η προετοιμασία του εργοταξίου (μέχρι και 30 ημέρες από υπογραφή Σύμβασης-η ανάδοχος χρειάστηκε 20ημέρες), ήτοι σήματα για την εργοταξιακή σήμανση, υποβαλλόμενα έγγραφα στην Υπηρεσία προς έγκριση, προετοιμασία μηχανημάτων και εξοπλισμού, αποσαφήνιση σημείων του έργου με την επίβλεψη κλπ.

Για όλα τα παραπάνω επομένως , θεωρούμε ότι η 1η αποκλειστική τμηματική προθεσμία των 35 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης είναι ανέφικτη και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται την έγκριση της παράτασης της 1ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών του έργου - με αναθεωρήσεις -, για 20 ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 15-10-2017 χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου.

Συνημ : Η με αριθμ. πρωτ. 21044/12-09-2017 αίτηση της αναδόχου περί παρατάσεως 1ης αποκλ. τμημ. Προθεσμίας»

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα τέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Ρίζος, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

ΟΧΙ ψήφισαν τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, καθώς δεν συμφωνούν με το γεγονός ότι σχεδόν όλος ο προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος αφορά ασφαλτοστρώσεις. Δεν είχαν ψηφίσει εξαρχής, καταψηφίζουν και τις παρατάσεις.

Οι κ.κ. Λογδανίδης, Μπίλης, Αποστόλου, Τορορή, Βασιλείου, Γιαννούλης, Τριανταφύλλου, Δημησκής δεν παρευρίσκονταν στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης καθώς ήδη είχαν αποχωρήσει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 145 και 147 του Ν.4412/2016, την εισήγηση της υπηρεσίας, και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την αίτηση της αναδόχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση της 1ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών - με αναθεωρήσεις- του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017), κατά (20) είκοσι ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και 15-10-2017 χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου και Γκαρνέτας.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **339/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.****ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**