

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **16/18-9-17**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **340/2017**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της 4^{ης} παράτασης εργασιών, «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου: με τίτλο: «Κατασκευή Τεχνικού στη θέση Ροδιά» (αρ. μελ. 07/2015, Ανάδοχος: Αγαθαγγελίδης Πέτρος)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.21365/14-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου, σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος –προσήλθε κατά τη συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
11. Αποστόλου Απόστολος –προσήλθε κατά τη συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Βασιλείου Γεώργιος
18. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
19. Γιαννούλης Ιωάννης
20. Γκαρνέτας Ιωάννης
21. Τριανταφύλλου Γεώργιος
22. Ρίζος Δημήτριος
23. Δημησκής Δημήτριος
24. Καρτσιούνης Γεώργιος
25. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Πασχούλα Χρυσούλα
2. Σέπκας Δημήτριος
3. Τζουβάρης Βασίλειος
4. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
5. Αραμπατζή Στεργιαννή
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
8. Βαδόλας Εμμανουήλ

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 7. Τομπουλίδου Ζωγράφια | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 8. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 10.Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 11. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση της προ ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. κ. Μπίλης και Αποστόλου.

Κατά τη συζήτηση του κατεπείγοντος του θέματος και του 1^{ου} θέματος της προ ημερήσιας διάταξης εκτός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου ήταν οι κ.κ. Παντζαρτίδης, Κουτσογιάννης, Λαζαρίδου.

Κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης οι κ.κ. Μπίλης, Τορορή, Βασιλείου, Γιαννούλης, Τριανταφύλλου.

Κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης ο κ.Αποστόλου.

Κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης οι κ.κ.Λογδανίδης, Δημησκής.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 27^ο θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ. πρωτ. 7763/4-4-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση ή μη 4^{ης} παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ» Αρ.μελ.07/2015 Ανάδοχος:** Αγαθαγγελίδης Πέτρος, Πολιτ. Μηχ/κός ΕΔΕ

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθμ. πρωτ. 10/23-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα « Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 466/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας», της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

- 2) Η με αριθμ. πρωτ. 11473/2-6-2016 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του Αναδόχου Αγαθαγγελίδη Πέτρο.
- 3) Η με αριθμ. πρωτ. 14828/30-6-2010 υπηρεσιακή εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας προς τον ανάδοχο προσωρινή αναστολή της έναρξης των εργασιών του έργου.
- 4) Το με αριθμ. πρωτ. 21486/07-09-2016 έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Διαχείρισης και παρακολούθησης Έργων και τα συνακόλουθα με τα με αρ. πρωτ. 17940/29-7-2016 κα 21484/7-9-2016 έγγραφα.
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 21892/09-09-2016 έγγραφο του ίδιου τμήματος.
- 6) Το με αριθμ. πρωτ. 21976/12-09-2016 έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον Δήμαρχο Νάουσας.
- 7) Η με αριθμό 343/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 1^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών .
- 8) Η με αριθμό 66/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 2ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών.
- 9) Το με αριθμ. πρωτ. 6725/23-3-2017 έγγραφο του Δημάρχου Νάουσας προς Δήμο Βέροιας- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 10) Το με αριθμ. πρωτ. 10115/29-3-2017 έγγραφο του Δημάρχου Βεροίας.
- 11) Η με αριθμ. πρωτ. 7381/30-03-2017 εντολή του Δημάρχου Νάουσας για συνέχιση του έργου.
- 12) Το με αριθμ. πρωτ. 7486/31-03-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. με θέμα «Άμεση Συνέχιση και ολοκλήρωση έργων».
- 13) Το με αριθμ. πρωτ. 7756/4-4-2017 αίτημά γνωμοδότησης, λόγω διερεύνησης νομιμότητας έγγραφης εντολής Δημάρχου .
- 14) Η με αριθμό 158/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 3^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών.
- 15) Η με αριθμό 19272/22-08-2017 2^η έγγραφη εντολή του Δημάρχου Νάουσας για συνέχιση του έργου.
- 16) Το με αριθμό 19928/31-08-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. με θέμα «Συνέχιση και ολοκλήρωση του “Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά” μετά τη 2^η εντολή Δημάρχου
- 17) Η με αριθμ. πρωτ. 20635/07-09-2017 υπηρεσιακή εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας προς τον ανάδοχο περί άρσης της αναστολής της έναρξης των εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με το 14) σχετικό και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν δόθηκε παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου εξήντα ημερών (60), δηλαδή έως τις 23/9/2017.

Σε συνέχεια του 15) σχετικού, δηλαδή της 2^{ης} εντολής του Δημάρχου περί συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος και στόχο την προστασία ζωής και περιουσίας πολιτών απαιτείται η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά εκατό πενήντα (150) ημέρες, με αναθεώρηση, όσος και ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως τις 20/2/2018, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συν.: Όλα τα παραπάνω»

Ο κ. Δήμαρχος επισήμανε το γεγονός ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς το έργο συνδέεται με την ασφάλεια των μετακινουμένων πολιτών, με ότι συνεπάγεται αυτό, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί, και ζήτησε από το σώμα την έγκριση της 4^{ης} παράτασης εργασιών του έργου.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.
Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα επτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Ρίζος, Καρτσιούνης και Λακηνάνος

Οι κ.κ. Λογδανίδης, Μπίλης, Αποστόλου, Τορορή, Βασιλείου, Γιαννούλης, Τριανταφύλλου, Δημησκής δεν παρευρίσκονταν στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης καθώς ήδη είχαν αποχωρήσει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τέταρτη (4^η) παράταση των εργασιών, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**» (αρ.μελ.07/2015, Ανάδοχος: Αγαθαγγελίδης Πέτρος) κατά εκατό πενήντα (150) ημέρες, όσος και ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως τις 20/2/2018, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **340/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ