

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.17/11-10-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **377/2017**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" και 1ης παράτασης της 2ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017) , κατά (15) δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου (με αναθεωρήσεις).

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 11η του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.23548/6-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Τζουβάρας Βασίλειος
8. Βαλσαμίδης Σταύρος
9. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Αποστόλου Απόστολος
13. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
14. Αραμπατζή Στεργιαννή
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Τορορή Μαρία
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Αδαμίδης Παύλος
20. Βασιλείου Γεώργιος
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γκαρνέτας Ιωάννης
23. Βαδόλας Εμμανουήλ
24. Τριανταφύλλου Γεώργιος
25. Ρίζος Δημήτριος
26. Δημησκής Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος
28. Λακηγιάννης Αγγελιάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Σέπκας Δημήτριος
3. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
4. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
5. Γιαννουύλης Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 2. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 8. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 10. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 11. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Τορορή και Τριανταφύλλου κατά τη συζήτηση της προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν και δεν επανήλθαν εκ νέου.

Ο κ. Τζουβάρας κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 3^{ου}, 17^{ου}, 18^{ου}, 19^{ου}, 20^{ου}, θέματος της ημερήσιας διάταξης ήταν εκτός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου.

Η κ. Πασχούλα κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ήταν εκτός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Αδαμίδης κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Αποστόλου και Παντζαρτζίδης κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Βαδόλας κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Μάντσιος κατά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 33^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 32^ο θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στην κ.Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ. 23286/4-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" και 1ης παράτασης της 2ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017) , κατά (15) δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου(με αναθεωρήσεις).

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 23230/04-10-2017 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου κας ΡΩΣΣΙΟΥ Κ.ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ περί "παρατάσεως της 1ης και 2ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας "του έργο

2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016

3. Η με αρ. πρωτ.19061/21-08-2017 Σύμβαση του έργου

Με την υπ' αριθμ. 339/2017 Απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας δόθηκε 1η παράταση κατά (20) είκοσι ημερολογιακές ημέρες της 1ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως και 14-10-2017 (αφορά στην Ασφαλτόστρωση της οδού Αγ. Αθανασίου).

Με την παρούσα αίτησή της, η Ανάδοχος του έργου ζητάει: α) 2η παράταση της 1ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά επιπλέον (15) δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και 29-10-2017 και β) 1η παράταση της 2ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά (15) δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες , ήτοι έως και 03-11-2017 από 19-10-2017 που ισχύει σήμερα .

Άρα:

-Η 1η αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου (για ολοκλήρωση οδού Αγ. Αθανασίου) ζητείται να γίνει (70) εβδομήντα ημέρες από υπογραφή σύμβασης από (55) πενήντα πέντε ημέρες που ισχύει μέχρι σήμερα βάσει της εγκεκριμένης 1ης παράτασης

-Η 2η αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου (για ολοκλήρωση οδών Ζαφειράκη και Χρ. Λαναρά) ζητείται να γίνει (75) ημέρες από υπογραφή σύμβασης από (60) εξήντα ημέρες που ισχύει μέχρι σήμερα βάσει της Σύμβασης.

Οι εν λόγω παρατάσεις ζητούνται χωρίς τροποποίηση-παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, ο οποίος παραμένει στις (130) εκατόν τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου και είναι οι εξής:

► Κατά τη διάρκεια των εργασιών του αναδόχου επί της οδού Αγ. Αθανασίου διαπιστώθηκαν βλάβες λόγω παλαιότητας, στο υφιστάμενο σε χρήση δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΝ, για τις οποίες η υπηρεσία μας δεν ήταν ενημερωμένη αν και ζητήθηκε η συνεργασία της ΔΕΥΑΝ κατά την εκπόνηση της μελέτης . Οι σωλήνες δε, ήταν τόσο κατεστραμμένες που η Υπηρεσία της ΔΕΥΑΝ έπρεπε να συνδέσει τους περίοικους στο νεότερο αγωγό ύδρευσης με νέες σωληνώσεις . Η απρόβλεπτη αυτή εργασία τόσο για τον ανάδοχο όσο και για την Υπηρεσία μας έχει καθυστερήσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες τις εργασίες του έργου μας και ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι συνδέσεις.

επίσης:

► Κατά τη διάρκεια των εργασιών του αναδόχου επί της οδού Ζαφειράκη διαπιστώθηκαν επίσης βλάβες στα εξής σημεία :

- λόγω παλαιότητας στο υφιστάμενο σε χρήση δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΝ (βλάβη στο ύψος της Ζαφειράκη Αρ.42),
- λίγα μέτρα πριν τον κόμβο έγινε ξαφνική καθίζηση λόγω σπηλαιώσης από ελεύθερα ύδατα κατά τη διάρκεια των ασφαλτοστρώσεων,
- στην αρχή του κόμβου όπου απαιτήθηκαν επίσης οι εργασίες σύνδεσης με τον νέο αγωγό ύδρευσης,
- μετά τον κόμβο βλάβη σε ήδη νεοασφαλτοστρωμένο τμήμα ,

για τις οποίες επίσης η Υπηρεσία μας όσο και ο ανάδοχος δεν φέρουν ευθύνη καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Και σε αυτή την περίπτωση οι καθυστερήσεις λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΝ ανέρχονται σε δύο εβδομάδες περίπου.

Για όλα τα παραπάνω επομένως , θεωρούμε ότι η 1η αποκλειστική τμηματική προθεσμία των 55 ημερών από την εγκεκριμένη 1η παράταση καθώς και η 2η αποκλειστική τμηματική προθεσμία των 60 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης είναι ανέφικτες και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται:

α) την έγκριση της 2ης παράτασης της 1ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις-, για επιπλέον (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 29-10-2017 και

β) την έγκριση της 1ης παράτασης της 2ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις-, επίσης για (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και 03-11-2017,

χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου.

Συνημ : Η με αριθμ. πρωτ. 23230/04-10-2017 αίτηση της αναδόχου περί παρατάσεως 1ης και 2ης αποκλ. τμημ. Προθεσμίας»

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Πασχούλα, Λαζαρίδου, Μπίλης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Αραμπατζή, Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Ρίζος, Δημησκής δήλωσαν ότι το έργο είναι πολύ σημαντικό, όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και οι παρατάσεις είναι επιβεβλημένες. Ψηφίζουν θετικά.

Οι κ.κ.Καρτσιούνης και Λακηνάνος δήλωσαν ότι το έργο το είχαν κατανηφίσει εξ αρχής λόγω μη ύπαρξης μελετών των δικτύων υποδομής, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν προτεραιότητα, ωστόσο τις παρατάσεις τις ψηφίζουν.

ΟΧΙ ψήφισαν τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καραμπατζός, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, καθώς εξ αρχής είχαν κατανηφίσει το έργο, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά τις ασφαλτοστρώσεις.

Οι κ.κ. Τορορή, Αποστόλου, Παντζαρτζίδης, Αδαμίδης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, δεν παρευρίσκονταν στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης καθώς ήδη είχαν αποχωρήσει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 145 και 147 του Ν.4412/2016, την εισήγηση της υπηρεσίας, και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την αίτηση της αναδόχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει :

1) τη 2η παράταση της 1ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών -με αναθεωρήσεις-, του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017) για επιπλέον (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 29-10-2017,

2) την 1η παράταση της 2ης "αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών -με αναθεωρήσεις- του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017), για (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή. μέχρι και 03-11-2017,

χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **377/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ