

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.23/14-11-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 412/2017

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Άνω Ζερβοχωρίου».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 14η του μηνός Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.26986/14-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
11. Αποστόλου Απόστολος
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
13. Αραμπατζή Στεργιαννή –προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος
14. Μάντσιος Δημήτριος
15. Καρανάσιος Θεόδωρος (Δώρης)
16. Ρίζος Δημήτριος
17. Δημησκής Δημήτριος
18. Λακηγιάννης Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Πασχούλα Χρυσούλα
2. Τζουβάρας Βασίλειος
3. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
4. Τορορή Μαρία
5. Καραμπατζός Αναστάσιος
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
9. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
10. Γιαννουύλης Ιωάννης
11. Γκαρνέτας Ιωάννης
12. Βαδόλας Εμμανουήλ
13. Τριανταφύλλου Γεώργιος
14. Καρτσιούνης Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων
ΟΥΔΕΙΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
7. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8. Τομπουλίδου Ζωγράφια	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
10. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12.Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14.Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Αραμπατζή.

Οι κ.κ. Αποστόλου, Μπίλης, αποχώρησαν μετά τη λήψη της απόφασης του 3^{ου} θέματος και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 25^ο θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρ.πρωτ. 4406/23-2-2017 εισήγηση της υπηρεσίας η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ»

Με την παρούσα εισήγηση, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι το συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου, Αρ. Μελέτης **231/2010** και προϋπολογισμού **72.552,93 €** χωρίς Φ.Π.Α.. Το ποσό του Φ.Π.Α. ανέρχεται στα **16.687,17 €**.

Το έργο ΔΕΝ εκτελέστηκε.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 προτείνεται αποζημίωση του Αναδόχου ποσού **272,07 ευρώ (διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και επτά λεπτά)**.

Η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται από τους:

- Τσαρνούχα Ευαγγελία, Δ. Πολιτικός Μηχανικός – Πρόεδρος της Επιτροπής
- Βαρβέρης Κων/νος, Πολιτ. Μηχανικός ΤΕ της Τ.Υ.Δ.Ν.– Μέλος της Επιτροπής
- Βαδόλας Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος της Επιτροπής

Συνημμένα:

- Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(Αποζημίωση Αναδόχου λόγω μη εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008)

Αποζημίωση Αναδόχου **Μήτσου Αθανασίου του Χρύσανθου** λόγω μη εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Α. Ζερβοχωρίου**».

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι

- α. Τσαρνούχα Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
- β. Βαρβέρης Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., μέλος
- γ. Βαδόλας Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος, μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 192/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, συνεδριάσαμε στις 1 – 12 – 2015 και στις 31/10/2016 και αφού ελέγξαμε το φάκελο του έργου διαπιστώσαμε τα εξής :

Το Αντικείμενο της Εργολαβίας είναι όλες οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή του έργου: «**Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Α. Ζερβοχωρίου**».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **72.552,93 €** χωρίς τον ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 118/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Ειρηνούπολης εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής δημοπρασίας του έργου η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 23-11-2010, σύμφωνα με την οποία αναδείχτηκε ανάδοχος εκτέλεσης του έργου ο **Μήτσος Αθανάσιος του Χρύσανθου**.

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Δήμου Ειρηνούπολης στις **21 Δεκεμβρίου 2010** με ποσό **72.552,93 €** (χωρίς Φ.Π.Α.). Το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό **16.687,17 €**.

- Στις 27/01/2011 ορίστηκε ως επιβλέπων μηχανικός του έργου της επικεφαλίδας η κα Θεοφυλακτίδου Σοφία, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.
- Στις 24/3/2011 έγινε αίτηση από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την οποία ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τον ορισμό του επιβλέποντα καθώς και για το ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης του έργου, αλλά και εάν υπάρχει το διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση του έργου, δεδομένης της αντικατάστασης της Προϊσταμένης Αρχής.
- Στις 8/4/2011 ορίστηκε ως επιβλέπων μηχανικός του έργου ο κ. Σέρμπος Χρήστος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός στη θέση της κας Θεοφυλακτίδου Σοφίας, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.
- Στις 20/06/2011 ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας του έργου, διότι η επόμενη μέρα, δηλαδή η 21^η /6/2011 ήταν η ημερομηνία περαίωσης του έργου χωρίς όμως να έχει γίνει η εγκατάσταση του Αναδόχου μέχρι τότε.
- Ακολούθησε η με αρ. 369/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
- Στις 1/2/2013 υποβλήθηκε αίτηση διάλυσης σύμβασης από το Ανάδοχο λόγω υπαιτιότητας της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, δηλαδή του Δήμου Νάουσας.
- Στις 6/2/2013 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 5702/6-02-2013 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας περί διάλυσης της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε βάση της με αρ. 369/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της αίτησης του Αναδόχου για διάλυση σύμβασης.
- Κατόπιν τούτων και με την υπ' αρ. πρωτ. 11613/4-03-2013 αίτηση προς την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, ο Ανάδοχος αιτήθηκε τον ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου και την καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν.
- Ακολούθησε η υπ' αρ. 129/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης **χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου**

αναλύοντας στο σκεπτικό της ότι στην περίπτωση του παραπάνω έργου πληρούνταν οι προϋποθέσεις που όριζε η νομοθεσία για διάλυση σύμβασης εκτέλεσης έργου, άρθρο 62 παράγραφος 2^α του Ν. 3669/2008.

- Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με την υπ' αρ. 150/2013 **ανακάλεσε την με αρ. 129/2013 Απόφασή του** για τους λόγους που αναλύονται σε αυτήν και που έχουν ως εξής:

Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωτικό να κατατεθεί χρονοδιάγραμμα, το οποίο και αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Επίσης, η έναρξη των εργασιών δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο συγκεκριμένο όμως έργο δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες αυτές και μάλιστα λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου. Το γεγονός αυτό αποτελεί λόγο έκπτωσής του. Ουδέποτε όμως κινήθηκε η διαδικασία αυτή.

Επίσης, ο Ανάδοχος μέσα στις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δεν υπέβαλλε ούτε οργανόγραμμα εργοταξίου αλλά και ούτε η Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποίησε στον Ανάδοχο πίνακες εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν.

Συμπερασματικά αναφέρεται στο σκεπτικό της υπ' αρ. 150/2013 Απόφασης ότι δεν τηρήθηκαν οι τυπικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και συνεπώς δεν είναι εύλογο να διαλυθεί η σύμβαση του έργου με υπαιτιότητα του Δήμου αλλά με υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Τελικά, η υπ' αρ. 150/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας **ακυρώθηκε ως μη νόμιμη**, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 4658/14-06-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και κατά συνέπεια ισχύει η με αρ. 129/2013 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης **χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου**.
- Κατόπιν τούτου εκδόθηκε η με αρ. 192/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η παρούσα Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα και επειδή **τυπικά ισχύει η με αρ. 129/2013 Απόφαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία η σύμβαση του έργου **διαλύεται λόγω υπαιτιότητας του Δήμου**, η επιτροπή θα πρέπει να ακολουθήσει την **τυπική νομιμότητα**.

Συνεπώς και έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 καθώς και με την Πράξη 291/2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμήμα VII, **μπορεί να καταβληθεί στον ανάδοχο του έργου αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος από τη μη εκτέλεση εργασιών, όταν η σύμβαση ανάθεσης του δημοτικού έργου διαλύεται με υπαιτιότητα του Δήμου και χωρίς να έχουν εκτελεστεί καθόλου εργασίες**. Η δε αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 5 % του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4), χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτό για τον προσδιορισμό της εν λόγω αποζημίωσης η δαπάνη αναθεώρησης (άρθρο 9 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 50 του Π.Δ. 609/1985).

Με δεδομένα όλα τα προαναφερθέντα η επιτροπή προτείνει την **συμβολική αποζημίωση** του Αναδόχου του ποσού των **272,07 €**, που αφορά το ποσοστό **0,5 %** επί του ποσού των 72.552,93 €, που είναι το συνολικό συμβατικό ποσό χωρίς το Φ.Π.Α..

Πιο αναλυτικά : $72.552,93 * 75 \% * 0,5 \% = 72.552,93 * 0,75 * 0,005 = 272,07 €$

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο δεν εκτελέστηκε.

Προτείνεται η **αποζημίωση** του Αναδόχου του ποσού των **272,07 € (διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και επτά λεπτά)**.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο

Νάουσα, 31 / 10 / 2016

Ο ανάδοχος

Ο επιβλέπων

Η Επιτροπή Παραλαβής

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει το ανωτέρω πρωτόκολλο.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα πέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Αραμπατζή, Ρίζος, Δημοσκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφισε ένας (1) δημοτικός σύμβουλος ο κ. Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Αποστόλου και Μπίλης απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος καθώς είχαν αποχωρήσει.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3669/2008
- το από 31/12/2016 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής Παραλαβής (αποζημίωση αναδόχου λόγω μη εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/2008)
- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 96 Ν.3463/2006 και το γεγονός ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης υπήρξε απαρτία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 31/12/2016 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής Παραλαβής (αποζημίωση αναδόχου λόγω μη εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/2008) του έργου «**Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Α. Ζερβοχωρίου**» (αρ.μελ.231/2010) της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 192/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Νάουσας, ως αυτό έχει συνταχθεί.

Εγκρίνει αποζημίωση του αναδόχου **Μήτσου Αθανασίου του Χρύσανθου**, ποσού 272,07€

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησε ο κ. Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, ύψους 272,07€ η οποία θα προβλεφθεί σε επόμενη αναμόρφωσή του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **412/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ