

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ως προς την ημερομηνία της παράτασης από το λανθασμένο «13-3-2017» στο ορθό «13-3-2018»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.24/6-12-17
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 432/2017**Περίληψη:**

Διατύπωση γνώμης για έγκριση ή μη, της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»,(με αρ. μελ. 20/2017),κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 6η του μηνός Δεκεμβρίου2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.28567/1-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου, σε ορθή επανάληψη, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Τζουβάρας Βασίλειος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Μάμαλης Χρήστος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Αποστόλου Απόστολος
13. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
14. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
15. Μάντσος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Τορορή Μαρία
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Αδαμίδης Παύλος
20. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
21. Γιανννούλης Ιωάννης
22. Γκαρνέτας Ιωάννης
23. Βαδόλας Εμμανουήλ
24. Ρίζος Δημήτριος
25. Δημησκής Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
4. Βασιλείου Γεώργιος
5. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
6. Τριανταφύλλου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και νόμιμα κλήθηκαν

26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης

Ο κ. Τζουβάρας προσήλθε κατά τη διάρκεια της προ ημερήσιας διάταξης συζήτησης.
Η κ.Τορορή προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 8. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 10. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 11. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 12. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της προ ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ.Τζουβάρας.

Η κ. Τορορή προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ.Γιαννούλης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν την ψήφισή του και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κ.Τορορή αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν την ψήφισή του και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ.Αποστόλου αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν την ψήφισή του και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κ.Πασχούλα αποχώρησε μετά την συζήτηση και την ψήφιση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ.Αδαμίδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ψήφισης των θεμάτων 1-8 ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Η κ.Αραμπατζή κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ψήφισης των θεμάτων 1-8 ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Ο κ.Λακηνάνος κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ψήφισης των θεμάτων 12-13 ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11^ο θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.27926/27-11-17 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης για έγκριση ή μη, της **1ης παράτασης** της **συνολικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» (με Αρ. Μελ. 20/2017) ,κατά **(75) εβδομήντα πέντε** ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 27806/23-11-2017 εμπρόθεσμο αίτημα της κας Ρώσσιου Κ.Βιργινίας, αναδόχου του έργου, περί " 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου"

2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016

3. Η με αρ. πρωτ.19061/21-08-2017 Σύμβαση του έργου

Έως σήμερα, για τις προθεσμίες του έργου ισχύουν τα εξής:

► Έχουμε εγκεκριμένη παράταση με τις με αρ. 339/2017 & 377/2017 αποφάσεις Δ.Σ. Νάουσας-με αναθεωρήσεις- της **1ης** αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά **(35)** τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και **29-10-2017**, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης (αφορούσε σε εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού Αγ. Αθανασίου , οι οποίες και ολοκληρώθηκαν) ,

► Έχουμε εγκεκριμένη παράταση με την με αρ. 377/2017 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας-με αναθεωρήσεις- της **2ης** αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά **(15)** δεκαπέντε πέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και **03-11-2017** χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης, (αφορούσε σε εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών Ζαφειράκη και Χρ. Λαναρά , οι οποίες και ολοκληρώθηκαν)

Οι λόγοι για τους οποίους είχαν ζητηθεί οι παραπάνω παρατάσεις αφορούσαν βασικά σε βλάβες λόγω παλαιότητας, στο υφιστάμενο σε χρήση δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΝ, για τις οποίες ο ανάδοχος και η υπηρεσία μας δεν ήταν ενημερωμένοι αν και ζητήθηκε η συνεργασία της ΔΕΥΑΝ κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Με την παρούσα αίτησή της, η Ανάδοχος του έργου ζητάει: **την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης** των εργασιών του έργου κατά επιπλέον **(75) εβδομήντα πέντε** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και **13-03-2018** από **28-12-2017** που ισχύει σήμερα βάση Σύμβασης (αρχικός συνολικός χρόνος περάτωσης του έργου (130) εκατόν τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, τελικός, προτεινόμενος (205) διακόσιες πέντε ημερολογιακές ημέρες).

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου και είναι συνοπτικά οι εξής:

▪ Εξ αιτίας της καθυστέρησης των συνολικά $(35+15=50)$ πενήντα ημερών λόγω των συνεχών βλαβών της ΔΕΥΑΝ στην 1η και 2η τμηματικές αποκλ. προθεσμίες του έργου, δηλ. στις οδούς Αγ. Αθανασίου, Ζαφειράκη και Χρ. Λαναρά, δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών στους υπόλοιπους δρόμους έγκαιρα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του αναδόχου ήταν δεσμευμένος στις προαναφερόμενες οδούς καθώς ο ανάδοχος συμμετείχε έτσι κι αλλιώς στις αποκαταστάσεις των βλαβών λόγω των τεχνικών που απαιτήθηκαν (με μηχανήματα και υλικά) .

▪ Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (4) τέσσερις ημέρες το μήνα Οκτώβριο και (10) δέκα ημέρες το μήνα Νοέμβριο (σύνολο 14 ημέρες) δεν ήταν δυνατή η οποιαδήποτε εκτέλεση εργασιών.

▪ Διαπιστώθηκαν επιπλέον βλάβες λόγω ΔΕΥΑΝ εκτός αυτών που περιγράφηκαν στις οδούς Αγ. Αθανασίου ,Ζαφειράκη , Χρ. Λαναρά και στις οδούς Στουγιαννάκη, Βενιζέλου , Βύρωνος. Συνολική καθυστέρηση για την αποκατάστασή τους (11) έντεκα ημέρες , για τις οποίες επίσης η Υπηρεσία μας όσο και ο ανάδοχος δεν φέρουν ευθύνη .

Άρα Σύνολο καθυστερήσεων : $50+14+11= 75$ ημέρες

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν , θεωρούμε ότι πλέον η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου των (130) εκατόν τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης είναι ανέφικτη και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας διατυπώνει **σύμφωνη γνώμη με το ανάδοχο** και **προτείνεται:**

Η έγκριση της 1ης παράτασης της "συνολικής προθεσμίας περάτωσης" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις -, για επιπλέον (75) εβδομήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και τις 13-03-2018 .

Συνημ : Η με αριθμ. πρωτ. 27806/23-11-2017 αίτηση της αναδόχου περί 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου»

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα την έγκριση της ανωτέρω παράτασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Πασχούλα, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Ορδουλίδης, Μάμαλης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αποστόλου, Μάντσιος, Αραμπατζή, Τορορή, Ρίζος, Δημησκή, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

ΟΧΙ ψήφισαν πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Βαδόλας, καθώς εξαρχής είχαν καταψηφίσει το έργο, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά τις ασφαλοστρώσεις.

Ο κ. Γιαννούλης, απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση της "συνολικής προθεσμίας περάτωσης" των εργασιών του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» (με Αρ. Μελ. 20/2017) - με αναθεωρήσεις -, για επιπλέον (75) εβδομήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και τις **13-03-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Βαδόλας.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **432/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ