

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.2/1-2-18
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 39/2018

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της 5^{ης} συνολικής παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τεχνικού στην θέση Ροδιά»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.2351/26-1-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Λαζαρίδου Δέσποινα
6. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
7. Μπίλης Προκόπιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Βαλσαμίδης Σταύρος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
12. Κουτσογιάννης Νικόλαος
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Μάμαλης Χρήστος
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Αδαμίδης Παύλος
20. Βασιλείου Γεώργιος
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γιαννούλης Ιωάννης
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Βαδόλας Εμμανουήλ
25. Τριανταφύλλου Γεώργιος
26. Ρίζος Δημήτριος
27. Δημησκής Δημήτριος
28. Καρτσιούνης Γεώργιος
29. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος
2. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
3. Τορορή Μαρία
4. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 3. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 4. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 6. Τομπουλίδου Ζωγράφα | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 7. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 8. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 9. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

- Η κ. Πασχούλα προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 Ο κ. Τζουβάρας προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 Ο κ. Δημησκής προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μάμαλης κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού τοποθετήθηκε αποχώρησε πριν την ψηφοφορία και λήψη της απόφασης και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Βασιλείου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Δημησκής, αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία του 12^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος και δεν επανήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 13-18 ο κ. Τζουβάρας ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Η κ. Τσαγκαλίδου, αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 18^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Πασχούλα, Μπίλης, αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία του 19^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος και δεν επανήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος, την υπ'αρ.πρωτ.1097/16-1-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση ή μη 5^{ης} συνολικής παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**» **Αρ.μελ.07/2015 Ανάδοχος:** Αγαθαγγελίδης Πέτρος, Πολιτ. Μηχ/κός ΕΔΕ

- ΣΧΕΤ.:** 1) Η με αριθμό 343/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 1^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών .
- 2) Η με αριθμό 66/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 2^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών.
- 3) Η με αριθμό 158/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 3^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών.
- 4) Η με αριθμό 340/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση 4^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών
- 5) Το με αριθμό 7129/17-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης , σχετικά με την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 στο έργο του θέματος.
- 6) Η με αριθμό 718/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή του έργου του θέματος.
- 7) Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Η.Π. Νάουσας, η οποία ελέγχθηκε και από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
- 8) Η με αριθμό 8583/18-12-2017 έγκριση της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- 9) Η με αριθμό 05/2018 (2502/2/583-γ') απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας «περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου ‘Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά’»

Σύμφωνα με το 4) σχετικό και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτό, δόθηκε παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, εκατόν πενήντα ημερών (150), δηλαδή έως τις 20/02/2018.

Σύμφωνα με το 5) σχετικό, που αφορά στην εφαρμογή της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99 επί της υπ' αριθμ. 466/2015 αποφάσεως Δ.Σ. του Δήμου Η.Π. Νάουσας «περί λήψεως προσωρινών περιοριστικών μέτρων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά», η Υπηρεσία προέβει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η απόφαση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας από την αρμόδια Διεύθυνση Τροχαίας.

Κατόπιν της σχετικής 9) αποφάσεως, μπορεί πλέον να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου οπότε απαιτείται η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά εκατό πενήντα (150) ημέρες, με αναθεώρηση, όσος και ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως τις 20/7/2018, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συν.: Το (9) σχετικό».

Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα πέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ., Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Πασχούλα, Μπίλης, Μάμαλης, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Δημησκής, ήταν απόντες από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας, και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την πέμπτη (5^η) παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**» (αρ.μελ.07/2015, Ανάδοχος: Αγαθαγγελίδης Πέτρος), κατά εκατό πενήντα (150) ημέρες, με αναθεώρηση, όσος και ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως τις 20/7/2018, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **39/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ