

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/26-2-18  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 75/2018**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη του με αρ. 1/7-2-2018 Πρακτικού (3<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.4053/22-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα(προσήλθε στο 14<sup>ο</sup> θέμα)
3. Δάγγας Στέλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Μπίλης Προκόπιος
6. Τζουβάρας Βασίλειος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Τάκη- Τζέπου Ελπίδα
11. Αποστόλου Απόστολος
12. Μάντσιος Δημήτριος
13. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
14. Τορορή Μαρία
15. Μάμαλης Χρήστος
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Τσαγκαλίδου- Τσεχελίδου Παρθένα
18. Γκαρνέτας Ιωάννης
19. Τριανταφύλλου Γεώργιος
20. Ρίζος Δημήτριος
21. Καρτσιούνης Γεώργιος
22. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
3. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
4. Μαλάκη- Δελητζάκη Αθηνά
5. Αραμπατζή Στεργιαννή
6. Αδαμίδης Παύλος
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
9. Γιαννούλης Ιωάννης
10. Βαδόλας Εμμανουήλ
11. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων  
ΟΥΔΕΙΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
7. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8. Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
10. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κ. Πασχούλα προσήλθε στο 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ.Τζουβάρας στα θέματα 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Μπίλης και Πασχούλα στο 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Ο κ. Αποστόλου από το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος, την υπ'αρ. 3217/8-2-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

**«ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη του με αρ. 1/7-2-2018 Πρακτικού (3<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

Σύμφωνα με την με αρ. 43/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας είχε αποφασισθεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ), μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

Υστερα από την ανταπόκριση της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, και την με αρ. 125/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας, υπογράφηκε η από 20/7/2016 σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

Η Κοινή Επιτροπή - όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 7 της Π.Σ. - , με το με αρ. 1/10-3-2017 Πρακτικό της, ζήτησε από τον Δήμο Νάουσας – ως φορέα υλοποίησης της ανάθεσης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**», να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία της ανάθεσης της μελέτης.

Με το με αρ. 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ η Κοινή Επιτροπή ύστερα από το με αρ. πρωτ. 7547/31-3-2017 έγγραφό του Δήμου Νάουσας, έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς:

α) Το νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα πλέον με το νέο νόμο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), αντί του προγενέστερα ισχύοντος Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.» και

β) Το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης », και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον δώδεκα (12) μήνες ήτοι συνολικά είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα.

Το παραπάνω 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ εγκρίθηκε α) με την με αρ. 159/2017 (ΑΔΑ Ω2ΑΚΩΚΟ-ΞΝΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 118/2017 Απόφαση (ΑΔΑ 6ΞΛ97ΛΛ-9Θ7) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Με το με αρ. πρωτ. 2725/1-2-2018 έγγραφο της ΔΤΥ Δήμου Νάουσας, κοινοποιήθηκε στην Κοινή Επιτροπή το Συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» με την οποία ανατέθηκε η ως άνω μελέτη στην ένωση οικονομικών φορέων που εκπροσωπείται από τον κ. Δάρη Γρηγόριο.

Ταυτόχρονα με το ίδιο έγγραφο τέθηκε θέμα αναγκαίας παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ), καθώς επισημαίνεται ότι η μεν Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης (σύμφωνα και με το Χρονοδιάγραμμα της Π.Σ.) λήγει στις 31/07/2018, ενώ η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 19-5-2018. Ζητείται δε νέα (2<sup>η</sup>) παράταση επτά (7) μηνών για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών παραλαβής της μελέτης.

Ύστερα από αυτά η Κοινή Επιτροπή έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τα παραπάνω άρθρα και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των είκοσι δύο (22) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον επτά (7) μήνες ήτοι συνολικά είκοσι εννέα (29) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα)

Κατόπιν τούτων καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του με αρ. 1/7-2-2018 Πρακτικού (3<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας».

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα εννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Πασχούλα, Λαζαρίδου, Μπίλης, Τζουβάρας, Ορδουλίδης, Μάμαλης, Κουτσογιάννης, Μάντσιος, Τορορή, Ρίζος, Καραμπατζός, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Τσαγκαλίδου.

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηγιάννης.

Ο κ. Αποστόλου ήταν απών από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, το με αρ. 1/7-2-2018 Πρακτικού (3<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας,

