

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.11/29-06-18  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 269/2018**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη 6<sup>15</sup> παράτασης εργασιών κατά (66) εξήντα έξι ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση» της συμβατικής συνολικής προθεσμίας του έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ».**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29η του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.12218/25-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Τζουβάρης Βασίλειος
8. Βαλσαμίδης Σταύρος
9. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη- Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
13. Αποστόλου Απόστολος
14. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
15. Τορορή Μαρία
16. Μάμαλης Χρήστος
17. Καραμπατζός Αναστάσιος
18. Τσαγκαλίδου- Τσεχελίδου Παρθένα
19. Βαδόλας Εμμανουήλ
20. Ρίζος Δημήτριος
21. Καλδάρης Κωνσταντίνος
22. Καρτσιούνης Γεώργιος
23. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Πασχούλα Χρυσούλα
2. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
3. Μάντσιος Δημήτριος
4. Καρανάσιος Θεόδωρος (Δώρης)
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Γιαννούλης Ιωάννης
9. Γκαρνέτας Ιωάννης
10. Τριανταφύλλου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Πασχούλας Βασίλειος
2. Μίλης Κωνσταντίνος
3. Μουσίδης Αναστάσιος

T.K.APKOXΩPIΟΥ  
 T.K.MONOΣΠITΩN  
 T.K.POΔOXΩPIΟΥ

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
6. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
7. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
8. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ ΜΑΡΙΝΑΣ
9. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
10. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
11. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλού, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Αποστόλου, Μπίλης προσήλθαν κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Η κα Αραμπατζή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Τορορή αποχώρησε μετά την ψήφιση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Αποστόλου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Το 29<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε 11<sup>ο</sup> στη σειρά.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ.πρωτ.10754/13-6-2018 εισήγηση του Τμήματος διαχείρισης και παρακολούθησης έργων των τεχνικών υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

**«ΘΕΜΑ:** Αίτημα για έγκριση ή μη 6<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών κατά (66) εξήντα έξι ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση» της συμβατικής συνολικής προθεσμίας του έργου, με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**» Αρ.μελ.:07/2015  
**Ανάδοχος:** Αγαθαγγελίδης Πέτρος, Πολιτ. Μηγ/κός

**ΣΧΕΤ.:** 1) Η με αριθμό 05/2018 (2502/2/583-γ') απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας «περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου 'Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά'»

2) Η με αριθμό 39/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση της 5<sup>ης</sup> παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών έως 20-07-2018

3) Η με αρ. πρωτ. 10754/05-06-2018 αίτηση του αναδόχου για νέα παράταση του έργου κατά 66 ημερολογιακές ημέρες (δηλ. έως 24-09-2018)

4) Το με αρ. πρωτ. 7676/20-04-2017 αίτημα Τ.Υ.Δ.Ν. προς Εφορεία Αρχαιοτήτων περί " παράτασης της θετικής γνωμοδότησης" για τις εργασίες του έργου

5) Το με αρ. πρωτ. 2448/23-04-2018 έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων περί " χορήγησης άδειας εκσκαφής", που παρελήφθη στις **27-04-2018** από το Δήμο μας ( εισερχόμενο με Αρ. Πρωτ. 8213/27-04-2018)

6) Η με αριθμό 340/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών έως **20-02-2018**

Κατόπιν της σχετικής (1) αποφάσεως που αποτελούσε προϋπόθεση, ξεκίνησε η υλοποίηση του εν θέματι έργου οπότε απαιτήθηκε η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του κατά εκατό πενήντα (150) ημέρες, με αναθεώρηση, όσος και ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έτσι σύμφωνα με το (2) σχετικό δόθηκε συνολική προθεσμία των εργασιών του έργου έως και τις **20-07-2018**.

Με το (3) σχετικό όμως ο Ανάδοχος ζητάει νέα παράταση, την 1η ουσιαστικά όμως από τη στιγμή που ξεκίνησε τις εργασίες, κατά (66) εξήντα έξι ημερολογιακές ημέρες ( από 6. σχετικό, έναρξη της προηγούμενης 5ης παράτασης η **20-02-2018**, άρα 8 ημέρες από Φεβρουάριο, 31 ημέρες από Μάρτιο και 27 ημέρες από Απρίλιο έως 27-04-2018, σύνολο:  $8+31+27=66$  ημέρες που δεν είχαμε ακόμη την παράταση έγκρισης της Αρχαιολογίας).

Στην αίτησή του αναφέρει ότι αυτός είναι ο χρόνος που απαιτήθηκε μέχρι την 27-04-2018, ημέρα λήξης από τον ανάδοχο της άδειας εκσκαφής, (η αρχική είχε λήξει λόγω της καθυστερημένης έναρξης του έργου), από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Πράγματι η Υπηρεσία μας συμφωνεί ότι χωρίς την εν λόγω άδεια δεν επιτρέπεται να ξεκινούν οι εργασίες δημοσίου έργου που περιλαμβάνει εκσκαφές σε περιοχή μάλιστα με κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Επομένως υπήρξε αυτή η επιπρόσθετη καθυστέρηση έναρξης των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για όλα τα παραπάνω και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση, συνολικής παράτασης των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις, (66) **εξήντα έξι** ημερολογιακών ημερών, δηλ. μέχρι και **24-09-2018** από 20-07-2018 που ισχύει σήμερα».

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την παράταση των εργασιών του έργου κατά (66) εξήντα έξι ημερολογιακές ημέρες.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Ορδουλίδης, Μάμαλης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αποστόλου, Τορορή, Αραμπατζή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Ρίζος, Καλδάρας, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την με αριθμό 05/2018 (2502/2/583-γ') απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, τις με αριθμ. 39/2018 και 340/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, την με αρ. πρωτ. 10754/05-06-2018 αίτηση του αναδόχου, το με αρ. πρωτ. 7676/20-04-2017 αίτημα Τ.Υ.Δ.Ν. προς Εφορεία Αρχαιοτήτων, το με αρ. πρωτ. 2448/23-04-2018 έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Δημάρχου,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτη (6<sup>η</sup>) παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ**» (αρ.μελ.07/2015, Ανάδοχος: Αγαθαγγελίδης Πέτρος), - με αναθεωρήσεις, κατά (66) **εξήντα έξι** ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και **24-09-2018**, από 20-07-2018 που ίσχυε έως σήμερα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **269/2018**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**