

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **11/29-06-18**  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 270/2018**

**Περίληψη:**

**Παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας".**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29η του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.12218/25-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Τζουβάρης Βασίλειος
8. Βαλσαμίδης Σταύρος
9. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη- Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
13. Αποστόλου Απόστολος
14. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
15. Τορορή Μαρία
16. Μάμαλης Χρήστος
17. Καραμπατζός Αναστάσιος
18. Τσαγκαλίδου- Τσεχελίδου Παρθένα
19. Βαδόλας Εμμανουήλ
20. Ρίζος Δημήτριος
21. Καλδάρης Κωνσταντίνος
22. Καρτσιούνης Γεώργιος
23. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Πασχούλα Χρυσούλα
2. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
3. Μάντσιος Δημήτριος
4. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Γιαννούλης Ιωάννης
9. Γκαρνέτας Ιωάννης
10. Τριανταφύλλου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Πασχούλας Βασίλειος
2. Μίλης Κωνσταντίνος
3. Μουσίδης Αναστάσιος

T.K.APKOXΩPIΟΥ  
 T.K.MONOΣΠITΩN  
 T.K.POΔOXΩPIΟΥ

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
6. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
7. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
8. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ ΜΑΡΙΝΑΣ
9. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
10. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
11. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλού, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Αποστόλου, Μπίλης προσήλθαν κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση. Η κα Αραμπατζή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η κα Τορορή αποχώρησε μετά την ψήφιση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης. Ο κ. Αποστόλου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης. Το 29<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε 11<sup>ο</sup> στη σειρά.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ.πρωτ.10745/5-6-2018 εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών (ΤΜ&ΔΔ), η οποία είχε ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: Παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας"**

Έχοντας υπόψη:

1. Την, με αρ. πρωτ. 2491/31-01-2018, σύμβαση ανάθεσης της παραπάνω μελέτης
2. Την, με αρ. πρωτ. 4197/27-02-2018, απόφαση του Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Νάουσας περί έγκρισης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης
3. Την, από 23-05-2018, εμπρόθεσμη αίτηση του κ. Δάρη Γρηγορίου
4. Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016)

καλείται το Δ.Σ όπως εγκρίνει ή όχι την παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας" κατά 57 ημέρες. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στην υπέρβαση του χρόνου ελέγχου του σταδίου 4 (έλεγχος της έκθεσης εναλλακτικών λύσεων και έγκριση της) του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Συγκεκριμένα η έκθεση υποβλήθηκε την 9-03-2018 (αρ. πρωτ. Δ.Ν. 5046/9-03-2018) και η συνέχιση της μελέτης έγινε με το, υπ' αριθμόν 9108/11-05-2018, έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, λόγω ανάγκης συνεννόησης με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κ. Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, με την οποία έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε χρόνο έξι (6) ημερών για το στάδιο 4 (έλεγχος της έκθεσης εναλλακτικών λύσεων και έγκριση της), ενώ ο πραγματικός χρόνος που απαιτήθηκε

ήταν εξήντα τρεις ημέρες (63). Ως εκ τούτου ζητείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά 57 ημέρες (63-6=57), δηλαδή μέχρι την 26-09-2018».

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης, όπως την εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Ορδουλίδης, Μάμαλης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αποστόλου, Τορορή, Αραμπατζή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Ρίζος, Καлдάρας.

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος, καθώς είχαν εκφράσει αρχικά τη διαφωνία τους ως προς την χρηματοδότηση του έργου ώστε να μην καταλήξει άλλη μια μελέτη στις «καλένδες», ενώ είχαν επισημάνει από την αρχή την χρησιμότητά της.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Δημάρχου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας" κατά 57 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 26-09-2018.

Η παράταση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στην υπέρβαση του χρόνου ελέγχου του σταδίου 4 (έλεγχος της έκθεσης εναλλακτικών λύσεων και έγκριση της) του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

### **Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **270/2018**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**