

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.15/26-9-18
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 362/2018

Περίληψη:

Παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος - Τοπόσημα».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.18391/21-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Λαζαρίδου Δέσποινα
6. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
7. Μπίλης Προκόπιος
8. Βαλσαμίδης Σταύρος
9. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Αποστόλου Απόστολος
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
15. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
16. Τορορή Μαρία
17. Μάμαλης Χρήστος
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Βασιλείου Γεώργιος
20. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γιαννούλης Ιωάννης
23. Τριανταφύλλου Γεώργιος
24. Ρίζος Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Τζουβάρας Βασίλειος
2. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
3. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
4. Αδαμίδης Παύλος
5. Γκαρνέτας Ιωάννης
6. Βαδόλας Εμμανουήλ
7. Καλδάρης Κωνσταντίνος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Μουσιδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 8. Τομπουλίδου Ζωγράφα | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 10. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 11. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 12. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλού, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Πασχούλα, Λογδανίδης, Τορορή, Τριανταφύλλου, Ρίζος προσήλθαν κατά την προημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Οι κ.κ Πασχούλα και Γιαννούλης αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Αποστόλου, Μπαλατατζίδου, Βασιλείου αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κ. Τορορή ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 1^ο και 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 24^{ου} θέματος και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κ. Λαζαρίδου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Λογδανίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Δάγγας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 44^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Καραμπατζός αποχώρησε πριν την ψήφιση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αρ. 17842/14-09-2018 εισήγηση του τμήματος Μελετών και Διενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής :

«Θέμα: Παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος-τοπόσημα»

Έχοντας υπόψη:

1. Τη, με αρ. πρωτ. 15289/02-08-2018, σύμβαση ανάθεσης της παραπάνω μελέτης
2. Την, με αρ. πρωτ. 16097/17-08-2018, απόφαση του Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Νάουσας περί έγκρισης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης
3. Την, από 14-09-2018, εμπρόθεσμη αίτηση του γραφείου μελετών «Β. Κωνσταντινίδης & συνεργάτες Ε.Ε»
4. Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016)

καλείται το Δ.Σ όπως εγκρίνει ή όχι την παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «**Μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος-τοπόσημα**» κατά **134 ημέρες**. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στην αναμενόμενη υπέρβαση του χρόνου ελέγχου του πρώτου σταδίου (εκπόνηση μελέτης και έγκριση της από την υπηρεσία του Δήμου) και στην αναμενόμενη υπέρβαση του δεύτερου σταδίου χρόνου ελέγχου της μελέτης από τους αρμοδίους φορείς, του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης προβλέπει :i) στο 1^ο στάδιο , 28 ημέρες για την εκπόνηση της μελέτης (ήτοι μέχρι 29-08-2018) και 17 ημέρες για τον έλεγχο από την υπηρεσία του Δήμου (ήτοι μέχρι 15-09-2018), ii) στο 2^ο στάδιο 30 ημέρες για έγκριση από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (ήτοι μέχρι 15-10-2018) και iii) στο 3^ο στάδιο 15 ημέρες για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης (ήτοι μέχρι 30-10-2018).

Το ανάδοχο γραφείο μελετών υπέβαλε στις 30-08-2018 τη μελέτη προς έλεγχο και αρχική προέγκριση από την υπηρεσία του Δήμου.

Στις 11-09-2018, η επίβλεψη απέστειλε παρατηρήσεις επί της μελέτης προς διόρθωση και συμπλήρωση.

Με σχετική αίτηση του, το ανάδοχο γραφείο μελετών αιτείται παράταση δύο εβδομάδων (14 ημερών) για να συμπληρώσει τη μελέτη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας. Εκτιμώντας, η υπηρεσία του Δήμου, πως οι παρατηρήσεις αφορούν νέες εναλλακτικές λύσεις και σύγκριση προτάσεων και πως θα χρειαστεί χρόνος έλεγχου και από την ίδια, συμφωνεί για την παράταση του 1ου σταδίου κατά 14 ημέρες.

Όσο αφορά στο 2ο στάδιο που αφορά στον έλεγχο της μελέτης από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς (Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κ. Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορία Αρχαιοτήτων Π.Ε. Ημαθίας, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ημαθίας και Δ/ση Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης) , η αρχική πρόβλεψη του ενός μηνός για ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας κρίνεται ανεπαρκής. Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους παραπάνω φορείς κατέδειξαν πως θα απαιτηθεί χρόνος περίπου τεσσάρων μηνών, γι' αυτό και προτείνουμε την παράταση του 2ου σταδίου κατά 120 ημέρες.

Ως εκ τούτων ζητείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά 134 ημέρες (14+120=134), δηλαδή μέχρι την 13-03-2019».

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης, όπως την εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Ορδουλίδης, Μάμαλης,

Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Αραμπατζή, Τορορή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Τριανταφύλλου, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Λαζαρίδου, Πασχούλα, Αποστόλου, Βασιλείου, Γιαννούλης, Μπαλατατζίδου, απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος-τοπόσημα» κατά 134 ημέρες (14+120=134), δηλαδή μέχρι την 13-03-2019. Οι 14 ημέρες αφορούν στην παράταση του 1^{ου} σταδίου της μελέτης και οι 120 ημέρες αφορούν στην παράταση του 2^{ου} σταδίου της μελέτης

Όσον αφορά στο 1^ο στάδιο, η παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά 14 ημέρες δίνεται κατόπιν αίτησης του γραφείου μελετών, ώστε να συμπληρώσει τη μελέτη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Όσον αφορά στο 2^ο στάδιο, που αφορά στον έλεγχο της μελέτης από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς η παράταση των 120 ημερών δίνεται καθώς η αρχική πρόβλεψη του ενός μηνός για ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας κρίνεται ανεπαρκής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **362/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ